

記載された状態報告（ＣＲ：Condition Report，不適合事象を含む）は，当社社員のみならず，発電所に係わる全ての協力会社の方々より，幅広く収集することとしている。

防潮堤（鋼製防護壁）の調達管理は，前記の調達製品の管理の通り実施するが，防潮堤（鋼製防護壁）の工事における異常兆候発見及び品質向上のための改善活動として，協力会社の視点をを用いたＣＲ活動をより一層活性化することとし，以下の対応を実施する。

- ・ 防潮堤（鋼製防護壁）工事に係わる施工会社の方々（元請職員及び作業員）に対し，発電所の幹部より，直接，ＣＲの収集について目的や提案・報告方法を定期的に周知・教育する。
- ・ ＣＲを容易に提案・報告できるよう，これまで発電所・協力会社の事務所入口に計４箇所設置していたＣＲの収集ボックスを，協力会社の現場事務所等に増設するとともに，防潮堤（鋼製防護壁）工事の現場作業員詰所にも設置する。
- ・ 「品質管理や作業段取りなどにおける気づき，懸念」などを日々の作業進捗の確認などの打合せにて，工事の作業員より土木建築室の室員が直接聞き取り，ＣＲとして収集する。

(2) 防潮堤（鋼製防護壁）の工事管理における改善

防潮堤（鋼製防護壁）の調達管理は、前述の調達製品の管理に従い実施してきたが、本不具合事象を鑑み、従前の管理について以下の改善を実施する。

a. 鉄筋コンクリート作業への立会

本不具合事象は防潮堤（鋼製防護壁）の地中連続壁の鉄筋コンクリート作業にて発生した。防潮堤（鋼製防護壁）の構造の大部分は鉄筋コンクリート構造であり、太径鉄筋を高密度に配筋する計画である。この配筋はコンクリート打設にとって厳しい条件であることから、実配筋を模擬した施工試験によりコンクリートの充填を確認している。

鉄筋コンクリート工事については、従来より、土木建築室の室員の立会にて鉄筋の受入、組立状態、生コンクリート性状などを確認している。これに加え、コンクリート打設の作業前に、土木建築室の室員の立会にて「施工試験で確認し、計画したコンクリート打設の施工に係る準備が完了しているか」を確認する。

また、コンクリート打設中はコンクリートの打設作業がコンクリート標準示方書で示される方法に従い、適切に実施されているかを土木建築室の室員が、適宜、目視、カメラで確認する。

b. 作業報告会への参加による情報収集

当日の作業終了後に、施工会社にて行われる作業報告会に土木建築室の室員が参加し、当日の施工状況などを確認する。このコミュニケーションにより得られる情報により、工事が計画通りできていることの確認や改善の要否を判断するための情報を収集する。ここで収集された情報のうち本来あるべき状態と異なる状態等に関しては情報を聞きとった室員がＣＲとして登録する。

c. マネジメントオブザベーションによる現場の改善

発電所では、現場パフォーマンスの把握・維持・向上を目的に、上位職者が所員や協力会社員・作業員の期待される振る舞いについて行動観察（マネジメントオブザベーション）を実施している。本活動を通じて、現場の弱点や課題の抽出を行い、改善につなげている。

工事の各段階の検査等による工事の直接的な管理に加え、本工事においては土木建築室の室員等による工事現場の観察（作業員の振る舞いや現場状態の観察）を強化し、現場の弱点や課題の発見に努め、これらを施工会社と共有・改善することで施工品質の向上を図る。


以上の活動について、発電所長の責任あるリーダーシップの下、発電所の品質保証活動の重点事項として、マネジメントオブザベーションやＣＲ活動等を確実に機能させ、不具合の発生防止を強力に推進する。

(3) カメラを活用した工事管理の高度化

3.5.1 から 3.5.9 までに示した工事の品質を確保するための工事管理の方法（確認項目等）に加え、工事の信頼性向上としてカメラを活用した工事管理の高度化（見える化）を採用する。

- ・現場作業責任者の作業管理手段を増やし、管理を効率化するとともに、作業品質の向上を図る。
- ・高所や狭隘な作業エリアなど一度に多数の工事管理者等が入れない場所でもカメラを介して複数の工事管理者等が安全に状況確認できる。
- ・作業に直接関与しないウォークダウン者が現場に入域することなく状況を把握できるため、施工エリアで働く要員が作業に集中でき、作業品質の向上に寄与する。
- ・従来の品質記録（写真等）の補完及び万が一の不具合の際はカメラの記録による原因究明にも有用である。

カメラ活用の一例として定点撮影の例を図 3.5-47 に示す。



定点カメラのモニターは施工会社の現場事務所等に設置し施工中は常時モニタリングできるようにする。

図 3.5-47 定点撮影の例

手法と撮影方法及び撮影例を表 3.5-52 に、中実鉄筋コンクリート撮影イメージを図 3.5-48 に示す。

表 3.5-52 手法と撮影方法及び撮影例

手法	撮影方法及び撮影例
定点カメラ	作業状況を近傍より俯瞰して撮影 (例) ・中実鉄筋コンクリートの施工状況を上方から撮影 ・頂版鉄筋コンクリートの施工状況を上方から撮影 ・地盤改良(セメント系)の打設状況を上方から撮影
移動式カメラ (ハンディ等)	作業状況等を近接して撮影 (例) ・コンクリートの打設状況(充填の状況) ・地盤改良(セメント系)の打設前の湧水の発生状況




図 3.5-48 中実鉄筋コンクリート撮影イメージ

3.6 各施工ステップにおける品質への影響項目の確認結果

3.5 で述べてきた各施工ステップのリスク対策及び施工性・検査のうち、品質に影響を及ぼす可能性のある項目に対する確認結果について以下に詳細に記述する。各施工ステップにおける想定したリスクを表 3.6-1 に示す。

表 3.6-1 各施工ステップにおける想定したリスク

施工ステップ	想定したリスク
中実鉄筋 コンクリート構築	・ 太径鉄筋の高密度な配筋を多重に構築するため、鉄筋の組立精度が確保できず、鉄筋を計画通り組み立てられない。また、太径鉄筋による高密度な配筋のためコンクリートの流動性が阻害され、コンクリートの未充填部が発生する。 ・ 機械式継手の範囲で帯鉄筋が配置できない。
支障物撤去	・ 鋼管杭打設時に撤去されない均質置換土（CB）の設計における地盤バネへの影響の可能性がある（強度及び経年劣化）。
鋼管杭打設	・ 約 50 m の鋼管杭を水平に 30 cm 間隔で打設するため高い打設精度が求められる施工難易度が高い。 ・ 鋼管杭打設において施工荷重（重機荷重）が鋼管杭の鉛直精度に影響を与え、設計深さまで打設できない。 ・ 鋼管杭周辺のスタッドと巻立て鉄筋コンクリートの鉄筋が干渉し、計画通り組み立てられない。 ・ 鋼管杭の溶接不良が発生する。
頂版鉄筋 コンクリート構築	・ 上下の構造と接続する鉛直鉄筋、下部構造の定着鉄筋及び頂版鉄筋コンクリートの鉄筋はいずれも太径鉄筋であり、これらを高密度に配筋するため、相互に干渉し、計画通り組み立てられない。 ・ 頂版鉄筋コンクリートと中詰め鉄筋コンクリートの接続部において鉛直鉄筋の設置精度の要求が高く、施工難易度が高い。 ・ 中詰め鉄筋コンクリート（鋼製防護壁の基部内）での太径の鉄筋の組立であり、施工難易度が高い。
鋼製防護壁架設	・ 鋼製防護壁の一部に高強度鋼材（SBHS700）を溶接するため、溶接品質が確保できない。
地盤改良 （薬液注入）	3.6.6 を参照。
地盤改良 （セメント系）	3.6.7 を参照。

3. 6. 1 中実鉄筋コンクリート構築

中実鉄筋コンクリート構築における品質への影響のある項目は以下の2点である。

- ・鉄筋組立，コンクリートの充填
- ・機械式継手の範囲の帯鉄筋の配置

これらが工事の品質に影響を及ぼさず，中実鉄筋コンクリートの構築を確実に実施するための方策の確認として，試験等を実施した。中実鉄筋コンクリートの構造図（南基礎）を図 3. 6-1 に示す。




図 3. 6-1 中実鉄筋コンクリートの構造図（南基礎）

a. 鉄筋組立試験

鉄筋位置の精度については、2023 年度コンクリート標準示方書「施工編：検査標準」p208, 「3 章 鉄筋等の補強材 3.2 加工及び組立」の解説に「組み立てた鉄筋の配置の許容差は、部材により異なる。柱、はり、壁を有する一般的なコンクリート構造物では、有効高さは設計寸法の $\pm 3\%$ または $\pm 30\text{ mm}$ の小さい値とするのがよい。また、中心間隔は $\pm 20\text{ mm}$ 程度の範囲で定めるのがよい。」と記載されている。

したがって、位置の精度はコンクリート標準示方書の規定より厳しいため、組立精度を確保するための段取り鉄筋や固定材が必要となりその適用性を確認する必要がある。

施工の成立性を確認するため図 3.6-3 の鉄筋の組立試験を行った。組立は実施工と同じ、1 施工分の高さ 3.3 m を施工した。また、組立は現地の施工環境を模擬するため、周囲を板で囲うことで地中連続壁内空 (10.7 m×10.7 m) を再現し、この内空の中のみで作業した。試験体組立完了状態を図 3.6-4 に、鉄筋組立試験状況 (鉛直鉄筋・帯鉄筋) を図 3.6-5 に示す。




図 3.6-2 鉛直鉄筋と鉄筋貫通孔の関係




図 3. 6-3 鉄筋組立試験配筋図




図 3. 6-4 試験体組立完了状態




図 3. 6-5 鉄筋組立試験状況（鉛直鉄筋・帯鉄筋）

(a) 多段配筋の組立に係わる精度確保の方策（その１）

鉄筋組立試験状況：せん断補強筋を図 3. 6-6 に、鉛直鉄筋の間隔確保のための段取り材・鉄筋を図 3. 6-7 に、帯鉄筋の組立・精度確保のための段取り鉄筋を図 3. 6-8 に、せん断補強筋の間隔確保のための段取り鉄筋を図 3. 6-9 に示す。これらの方策を施すことで多段配筋の組立精度を確保し、設計・計画通りの組立が実現可能である。




図 3. 6-6 鉄筋組立試験状況：せん断補強筋




図 3. 6-7 鉛直鉄筋の間隔確保のための段取り材・鉄筋




図 3.6-8 帯鉄筋の組立・精度確保のための段取り鉄筋





図 3.6-9 せん断補強筋の間隔確保のための段取り鉄筋

(b) 多段配筋の組立に係わる精度確保の方策（その2）


2 段目以降の鉄筋組立を図 3.6-10 に示す。

- ①作業床の整備として、先行して構築した下段の鉛直鉄筋の上に敷板を設置する。
- ②地中連続壁に固定した段取り鉄筋により帯鉄筋の鉄筋間隔を定幅に調整・組立精度を確保する。帯鉄筋及び下段の鉛直鉄筋に設置した機械式継手に当該鉛直鉄筋を設置する（機械式継手には遊びがあり、鉛直鉄筋の位置調整は可能）。
- ③鉛直鉄筋・帯鉄筋を②の手順で組立てた後、せん断補強筋を設置する（せん断補強筋の位置、間隔は段取り鉄筋にて確保）。




下段からの鉛直鉄筋の上に作業床を整備するため、敷板を設置する。

①作業床の整備（敷板の設置）




地中連続壁に固定した段取鉄筋に帯鉄筋を設置することで、鉄筋間隔を定幅に調整し、組立精度を確保する。

②鉛直鉄筋・帯鉄筋の組立
（その１：帯鉄筋仮置き）



帯鉄筋及び下段の鉛直鉄筋に設置した機械式継手に当該段の鉛直鉄筋を設置する。機械式継手には遊びがあり、鉛直鉄筋の位置調整は可能。

②鉛直鉄筋・帯鉄筋の組立
（その２：組立）



左記手順を繰り返して鉛直鉄筋・帯鉄筋を組立てる。その後、せん断補強筋を設置する（せん断補強筋の位置、間隔は段取り筋にて確保）。

③せん断補強筋
（格子鉄筋）の組立

図 3.6-10 2 段目以降の鉄筋組立

(c) 試験結果

試験結果の組立精度は、機械式継手の接合部の裕度により、設置位置のずれを適宜解消可能であるため、設置位置の誤差は累積することなく、鉛直鉄筋の設置精度 ± 15 mm 以下が確保可能であることを確認した。

詳細な試験結果を以下に示す。

- ・帯鉄筋用の段取り鉄筋は固定材を用いて壁面（地中連続壁壁面を想定）に固定することにより、帯鉄筋の設置精度の確保に有効であることを確認できた。
- ・鉛直鉄筋と帯鉄筋の間に段取り材（スペーサー）を設置することで、鉛直鉄筋と帯鉄筋の設置精度（ ± 15 mm 以下）の確保に有効であることを確認できた。
- ・せん断補強筋の組立（挿入）の際（図 3.6-6 参照）、縦半分に割った塩ビ管をガイドとして利用することにより、鉛直鉄筋組立後にせん断補強筋を設置することが可能であることを確認できた。
- ・鉄筋の水平及び鉛直は都度、スラント（勾配計）を用いて鉛直精度 ± 5 mm（上端及び下端の位置ずれと長さ 3.3 m に対して $\pm 0.05^\circ$ ）以下であることを確認した。

以上のことから、設計・計画通りの鉄筋組立が実現可能であり、工事の品質に影響を及ぼすことはないことを確認した。

b. コンクリート充填確認試験

高密度配筋において、高流動コンクリート（自己充填性コンクリート）によるコンクリートの打設が可能（確実に充填されること）であることを確認するため、高密度配筋を組立てた場所に使用予定のコンクリートを打設し、流動状況などを確認した。硬化後、試験体を切断し、充填を確認した。

コンクリート充填確認試験体配筋を図 3.6-11 に、コンクリート充填確認試験体観察箇所を図 3.6-12 に示す。

中実鉄筋コンクリートの構造図（図 3.6-1）を参考に、平面積で計画の 1/4、高さ約 1 m 分の実配筋を組立て、実施工に使用予定の高流動コンクリート（自己充填性：ラング 1：スランプフロー 700 mm）を高さ約 1 m 打設し、コンクリートの流動状況、流動距離を確認した。

実施工を想定し、コンクリートの打設は 1 層高さ 30 cm として 3 層で約 1 m 分行い、流動状況を確認した。また、打設孔の位置検討のため、打設孔での高さが 30 cm となる時点での水平方向の流動範囲（流動距離）を確認した。試験体硬化後、切断してコンクリートの充填を確認した。

コンクリート打設時の状況（コンクリートの流動状況）を図 3.6-13 に、試験体の切断面の観察結果を図 3.6-14 に示す。

試験の状況及び観察に基づく試験結果を以下に示す。

- ・鉛直鉄筋と帯鉄筋の交差部付近、段取り材付近の充填性を確認した。
- ・機械式継手近傍の狭隘部の充填性が確保できた。
- ・地中連続壁壁面を模擬した型枠を脱型後の観察では、コンクリート未充填による欠損（豆板等）は発生しておらず、コンクリートの充填性を確保できた。
- ・流動距離が 5 m 程度確保できており、打設位置を配慮することで打設位置から地中連続壁壁面まで高流動コンクリートを打設できることを確認できた。試験結果から決定したコンクリート打設基本位置（平面図）を図 3.6-15 に示す。

以上のことから、設計・計画通りに高流動コンクリートを打設することが実現可能であり、工事の品質に影響を及ぼすことはないことを確認した。




図 3.6-11 コンクリート充填確認試験体配筋図




図 3.6-12 コンクリート充填確認試験体観察箇所




図 3.6-13 コンクリート打設時の状況（コンクリートの流動状況）




図 3.6-14 試験体の切断面の観察結果




図 3. 6-15 試験結果から決定したコンクリート打設基本位置（平面図）

c. 打設時のコンクリート性状変化防止の確認試験

コンクリート打設用配管を用いて大深度（約 50 m 直下）に高流動コンクリートを打設することから、コンクリートの性状（スランプフロー等）が変化する懸念がある。この高流動コンクリートの性状変化を防止する方策の有効性を確認する。方策のイメージを図 3.6-16 に示す。また、高流動コンクリートの打込み面までの自由落下高さは 5m 以下を原則とする⁸⁾と規定されていることから、筒先から打込み面までの自由落下高さの制限を確保するための方策も本方策に含める。

【性状変化を防止する方策（例）】

- ・配管内の潤滑膜形成（閉塞防止）、気密性・水密性保持のため、コンクリート打設前にモルタルを先送りする。また、配管内を確実に充填し、配管内面全周にモルタルを付着させるため、スポンジボールを先送りモルタルの前に入れ、モルタルの配管内の流下に抵抗を設ける。
- ・配管内を満たした状態を維持するため、先送りモルタルに連続して高流動コンクリートを圧送する。また、下り配管内のコンクリートの流下速度が圧送速度を上回らないようするため、配管の適当な箇所に曲管、水平配管及びシャッターバルブを設ける。
- ・筒先から打込み面までの自由落下高さの制限を考慮し、1 層あたりの打設高さを決定する。

コンクリートの品質を確保するため、施工に先んじて、上記の方策を確認する。

⁸⁾ コンクリートライブラリー136 高流動コンクリートの配合設計・施工指針 2012 年版




図 3.6-16 コンクリート性状変化防止対策（イメージ）

d. まとめ

確認結果を以下に示す。

- ・太径鉄筋の高密度な配筋について、実規模のモックアップ試験体を組み立て、組立精度が確保できることを確認した。
- ・太径鉄筋の高密度な配筋への高流動コンクリートによる打設を行い、充填性に問題がないことを確認した。
- ・大深度における高流動コンクリートの打設については、性状変化を防止する方策の有効性を施工に先んじて確認し、これを施工時に適用する計画としており、コンクリートの性状変化を防止できることから、上記のコンクリート充填における課題とならない。

以上の確認結果から、中実鉄筋コンクリートの構築が、施工性や品質管理の観点から実現性のある工事計画であり、設計への影響はないことを確認した。

e. 他部位（鉄筋コンクリート）への適用性

中実鉄筋コンクリートの高密度配筋部を鉄筋組立及びコンクリート充填確認としてモックアップ試験を実施しているが、中実鉄筋コンクリート以外にも防潮堤（鋼製防護壁）の構築には鉄筋コンクリート工事があることから、本成果の適用性を確認した。他鉄筋コンクリートへの適用性について、表 3.6-2 の通り整理した。なお、鉄筋コンクリートを「RC」と記載した。

他のRC工事の高密度な配筋干渉は個別の部位ごとに3次元CADにより確認することや、中実鉄筋コンクリートと比較して高密度な配筋ではないことから、中実鉄筋コンクリートを模擬した試験体を用いた各種試験の結果は他のRC工事の実現性の確認にも適用可能であることを確認した。

表 3.6-2 他部位（鉄筋コンクリート）への適用性

施工 ステップ	R C 工事	太径鉄筋 (D51 等) 高密度な配筋	鉄筋設置誤差 の累積	コンクリート打設に係る 施工条件	確認結果
3.5.2 中実R C 構築	中実R Cの構 築	太径鉄筋の使用： 該当 高密度な配筋： 該当 ⇒鉄筋組立試験を 実施	該当 (打継ぎ回数) ・北 14 回 (影響大) ・南 12 回 (影響大) ⇒鉄筋組立試験	・高密度配筋 (D51@140) ・多段配筋 (18 段) ・精度確保の為の段取り 材 ・高流動コンクリート (ランク 1) ⇒コンクリート充填確認 試験	【鉄筋組立】 【コンクリートの充填】 モックアップ試験で鉄筋組 立が可能であること、高流 動コンクリートの充填性 について確認済み
3.5.4 鋼管杭打 設	巻立て R Cの 構築	太径鉄筋の使用： 該当 高密度な配筋： 該当 ⇒配筋の干渉確認 が必要	非該当	・高密度配筋 (D51@150) ・多段配筋 (杭外 3 段) " (杭内 2 段) ・高流動コンクリート (ランク 1) ⇒充填に係る確認が必要	【鉄筋組立】 ・条件は「3.5.2」同程度 以下であり、鉄筋組立の 試験結果を適用可能 ・3次元CADにより配筋 干渉を個別に確認 【コンクリートの充填】 ・条件は「3.5.2」より軽 微であり、コンクリート 充填確認試験の試験結果 を適用可能
3.5.5 頂版鉄筋 コンクリ ート構築	頂版R Cの構 築	太径鉄筋の使用： 該当 高密度な配筋： 該当 ⇒配筋の干渉確認 が必要	該当 ・1 回 (影響小) ⇒一般工事と同 程度	・高密度配筋 (D51@150) ・多段配筋 (7 段：上部) ・高流動コンクリート (ランク 1) ⇒充填に係る確認が必要	【鉄筋組立】 ・条件は「3.5.2」同程度 以下であり、鉄筋組立の 試験結果を適用可能 ・3次元CADにより配筋 干渉を個別に確認 【コンクリートの充填】 ・条件は「3.5.2」より軽 微であり、コンクリート 充填確認試験の試験結果 を適用可能
3.5.6 鋼製防護 壁架設	中詰め R Cの 構築	太径鉄筋の使用： 該当 高密度な配筋： 該当 ⇒配筋の干渉確認 が必要	該当 ・1 回 (影響小) ⇒一般工事と同 程度	・高密度配筋 (D51@140) ・多段配筋 (7 段) ・高流動コンクリート (ランク 1) ⇒充填に係る確認が必要	【鉄筋組立】 ・条件は「3.5.2」同程度 以下であり、鉄筋組立の 試験結果を適用可能 ・3次元CADにより配筋 干渉を個別に確認 【コンクリートの充填】 ・条件は「3.5.2」より軽 微であり、コンクリート 充填確認試験の試験結果 を適用可能
	参考： 根巻き R Cの 構築	太径鉄筋の使用： 非該当 高密度な配筋： 非該当 ⇒一般工事と同じ	該当 ・1 回 (影響小) ⇒一般工事と同 じ	・配筋 (D29@150) ・普通コンクリート ⇒一般工事と同じ	不要（一般工事と同じ）

(2) 機械式継手範囲の帯鉄筋の配置について

a. 設計への影響評価

鉛直鉄筋用の機械式継手を設置する範囲の帯鉄筋の配置を確認し、設計への影響評価を実施する。配置の確認結果は以下の通り。

- ・構造設計の帯鉄筋は太径（D41～D35）の鉄筋のため、鉛直鉄筋の配筋間隔により機械式継手の範囲には配置できないことから、必要鉄筋量を確保するため機械式継手の上下に振り分けて配置する。
- ・本構造物は許容応力度法による弾性設計であり、軸方向鉄筋の座屈が懸念される応力状態ではないものの、帯鉄筋を上下に振り分けた機械式継手の範囲については、せん断力による斜めひび割れの進展防止・軸方向鉄筋のはらみ出し抑制の観点から配置可能な最大の D16 を構造細目に従い配置する（構造設計の鉄筋として加算しない）。なお、基礎幅は 10.7 m あり機械式継手の範囲を考慮してもせん断力による斜めせん断破壊の区間に必要なせん断補強筋は配置される。

中実鉄筋コンクリートの構造図（南基礎）を図 3.6-17 に、機械式継手の範囲の配筋詳細を図 3.6-18 に、帯鉄筋に関する各示方書の解説（構造細目）を図 3.6-19 に示す。

以上より、構造設計で必要な配筋を満足させるとともに、機械式継手の範囲には追加で構造細目を満足するように帯鉄筋を配置することから、設計への影響はないことを確認した。




図 3.6-17 中実鉄筋コンクリートの構造図（南基礎）




図 3.6-18 機械式継手の範囲の配筋詳細

10.8 鉄筋コンクリート橋脚の塑性変形能を確保するための構造細目

- (1) 鉄筋コンクリート橋脚において地震時に塑性化を考慮する領域の鉄筋の配置は，塑性変形能が確実に得られるように，次の事項を満たさなければならない。
- 1) 軸方向鉄筋は，10.2に規定する地震時保有水平耐力が確実に保持できるように配置する。
 - 2) 横拘束鉄筋は，軸方向鉄筋のはらみ出しを抑制する効果と横拘束鉄筋で囲まれるコンクリートを拘束する効果を確実に発揮できるような形式及び間隔で配置する。
- (2) 鉄筋コンクリート橋脚の軸方向鉄筋は，下部構造編7章に規定する構造細目を満たし，かつ，塑性化を考慮する領域においてかぶりコンクリートが剥離しても軸方向鉄筋が確実に機能するように配置する場合においては，(1)1)を満たすものとみなす。

- (3) 横拘束鉄筋の配置は，次の事項による場合においては，(1)2)を満たすものとみなす。

- 1) 横拘束鉄筋のうちの帯鉄筋には異形棒鋼を用い，その直径は13mm以上，かつ，軸方向鉄筋の直径よりも小さくする。塑性化を考慮する領域

における帯鉄筋間隔は，帯鉄筋の直径に応じて表-10.8.1に示す値以下，かつ，断面高さの0.2倍以下とする。この場合，断面高さは，矩形断面の場合においては短辺の長さ，また，円形断面の場合においては直径とする。

なお，弾性域に留まることが確実な領域では，帯鉄筋間隔の上限値は300mmとしてもよい。ただし，高さ方向に対して途中で帯鉄筋の間隔を変化させる場合においては，その間隔を徐々に変化させなければならない。

表-10.8.1 帯鉄筋間隔の上限値 (mm)

帯鉄筋の直径 ϕ_h (mm)	$13 \leq \phi_h < 20$	$20 \leq \phi_h < 25$	$25 \leq \phi_h < 30$	$\phi_h \geq 30$
帯鉄筋間隔の上限値 (mm)	150	200	250	300

途中省略


- (1) 曲げ破壊型の鉄筋コンクリート橋脚において塑性化を考慮する領域では，かぶりコンクリートが剥落して軸方向鉄筋や帯鉄筋が露出し，これが塑性変形能に影響を及ぼすことを念頭に置く必要があることから，このような損傷が生じても，軸方向鉄筋や横拘束鉄筋が十分に機能するように，これらの配筋に関する構造細目を定めている。本構造細目は，橋脚の柱部だけでなく，ラーメン橋脚の横ばり部のように，塑性化する可能性がある領域に適用する。ここで，横拘束鉄筋とは軸方向鉄筋のはらみ出しを抑制する効果とコンクリートを拘束する効果を期待するために，部材軸に対して直角方向に配置される鉄筋であり，軸方向鉄筋を取り囲む帯鉄筋と部材断面を貫通するように配筋される中間帯鉄筋から構成される。なお，本規定は鉄筋コンクリート橋脚において地震時に塑性化を考慮する領域を対象としているが，塑性化を考慮しない場合には，下部構造編7章に規定する構造細目の規定に従う必要がある。

図 3.6-19 帯鉄筋に関する解説（その1）

8.4.3 帯鉄筋の配置

- (1) 帯鉄筋の部材軸方向の間隔は、一般に、軸方向鉄筋の直径の 12 倍以下で、かつ部材断面の最小寸法以下とする。ヒンジとなる領域は、軸方向鉄筋の直径の 12 倍以下で、かつ部材断面の最小寸法の 1/2 以下とする。なお、帯鉄筋は、原則として、軸方向鉄筋を取り囲むように配置するものとする。
- (2) 矩形断面で帯鉄筋を用いる場合には、帯鉄筋の一辺の長さは、帯鉄筋直径の 48 倍以下かつ 1m 以下とする。帯鉄筋の一辺の長さがそれを超えないように、帯鉄筋を配置しなければならない。

【解 説】 (1) について 帯鉄筋やせん断鉄筋等の横方向鉄筋は、斜めひび割れの進展を抑止してせん断耐力を向上させるとともに、軸方向鉄筋の座屈を防止し、かつ、コアコンクリートを拘束する役割も果たすものである。したがって、せん断補強あるいは所要のじん性の確保という観点からは、7 章における照査を満足する鉄筋量が配置されるとともに、この節で示すように、部材軸方向の間隔も所定の値以下とする必要がある（解説 図 8.4.1）。



解説 図 8.4.1 軸方向鉄筋全てを取り囲んで配置する帯鉄筋の間隔

図 3.6-19 帯鉄筋に関する解説（その2）

(3) 機械式継手の配置等の整理

中実鉄筋コンクリートにおける機械式継手の配置等に対する設計条件を整理する。併せて防潮堤（鋼製防護壁）の中実鉄筋コンクリート以外の各部位の機械式継手の配置等も整理する。

a. 機械式継手の配置と設計・施工上の扱い

各部位の鉄筋においては、施工性や鉄筋形状により継手相互の離隔を確保（千鳥配置）できない箇所があるため、継手の集中度が「1/2 より大」（通称「イモ継ぎ」）となる箇所が生じる。鉄筋の配置（例：中実鉄筋コンクリート）を図 3.6-20 に示す。また、関連する継手指針⁹⁾の考え方について図 3.6-21 に示す。

機械式継手の配置に対し、継手指針に基づき各部位の設計を以下のように整理する。

- ・機械式継手部は引張降伏強度の低減係数 α （図 3.6-21 中の継手指針「表 3.5.2」参照），継手単体の材料修正係数 p_{mj} （図 3.6-21 中の継手指針「表 3.6.2」参照）を用いて照査を行う。
- ・鉛直鉄筋は、多段配筋となり、継手相互の軸方向距離を確保した施工が困難なことから、機械式継手の集中度は「1/2 より大（イモ継ぎ）」となる。
- ・機械式継手の施工レベルは 2（図 3.6-21 中の継手指針「解説表 3.1」参照），検査レベルは 1（図 3.6-21 中の継手指針「解説表 3.2」参照）として計画するため、機械式継手の信頼度は I 種（図 3.6-21 中の継手指針「解説表 3.5.2」参照）に該当する。
- ・機械式継手の種類は SA 級または A 級を採用する計画である。

以上の結果、以下に留意して照査（設計）する。

- ・機械式継手の引張降伏強度の低減係数 α は 1.0（図 3.6-21 中の継手指針「表 3.5.2」参照）
- ・機械式継手単体の材料修正係数 p_{mj} は 1.0（図 3.6-21 中の継手指針「表 3.6.2」参照）




図 3.6-20 鉄筋の配置（例：中実鉄筋コンクリート）

⁹⁾ コンクリートライブラリー156 鉄筋定着・継手指針 [2020 年版]

$$f_{jd} = \alpha f_{jk} / \gamma_s$$

f_{jd} : 継手の引張降伏強度の設計値 (N/mm²)

f_{jk} : 継手単体の引張降伏強度の特性値 (N/mm²)

α : 引張降伏強度の低減係数 (表 3.5.2 参照)

γ_s : 母材鋼材の材料係数

表 3.5.2 引張降伏強度の低減係数 α (P28※)

継手の信頼度	継手の集中度	
	1/2 以下	1/2 より大
I 種	1.0	1.0
II 種	0.9	0.8
III 種	0.8	—

※継手指針の掲載頁

解説 表 3.5.2 施工及び検査のレベルから定まる継手の信頼度 (P27※)

施工のレベル	検査のレベル		
	1	2	3
1	I 種	II 種	II 種
2	I 種	II 種	III 種
3	II 種	III 種	III 種

※継手指針の掲載頁

解説 表 3.1 機械式継手の施工のレベル (P157※)

施工のレベル	1	公的認定機関の認定書類に示される施工手順に従って、継手製造元技術者またはそれに準ずる技術者から教育を受けた作業者が、公的認定機関から認定された品質管理体制の下で、施工仕様書に従って施工を行う場合。
	2	公的認定機関の認定書類に示される施工手順に従って、継手製造元技術者またはそれに準ずる技術者から教育を受けた作業者が、施工仕様書に従って施工を行う場合。

解説 表 3.2 機械式継手の検査のレベル (P157※)

検査のレベル	1	公的認定機関から認定を受けた検査員が、全数検査を行う場合。
	2	公的認定機関の認定を受けた機械式継手のメーカーの技術講習会を受講し資格を取得した検査者が、全数検査を行う場合。

※継手指針の掲載頁

$$f_{jk} = p_{mj} f_{yk}$$

f_{jk} : 継手単体の引張降伏強度の設計値 (N/mm²)

f_{yk} : 母材鉄筋の規格降伏強度の特性値 (N/mm²)

p_{mj} : 継手単体の材料修正係数 (表 3.6.2 参照)

表 3.6.2 継手単体の材料修正係数 p_{mj} (P33※)




継手種類	継手単体の材料修正係数
S A 級	1.0
A 級	1.0
B 級	0.8
C 級	0.6

図 3.6-21 継手指針の考え方

b. 使用する機械式継手の種類

鉄筋継手箇所使用する機械式継手は、施工性に応じて選定する。使用する機械式継手を表 3. 6-3 に整理する。なお、機械式継手の名称は、継手指針に記載される名称とする。次頁以降の機械式継手の配置におけるタイプ及び選定理由は表 3. 6-2 の「タイプ1～3」及び「選定理由Ⅰ～Ⅴ」を用いて明示する。

表 3. 6-3 使用する機械式継手

タイプ	機械式継手の名称	継手の構成	鉄筋の節への対応	施工の特徴	施工イメージ	選定理由 (配置箇所の特徴)
1	モルタル充填継手		異形鉄筋同士、ねじ節鉄筋同士のほか、異形鉄筋とねじ節鉄筋との接続も可能	- 鉄筋及び機械式継手を回すことなく、互いの鉄筋間をスライドさせて所定の位置にセットする - スリーブ内に余裕があり、誤差を吸収できるため組立精度の確保が容易		Ⅰ： 鉄筋組立の誤差を吸収する箇所（多段接続箇所他） Ⅱ： SD685 鉄筋の接続箇所（SD685 の鉄筋・継手の供給性を考慮）
2	ねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式）		ねじ節鉄筋同士のみ	あらかじめ先行側の鉄筋にカプラーと固定用ナットを装着しておき、カプラー内にグラウトを注入後、打継側の鉄筋を回してカプラー内に挿入する		Ⅲ： 機械式継手を設置する鉄筋が組立順の関係で突出できない箇所※ Ⅳ： 接続時に機械式継手がスライドできない箇所
3	ねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式）		ねじ節鉄筋同士のみ	互いの鉄筋を所定の位置に配置した後、機械式継手を回してスライドさせ所定の位置にセットし、グラウトする		Ⅴ： 上記以外（制約のない箇所）

※ 壁・床面からの鉄筋の突出(①)による組立への支障回避として埋込み(②)のように使用

c. 高強度鉄筋 SD685 の機械式継手の適用性

高強度鉄筋 SD685 については一部で機械式継手の使用を予定しており，設計に影響を及ぼす可能性の有無を確認する。防潮堤（鋼製防護壁）で使用する SD685 用の機械式継手一覧を表 3.6-4 に示す。

継手指針では公的機関による評価を受けた機械式継手が複数掲載されている。この中で継手性能や施工条件などを確認し，SD685 の D51 の鉄筋に適合する適切な機械式継手を選定する。また，表 3.6-3 の整理の通り SD685 の機械式継手は「モルタル充填継手」（前述のタイプ 1）から表 3.6-5 の通り選定した。

表 3.6-5 に同製品の継手指針の掲載内容の抜粋を示す。表 3.6-5 の通り「SD685 D51」の鉄筋に対応している。同継手の施工要領書に定められた方法で設置することで施工の品質を確保する。したがって，高強度鉄筋 SD685 同士を機械式継手によって継ぐことが，設計に影響を及ぼすことはない。

表 3.6-4 防潮堤（鋼製防護壁）で使用する機械式継手一覧（SD685 用機械式継手）

鉄筋種類	SD685		
タイプ	1	2	3
鉄筋名 D51	○	—	—
鉄筋名 D41	—	—	—
鉄筋名 D38	—	—	—

表 3.6-5 継手指針に掲載された機械式継手の例（抜粋）（SD685 用）

継手方式分類		モルタル充填継手	
工法名称		スリムスリーブ	
協会／企業		日本スプライススリーブ株式会社	
工法説明の URL		http://www.splice.co.jp	
継手性能	強度、剛性、じん性、すべり量	A 級	SA 級
	疲労性能	有り	有り
	その他	—	SA 級は仕様で別途条件有
公的機関による評価番号あるいは証明番号		BCJ 評定 RC-393-03 BCJ 評定 RC0460-01	土研セ企性 第1403号 土研セ企性 第1710号 土研セ構継 第1807号 《（財）土木研究センター》
鉄筋材料指定の有無		無し	有り
鉄筋種類		SD295A・B→SD685	SD345～SD490
鉄筋呼び名		D10→D51	D16～D51

注：BCJ 評定：機械式継手の等級に必要な性能（強度，剛性，じん性，滑り量）を有することを，（財）日本建築センター（BCJ，国土交通大臣指定の公的機関）にて評価

d. SD685 以外の鉄筋に対する機械式継手

防潮堤（鋼製防護壁）で使用する SD685 以外の鉄筋に用いる機械式継手についても、公的機関による評価を受けた機械式継手を選定し、表 3.6-6 の通り整理する。

SD685 鉄筋の機械式継手でも採用したモルタル充填継手に加え、各々の機械式継手について継手指針での掲載内容を表 3.6-7 に示す。

図 3.6-22 に中実鉄筋コンクリートにおける機械式継手の配置、タイプ、選定理由を示す。

表 3.6-6 防潮堤（鋼製防護壁）で使用する機械式継手一覧（SD685 用機械式継手除く）

鉄筋種類	SD490			SD390		
	1	2	3	1	2	3
タイプ						
鉄筋名 D51	○	○	—	—	—	—
鉄筋名 D41	—	—	○	○	—	—
鉄筋名 D38	○	○	○	○	—	○
鉄筋名 D35	○	—	○	○	○	○
鉄筋名 D32	○	—	—	○	—	—
鉄筋名 D29	○	—	—	—	—	○

表 3.6-7 継手指針に掲載された機械式継手の例（抜粋）（SD685 以外）

継手方式分類		ねじふし鉄筋グラウト固定式		
工法名称		リレージョイント		エポックジョイントFP
協会／企業		東京鉄鋼株式会社		
工法説明のURL		http://www.tokyotekko.co.jp		
継手性能	強度、剛性、じん性、すべり量	A級	SA級	A級
	疲労性能	有り		有り
	その他	—	SA級は仕様別途条件有	
公的機関による評定番号あるいは証明番号		BCJ評定-RC0282-06	土研セ企性 第1607号 土研セ構維 第1903号 試験成績書第16-0230号 （一財）土木研究センター	評定 CBL RC007-14号
鉄筋材料指定の有無		ネジラツコン		エポキシネジラツコン
鉄筋種類		SD295A・B～SD490	SD345～SD490	SD295A・B～SD360
鉄筋呼び名		D13～D51	D13～D51	D19～D51

継手方式分類		ねじふし鉄筋グラウト固定式		
工法名称		フリージョイントFタイプ		フリージョイント FSタイプ
協会／企業		東京鉄鋼株式会社		
工法説明のURL		http://www.tokyotekko.co.jp		
継手性能	強度、剛性、じん性、すべり量	A級	SA級	A級
	疲労性能	有り		有り
	その他	—	SA級は仕様別途条件有	—
公的機関による評定番号あるいは証明番号		BCJ評定-RC0112-06, BCJ評定-RC0209-03(590)	土研セ企性 第1604号 （一財）土木研究センター	BCJ評定-RC0112-06
鉄筋材料指定の有無		ネジラツコン		
鉄筋種類		SD295A・B～USD590A・B	SD345～SD390	SD295A・B～SD490
鉄筋呼び名		D19～D51		




図 3.6-22 中実鉄筋コンクリートにおける配筋図、機械式継手の配置、タイプ、選定理由

3.6.2 支障物撤去

支障物撤去後の埋戻し及び堆積層の置換において使用する均質置換土（CB）が品質（設計）に影響を及ぼす可能性のある項目は以下の2点である。

- ・均質置換土の使用範囲及び均質置換土（CB）の強度と周辺地盤の強度の関係による設計への影響
- ・均質置換土（CB）の経年劣化による設計への影響

これらについて、①施工計画の確認、②均質置換土（CB）と周辺地盤の強度との関係の確認、③均質置換土（CB）の長期安定性に関する文献調査を実施した。

①施工計画

鋼管杭打設場所の支障物は岩盤内にはないこと、本地点の岩盤（Km層）は均質な砂質泥岩であることから、支障物撤去及び地盤の均質化のための掘削は、堆積層のみを対象に実施する（岩盤深度まで掘削しない。図 3.6-23 参照）。




図 3.6-23 支障物撤去（均質置換土（CB）置換）（概要図）

②均質置換土（CB）と周辺地盤の強度との関係

支障物撤去後の埋戻し及び堆積層の置換として用いる均質置換土（CB）の配合試験結果に基づく材料仕様（せん断強度、初期せん断弾性係数）と原地盤（掘削・置換を実施する堆積層）の物性値との比較結果を表 3.6-8 に示す。

表 3.6-8 より、CBの強度・剛性は全ての堆積層の強度・剛性よりも大きく、CBの残置が鋼管杭と原地盤の応答伝達（地盤バネ）に影響を与えるものではないことを確認した。

表 3.6-8 初期せん断弾性係数及びせん断強度の比較（各土層で最大となる最深部の値）

北基礎	標高 (T. P.)	層厚 (m)	σ'_m (kN/m ²)	基準有効 拘束圧 σ'_{ma}	基準 せん断 弾性係数 (kN/m ²)	C_{cd} (kN/m ²)	ϕ_{cd}	初期せん断弾性係数 (kN/m ²)		せん断強度 τ_f (kN/m ²)	
								原地盤	C B※	原地盤	C B※
A g 2	-7.00	3.00	57.1	497	278,087	0	37.4	94,289	339,000	34.7	250.0
A c	-39.55	4.05	164.1	480	121,829	25	29.1	63,766		101.7	
A s	-44.70	1.70	229.1	378	143,284	12	41.0	110,176		159.4	
A g 1	-52.85	2.15	253.5	814	392,073	0	37.4	218,792		154.0	

※ C B の値は配合試験結果より得られた試験値

③ C B の長期安定性に関する文献調査

C B の強度発現の原理、ベントナイトの特徴を確認する。また、C B の経時変化・劣化に関する文献を確認し、長期安定性を確認する。

杭基礎施工便覧によれば、ケーシングの外周部を掘削する場合は、先端地盤を乱して支持力に影響を及ぼすおそれがあるため、「埋戻しに流動化処理土や C B 等周辺地盤と同等以上の強度を有するものを用いる」とされている。また、道路橋示方書・同解説（平成 24 年）他によれば、ケーソン基礎において、地盤とケーソン壁面間の空隙に地盤と同等以上の強度を有するセメントペーストや C B 等の充てん材を注入するコンタクトグラウトを行う必要があるとされている。

上記の通り、基礎と周辺地盤の接触部に周辺地盤より強度を有する C B を用いることは、各種基準にて推奨された工法である。

また、表 3.6-9 は可塑性グラウト注入工法に示された各種裏込め注入グラウトの性能比較表であり、C B は長期強度を有するものと評価されている。

なお、表 3.6-9 はグラウト注入への適用性の観点で物性（硬化時間等）・施工性が評価されており、本施工への適用性とは一致しない。また、表 3.6-9 の「固結の均一性」については、本工事の C B は施工時に均一に練り混ぜる計画であり該当しない。

C B の硬化（強度発現）の原理は、セメント系地盤改良・ソイルセメントと同様、セメントの水和反応による硬化である。C B はセメントと水とベントナイトで構成され、セメント系地盤改良・ソイルセメントに比べ C B の組成の不確かさは少なく均質な材料である。

また、ベントナイトの特徴としては以下の点が挙げられる。

- ・経年劣化しにくい。
- ・セメントの劣化成分を有しない。
- ・湿潤と乾燥・凍結と融解を繰り返す環境下でも品質が変化しない。

表 3.6-9 各種裏込め注入グラウトの性能比較表¹⁰⁾

特長	種別	エアモルタル	CB	砂モルタル	LW	アルミニウム塩系	粘土鉱物系	高分子剤系
グラウトの性状			流動状	グラウト		可塑状グラウト		
注入方式			一液性		二液性	二液性	二液性	一液性
物性	硬化時間	長い ×	長い ×	長い ×	1~3分 ○	ほぼ瞬時 ○	同左 ○	同左 ○
	可塑状保持時間	なし ×	なし ×	なし ×	なし ×	長い ○	〃 ○	〃 ○
	水による希釈	あり ×	あり ×	あり ×	あり ×	なし ○	〃 ○	〃 ○
	材料分価	なし ○	少しあり △	少しあり △	少しあり △	なし ○	〃 ○	〃 ○
	長期強度	あり ○	あり ○	あり ○	なし ×	あり ○	〃 ○	〃 ○
	固結後の容積変化	なし ○	なし ○	なし ○	あり ×	なし ○	〃 ○	〃 ○
施工性	固結の均一性	良い ○	劣る ×	やや低い △	良い ○	非常に良い ○	〃 ○	〃 ○
	圧送性	良い ○	良い ○	やや低い △	良い ○	良い ○	同左 ○	低い △
	限定注入	困難 ×	困難 ×	困難 ×	条件次第 △	可能 ○	〃 ○	同左 ○
施工性	隙間からの漏出	非常に多い ×	非常に多い ×	多い △	止まる ○	直ちに止まる ○	〃 ○	〃 ○
	注入範囲	広い ○	広い ○	狭い ×	条件次第 △	広い ○	〃 ○	〃 ○
	充填性	良い ○	良い ○	劣る ×	劣る ×	良い ○	〃 ○	〃 ○
	歩留まり	低い △	劣る ×	低い △	良い ○	良い ○	〃 ○	〃 ○
総合評価		隙間の多い所・水がある所には不向き △	物性的に難点が多い ×	物性的に難点が多い ×	可塑状領域がないので施工困難 ×	良質であるが歩留まりが良いので総合的には安価になる ○	同左 ○	同左 ○

以上により、CBはソイルセメントと同様に安定的と評価できることから、原理や使用環境が類似するソイルセメントの長期安定性について文献を調査した（表 3.6-10）。調査の結果、施工後 10 数年経ったソイルセメントは一軸圧縮強度や静弾性係数など、施工直後に比べ増加しており、強度面における劣化は認められなかったとされていることから長期安定性を有する材料と評価でき、これらを考慮するとCBも同様に長期安定性を有する材料と評価した。

なお、一般的にセメント系材料の長期安定性・耐久性については周辺環境に影響を受け、その劣化要因として「凍害の影響」や「海水の影響」が挙げられる。CBの使用箇所は土中であり、また発電所は「凍害を受ける地域」には該当しないが、海の近傍に位置することから、海水中の硫酸イオンによる劣化（強度低下）を防ぐため、均質置換土に使用するCBは高炉セメント（耐硫酸塩セメント）を使用し、劣化を防止する。

以上より、CBは長期安定性を有する材料と評価した。

以上の確認結果から、鋼管杭打設時に残置される均質置換土（CB）は、周辺地盤の強度・剛性より大きく長期安定性を有することから、残置することによって品質（設計）への影響がないことを確認した。

¹⁰⁾ 可塑状グラウト注入工法 新設と補強・補修 日刊建設工業新聞社

表 3.6-10 文献調査結果

文献名	ソイルセメント柱列壁の耐久性に関する研究	施工後 35 年経過した鋼管ソイルセメント柱列壁の長期耐久性の調査
出典・執筆者	日本建築学会学術講演会 1999 阪井ほか	日本建築学会学術講演会 2009 吉田ほか
概要	施工後 13 年経ったソイルセメント柱列壁より鉛直方向にコアサンプリングを実施し、一軸圧縮強度試験を実施した。一軸圧縮強度、静弾性係数とも施工直後に比べて増加しており、強度面における劣化は 13 年経過時点では認められなかった。	35 年前に施工された鋼管ソイルセメント柱列壁のソイルセメント及び鋼管を採取し、長期的な耐久性を評価した。劣化深さは約 5 mm/35 年であった。
図表	一軸圧縮強度 (N/mm²) 深度 (m) ● 1999年試験 □ 1986年試験	地盤劣化部 健全部 腐食からの距離 (mm)

3. 6. 3 鋼管杭打設

鋼管杭打設における品質に影響を及ぼす可能性のある項目は以下の4点である。

- ・約 50 ｍの鋼管杭を水平に 30 ｃｍ間隔で打設するため高い打設精度が求められ施工難易度が高い。
- ・鋼管杭打設において施工荷重（重機荷重）が打設精度に影響する。
- ・巻立て鉄筋コンクリートは狭隘な区画での太径鉄筋の組立であり，施工難易度が高い。
- ・鋼管杭に用いる高強度鋼材（SBHS500）の現場溶接の施工難易度が高い。

これらが設計へ影響せず，鋼管杭打設を確実に実施するための方策の確認として，施工実績の整理，重機配置図の作成，３次元ＣＡＤによる配筋干渉の確認により設計への影響や施工性を確認する。

(1) 鋼管杭の打設精度

a. 均質置換土（ＣＢ）による置換

地盤の固さの不均質さの影響による鋼管杭打設時の鉛直精度低下を防ぐため，事前に岩盤標高付近までの堆積層を均質置換土（ＣＢ）に置き換える。地盤改良体（セメント系）の範囲は流動化処理土を代用する。鋼管杭打設概要を図 3. 6-24 に示す。




図 3. 6-24 鋼管杭打設概要図

b. 鋼管杭の鉛直精度管理システムによる施工管理

中掘り圧入工法による鋼管杭打設時に、鋼管杭の鉛直精度を常時監視するシステム（図 3.6-25 参照）を使用し、打設精度を向上させる。このシステムは、測量機器（トータルステーション）を用いて杭の位置及び傾きを計測・管理し、杭打設の施工精度を向上させることができる。なお、本工法の組合せは発電所内の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の基礎工事（基礎杭長、約 65 m）で使用し、十分な精度で施工できることを確認している（図 3.6-26 参照）。

以上の確認結果から、鋼管杭の高精度の打設が施工性や品質管理の観点から実現性のある工事計画であり、設計への影響はないことを確認した。




図 3.6-25 杭鉛直精度管理システム




図 3.6-26 鉛直精度管理システムを用いた鋼管杭打設の施工精度
（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁施工実績）

(2) 鋼管杭打設時の施工荷重（重機荷重）の影響

鋼管杭打設等における打設場所近傍への重機配置による工事の品質への影響を確認する。

鋼管杭打設等の施工では 200t クローラクレーン及び全周回転掘削機を使用する。これらの重機配置による工事の品質への影響としては重機の接地荷重増大による地盤への影響（この影響に伴う工事の品質への影響）が想定される。

この影響の確認として、堆積層が厚く重機荷重の影響を受けやすい北基礎のうち、重機が直接地表面に設置する東側の施工について重機配置等を想定した検討を実施した。接地荷重が最大となる重機及びその状況は、全周回転掘削機を設置・撤去しているクローラクレーンである。

この時の施工荷重（重機荷重）の影響確認結果を図 3.6-27 に示す。

この接地荷重最大の状況においては、鋼管杭等の打設は行われておらず、接地荷重が鋼管杭等の打設精度に影響を及ぼすことはない。なお、鋼管杭の建込み時もクローラクレーンの接地荷重が大きくなるが、同時に鋼管杭の打設は行われていないため鋼管杭の打設精度に影響を及ぼすことはない。また、打設中は鋼管杭等により掘削部周囲の土砂は保持されることから、地盤のはらみ出しや崩壊等は発生しない。

なお、この重機荷重（接地荷重が最大になるケース）を考慮して、鋼管杭打設盤を確保するための土留めを設置しており、施工エリアの確保も問題ない。

以上より、鋼管杭打設等で使用する重機荷重が工事の品質へ影響を及ぼすことはないことを確認した。




図 3.6-27 施工荷重（重機荷重）の影響確認結果

(3) 巻立て鉄筋コンクリートにおける狭隘な区画での太径鉄筋の組立

3次元C A Dにより配筋干渉及び施工図により施工性を確認する。

巻立て鉄筋コンクリートは、鉛直鉄筋（D51），帯鉄筋（D38），せん断補強筋（D41），配力筋（D22）がスタッド付鋼管杭の周囲に密に配置される（図 3. 6-28 参照）。これらを3次元C A Dにより図化し鋼材同士の干渉を確認する（図 3. 6-29 参照）。巻立て鉄筋コンクリートの配筋図，機械式継手の配置，タイプ，選定理由を図 3. 6-30 に示す。

また，巻立て鉄筋コンクリートの施工エリアは，地中連続壁や既設施設に挟まれ狭隘な場所での鉄筋組立となることから，施工エリアを図化し，組立作業の施工性を確認する（図 3. 6-31 及び図 3. 6-32）。

3次元C A Dにより鉄筋等の配置干渉がないこと，施工図より十分な施工スペースを確保でき鉄筋組立が可能であることを確認した。

以上の確認結果から，巻立て鉄筋コンクリートの施工が施工性・品質の観点から実現性のある施工計画であり，設計への影響はないことを確認した。




図 3.6-28 巻立て鉄筋コンクリートの配筋




図 3.6-29 3次元CADによる配筋の干渉確認





図 3.6-30 巻立て鉄筋コンクリートの配筋図，機械式継手の配置，タイプ，選定理由






図 3.6-31 施工エリア図 (例：鉄筋組立の施工性確認)



帯鉄筋組立手順

- (1)：帯鉄筋を組み立てる所定の高さまで下ろす。
- (2)：帯鉄筋を90°回転させる。
- (3)：帯鉄筋を所定の位置に設置する。

図 3.6-32 帯鉄筋組立手順図

(4) 高強度鋼材（SBHS500）の部材溶接の施工性

高強度鋼材（SBHS500）の現場溶接の品質を確保するため、溶接に係る溶接条件、熱管理条件を設定する。SBHS500 については道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編（平成 29 年）他¹¹⁾に溶接に係る各種条件が明示されており、溶接条件・熱管理条件は一般化されている。よって、本作業は施工性・品質の観点から実現性のある工事計画であり、設計への影響はないことを確認した。

以下に、道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編（平成 29 年）他に基づく溶接に係る各種条件を示す。

a. 溶接条件・熱管理条件

溶接条件及び熱管理条件（入熱量とパス間温度）を道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編（平成 29 年）他に基づき表 3.6-11 の通りとする。


表 3.6-11 溶接条件・熱管理条件

項目	管理値等
溶接方法	ガスシールドメタルアーク溶接
溶接姿勢	横向き
開先形状	レ型
パス間温度（℃）	300 以下
溶接入熱（J/mm）	7,000 以下

b. 開先条件

溶接姿勢（横向き）における開先形状及び開先精度の管理値について設定した。また、参考として次頁に鋼管杭の継手形状を示す。その一例を表 3.6-12 に示す。

表 3.6-12 開先形状標準（内面溶接用）の一例※



※：メーカー基準

¹¹⁾ 土木学会 鋼構造委員会 新しい高性能鋼と利用技術調査研究小委員会編：新しい高性能鋼材の利用技術調査研究報告書～SBH500 (W)，SBHS700 (W) の設計・製作ガイドライン（案）～，pp. 90～91，2009.

c. 鋼管杭の継手形状

継手形状は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（平成 29 年）を参考に以下の施工条件を勘案して決定した。

- ・溶接姿勢は横向きとする。
- ・下杭～中杭は各杭を溶接しながら鋼管杭を打設することから（図 3.6-33 参照），鋼管の外側から外面溶接する。
- ・中杭と上杭の溶接は，上杭の鋼管外面にスタッドが設置されており，杭間隔も 30cm と狭隘であることから鋼管の内側から内面溶接する。
- ・溶接の際は裏当てリング等の補助部材を用いて溶接の不具合事象の防止を図る。
- ・開先形状は，鋼管の板厚が 50mm と厚いため溶接パス数を極力少なくさせるため，道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（平成 29 年）に記載の標準形状寸法（図 3.6-34 及び図 3.6-35 参照）より開先角度を狭くしているが，溶接施工試験により融合不良，スラグ巻き込みなどの不具合事象が生じないことを確認している。




図 3.6-33 鋼管杭分割イメージ図




図 3.6-34 鋼管杭の半自動溶接現場継手標準形状寸法¹²⁾




図 3.6-35 防潮堤（鋼製防護壁）の鋼管杭の継手形状※

※：メーカー基準

¹²⁾ 道路橋示方書・同解説IV下部構造編, p. 304, 2017. 11.

3.6.4 頂版鉄筋コンクリート（接合部含む）構築

頂版鉄筋コンクリート（接合部含む）構築時に品質に影響を及ぼす可能性のある項目は以下の3点である。

- ・頂版鉄筋コンクリートの構造鉄筋に加え、中実鉄筋コンクリート等からの定着鉄筋が複雑に交錯するため、鉄筋同士が干渉する。
- ・頂版鉄筋コンクリートと中詰め鉄筋コンクリートの接続部において、鉛直鉄筋は高い設置精度が要求される。
- ・鋼製防護壁基部内において、鉄筋貫通孔（太径鉄筋の組立用）と鉄筋が干渉する。

これらが設計へ影響せず、頂版鉄筋コンクリートの構築を確実に実施するための方策の確認として、3次元CADにより鉄筋の配置干渉を確認する。なお、鉄筋組立の際の設置精度については、機械式継手と鉄筋の隙間（裕度）やテンプレート（精度確保治具）で確保する。

(1) 頂版鉄筋コンクリートにおける配筋干渉の確認

頂版鉄筋コンクリート配筋図（鉛直断面図より抜粋）を図 3.6-36 に、3次元CADによる鉄筋干渉確認結果①を図 3.6-37 に、3次元CADによる鉄筋干渉確認結果②を図 3.6-38 に示す。3次元CADにより、各鉄筋は干渉せず、設計へ影響を及ぼすことはないことを確認した。なお、頂版鉄筋コンクリートの配筋図、機械式継手の配置、タイプ、選定理由を図 3.6-39 に示す。

以上の確認結果から、頂版鉄筋コンクリートの施工が施工性・品質の観点から実現性のある工事計画であり、設計への影響はないことを確認した。




図 3.6-36 頂版鉄筋コンクリート配筋図（鉛直断面図より抜粋）




図 3.6-37 3次元CADによる鉄筋干渉確認結果①




図 3.6-38 3次元CADによる鉄筋干渉確認結果②




図 3.6-39 頂版鉄筋コンクリートの配筋図，機械式継手の配置，タイプ，選定理由 (1/3)




図 3. 6-39 頂版鉄筋コンクリートの配筋図，機械式継手の配置，タイプ，選定理由 (2/3)




図 3. 6-39 頂版鉄筋コンクリートの配筋図, 機械式継手の配置, タイプ, 選定理由 (3/3)

(2) 頂版鉄筋コンクリートと中詰め鉄筋コンクリートの接合部の鉛直鉄筋の精度確保

接合部の鉛直鉄筋の精度確保のための対策を図 3.6-40 に示す。

中実鉄筋コンクリートと頂版鉄筋コンクリートの境界の鉛直鉄筋同士の組立精度、頂版鉄筋コンクリートと中詰め鉄筋コンクリートの境界の鉛直鉄筋同士の組立精度は、機械式継手内側と鉄筋の隙間（裕度）でずれを修正する。機械式継手内側と鉄筋の隙間（裕度）により調整可能な位置精度は D51 で 10 mm 程度であり、機械式継手を接続する段ごとに組立誤差を補正し、誤差が累積しないことを確認した。さらに、コンクリート打設時の鉛直鉄筋の位置ずれを防止するために、テンプレート（精度確保治具）で固定する。

その結果、以下の通り接合部における鉛直鉄筋の位置精度確保に必要な対策がなされており、頂版鉄筋コンクリートの鉛直鉄筋と鋼製防護壁基部の隔壁部にある鉄筋貫通孔と干渉せずに、鋼製防護壁基部を架設できることが可能であることを確認した。

- ・鉛直鉄筋のずれは、機械式継手内側と鉄筋の隙間（裕度）で吸収しながら、鉛直精度のずれを修正できること。
- ・テンプレート（精度確保治具）を使用し、鉄筋組立時の鉛直鉄筋の鉛直精度の確保及びコンクリート打設時の鉛直鉄筋のずれを防止できること。
- ・頂版鉄筋コンクリートの鉛直鉄筋と鋼製防護壁基部の隔壁の鉄筋貫通孔の干渉を防止できること。




図 3.6-40 接合部の鉛直鉄筋の精度確保のための対策

鋼製防護壁の基部内の中詰め鉄筋コンクリートは、当該部の構造鉄筋、鋼殻部（鋼製防護壁を構成する壁体）とコンクリートの一体化のためのスタッドと頂版鉄筋コンクリートの鉛直鉄筋と接続する鉄筋が複雑に交錯する配筋となる。このため、3次元CADによりこれらの鉄筋の配置干渉等を確認した（図 3.6-41 参照）。また、鋼殻部が狭隘なことから鉄筋の組立手順を図化し施工性を確認した（図 3.6-42 参照）。その結果、鋼殻部、鉄筋、スタッドの施工スペースもあり干渉部位がなく、組立手順通りに組立が可能であることを確認した。中詰め鉄筋コンクリートの配筋図、機械式継手の配置、タイプ、選定理由を図 3.6-43 に示す。

【拈大因】






図 3. 6-43 中詰め鉄筋コンクリートの配筋図, 機械式継手の配置, タイプ, 選定理由

3. 6. 5 鋼製防護壁架設

鋼製防護壁架設における品質に影響を及ぼす可能性のある項目は以下の通り。

- ・ 鋼製防護壁の一部に高強度鋼材を採用しており，部材溶接の施工難易度が高い。

これらが品質へ影響せず，鋼製防護壁架設を確実に実施するための方策の確認として，溶接施工試験を実施し，施工性の確認を実施する。

(1) 高強度鋼材（SBHS700）の部材溶接の施工性

高強度鋼材（SBHS700）の現場溶接の品質を確保するため，溶接に係る熱管理条件，開先形状，溶接条件を設定する。高強度鋼材（SBHS700）に係るこれらの条件は，文献等で定められたものではなく，本工事に際し，同材料を用いた溶接施工試験を繰り返し実施し，得られた結果に基づき設定している。

a. 熱管理条件

適切な熱管理条件（予熱温度，パス間温度等）を求めるため，同条件下（開先形状，溶接姿勢，使用溶接材料）での要求品質を満足できる条件を確認した。

また，その他の組合せ（SBHS700×SBHS500）についても，同様にそれぞれ適切な熱管理条件を求め，要求品質を満足できる条件を確認した。

SBHS700×SBHS700 及び SBHS700×SBHS500 の熱管理条件を表 3. 6-13 に示す。

表 3. 6-13 熱管理条件

--

b. 開先条件

各溶接姿勢（下向き，上向き，横向き，立向き）における開先形状及び開先精度の管理値について設定した。その一例を表 3. 6-14 に示す。

表 3. 6-14 開先形状標準の一例

--

c. 溶接条件

適切な溶接条件を求めるため，同条件下（鋼種，溶接方法，溶接材料等）での試験施工を実施し，要求品質を満足できる条件を確認した。その一例を（表 3. 6-15 参照）に示す。

表 3. 6-15 鋼種，溶接方法，開先形状等の条件の一例

--

【確認結果】

- ・溶接施工試験により適切な溶接条件（熱管理条件ほか）を確認し，所定の品質を確保する条件を設定できた。
- ・設定した溶接条件を施工時に着実に実施すること及び非破壊検査の全箇所実施により，品質を確保する。

以上の確認結果から，鋼製防護壁の高強度鋼材の溶接が，施工性・品質の観点から実現性のある工事計画であり，設計への影響はないことを確認した。

3.6.6 地盤改良（薬液注入）

地盤改良（薬液注入）の適用性や改良品質の不確かさの要因を網羅的に抽出し、本工事の地盤改良（薬液注入）の品質を確保するための適切な対策を立案する。

地質や地盤は複雑で不均質なものであり、また地下は直接確認することが難しいことから、地質や地盤の情報には不確実性がある。このような地質・地盤の不確実性は、土木工事において安全性や品質を確保する上でのリスク要因になっている。

地盤改良は、このような地質・地盤を人為的な方法で改良するものであることから、地質・地盤の不確実性を適切に評価してリスクに対して最適な対応をとるという「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドラインの考え方¹³⁾」（以下、「地質・地盤リスクマネジメント」という。）」が有効である。そこで地質・地盤リスクマネジメントに基づき、リスク要因を整理し、各リスク要因で想定される事象（リスク事象）を網羅的に洗い出す。その上で、これらのリスク事象に対し、本工事の地質・地盤等の条件を踏まえ、工法の適用性と改良品質への影響の観点から対策を検討・立案する。

地質・地盤リスクマネジメントによれば、これらのリスクマネジメントの対象となる不確実性によるリスク要因には表 3.6-16 に示す項目が示されている。

表 3.6-16 「地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」に基づく不確実性によるリスク要因

不確実性によるリスク要因	
【自然的要因】 地質・地盤・地下水等の要因（素因）	・ 自然地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの ・ 人工地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの ・ 地質・地盤災害の発生の不確実性に起因するもの ・ 地盤や地下水等による環境影響の発生の不確実性に起因するもの ・ 地下水・地中ガス等の存在や挙動の不確実性に起因するもの等
【人為的要因】 関係者やその対応の要因（誘因）	・ 地盤に対する設計・施工の不確実性に起因するもの ・ 施設や基礎の管理の不確実性に起因するもの ・ 地質・地盤情報の伝達・対応等の不確実性に起因するもの

これらのリスク要因をもとに、地盤改良（薬液注入）について、文献やマニュアルなど^{14)、15)、16)}により、改良品質に係るリスク事象を網羅的に洗い出した結果を表 3.6-17 及び表 3.6-18 に示す。

¹³⁾ 国土交通省大臣官房技術調査課・土木研究所・土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会：土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン，令和2年3月。

¹⁴⁾ 日本グラウト協会編：耐久グラウト注入工法施工指針，2012。

¹⁵⁾ 地盤工学会：地盤工学・実務シリーズ27 薬液注入工法の理論・設計・施工，2009。

¹⁶⁾ 米倉亮三，島田俊介：薬液注入の長期耐久性と恒久グラウト本設注入工法の設計施工—環境保全型液状化対策工と品質管理—，2016。

表 3.6-17 地盤改良（薬液注入）における改良品質に係るリスク事象（自然的要因）

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
自然地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの	・（地質）対象地盤の透水性（限界注入速度）が低く、浸透注入ができない。 ・（地質）対象地盤の透水性の不均一性により改良品質にばらつきが生じる。 ・（地質）対象地盤の細粒分含有率が高く、浸透注入ができない。 ・（構造）計画範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し、対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。 ・（物性）対象地盤の細粒分含有率や粒度分布が不均一であり、必要な強度（液状化強度特性）が得られない。 ・（物性）対象地盤内において強度発現に影響を及ぼす物質（例えば腐植物）の含有により、薬液による改良効果が得られない。
人工地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの	（上記に含まれる）
地質・地盤災害の発生の不確実性に起因するもの	地質・地盤災害の発生（安全上のリスク要因）の抽出であり、地盤の改良品質の不確かさの要因抽出とは目的・視点が異なる。
地盤や地下水等による環境影響の発生の不確実性に起因するもの	・（環境）凍結により薬液が劣化し、強度が低下する。 ・（環境）対象地盤の温度の変化により地盤改良体の強度に影響を及ぼす。
地下水・地中ガス等の存在や挙動の不確実性に起因するもの等	・（地下水）地下水の水質（pH、塩分等）が地盤改良体の強度に影響を及ぼす。 ・（地下水）地下水のない不飽和状態では薬液が十分に浸透せず強度が確保できない。 ・（地下水）地下水位の急勾配、被圧水位により浸透注入ができない。

注：表中の灰色部は、リスク想定から除外した項目

表 3.6-18 地盤改良（薬液注入）における改良品質に係るリスク事象（人為的要因）

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
地盤に対する設計・施工の不確実性に起因するもの	・（設計）薬液濃度，シリカ含有量増分量と各種力学試験結果の相関に不確かさがあり，改良効果が適切に評価できない。 ・（設計）室内配合試験で設定した強度が現場で再現できない。 ・（設計）設計パラメータの不確実性が強度に影響を与える。 ・（設計）配合試験において試験データにばらつきがあり，改良効果が適切に評価できない。 ・（材料）注入薬液の固結体の劣化により長期的に強度が低下する。 ・（材料）薬液の品質のばらつきにより，必要な強度が得られない。 ・（施工）施工深度が50mを超えるため，ボーリングの孔曲がりの影響が大きく薬液注入位置が計画位置からずれる。 ・（施工）注入順序が適切でなく，先行して施工した改良体が邪魔になり，未改良部が残る。 ・（施工）改良範囲が大深度（深さ50m超）に位置し，施工機械が対応せず（圧力不足等），浸透注入ができない。 ・（施工）試料採取時の試料の乱れなどにより改良効果が適切に評価できない。 ・（施工）構造物直下の施工ができない。 ・（施工）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり，当初計画通りの施工ができない。
施設や基礎の管理の不確実性に起因するもの	事前調査と情報整理により，改良範囲及びその周辺において施設や基礎の管理を起因として，地盤改良（薬液注入）の施工・品質に影響を及ぼす施設や基礎はないことを確認した。
地質・地盤情報の伝達・対応等の不確実性に起因するもの	・（情報）対象地盤の分布を見落とし，未改良範囲が残る。

注：表中の灰色部は，リスク想定から除外した要因

表 3.6-17 及び表 3.6-18 で網羅的に抽出したリスク事象を適用性と改良品質の不確かさの観点で整理した。適用性については(1)に，改良品質の不確かさについては(2)に確認結果を示す。

(1) 地盤改良（薬液注入）の適用性の確認結果

表 3.6-17 及び表 3.6-18 のリスク事象のうち、地盤改良（薬液注入）の適用性に係るリスク事象について本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの適用性に係る確認結果の概要を表 3.6-19 に示す。

表 3.6-19 地盤改良（薬液注入）の適用性に係るリスク事象の確認結果

適用性に係るリスク事象	確認結果	詳細検討
(地質) 対象地盤の細粒分含有率が高く、浸透注入ができない。	液状化対象層の検討、並びに細粒分含有率に関して検討を行い、地盤改良（薬液注入）の対象地盤を抽出し、浸透注入の適用条件を整理した。b. の透水性の検討と併せ、浸透注入工法は適用可能であることを確認した。	a.
(地質) 対象地盤の透水性（限界注入速度）が低く、浸透注入ができない。	a. で整理した細粒分含有率等の条件を踏まえ、透水性に係る詳細検討を実施し、浸透注入工法は適用可能であることを確認した。	b.
(地下水) 地下水位の急勾配、被圧水位により浸透注入ができない。	発電所敷地内の地下水位分布が急な水位勾配や被圧水位を示すことはなく、浸透注入工法は適用可能であることを確認した。	c.
(施工) 改良範囲が大深度（深さ 50m 超）に位置し、施工機械が対応せず（圧力不足等）、浸透注入ができない。	計画最大深度の地盤にて限界注入速度試験、試験施工を実施し、均一な改良体が形成できる浸透注入工法は適用可能であることを確認した。さらに施工条件は適用性に問題がないことを確認した。	d.
(施工) 構造物直下の施工ができない。	施工ステップごとに施工方法を図化することにより、構造物直下の地盤改良に浸透注入工法は適用可能であることを確認した。	e.

次頁以降に、各項目について適用性を確認した結果の詳細を示す。

- a. 「対象地盤の細粒分含有率が高く、浸透注入ができない」を踏まえた詳細検討
細粒分含有率に関して対象地盤への適用性を確認する。地盤改良（薬液注入）において、均一な改良体が形成できる浸透注入が可能な地盤条件であることを確認するため、改良対象土層を抽出した上で、対象土層の細粒分含有率が地盤改良（薬液注入）の適用条件と整合しているか整理する。

以下に、地盤条件（地質：細粒分含有率）の確認の手順を示す。

- ・地盤改良（薬液注入）の対象土層…（a）
- ・地盤改良（薬液注入）の適用条件…（b）

(a) 地盤改良（薬液注入）の対象土層

地盤改良（薬液注入）は、液状化対策を目的とし、地下水位以深の飽和している砂・礫質土を対象とする。

薬液注入の対象土層は、道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編（平成24年）の液状化検討対象土層（沖積層の土層で、以下の①～③の条件全てに該当する場合）に加え、道路橋示方書では検討対象外としている洪積層及び原地盤面から－20 m以深の土層も抽出対象とした。抽出土層の抽出結果を表 3.6-20 に示す。

【道路橋示方書の液状化検討対象土層】

- ①地下水位が原地盤面から－10 m以内であり、かつ、原地盤面から－20 m以内の飽和土層
- ②細粒分含有率 F_c が 35 %以下、または F_c が 35 %を超えても塑性指数 I_p が 15 以下の土層
- ③平均粒径 D_{50} が 10 mm以下で、かつ、10 %粒径 D_{10} が 1 mm以下である土層

表 3.6-20 防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤の地盤改良（薬液注入）対象土層抽出結果

地質記号	層相	液状化検討対象土層	地盤改良（薬液注入）対象土層	備考
Ag 2	礫	○	○	T.P.－23 m以浅に分布。
Ac	粘土	対象外	対象外	対象外
As	砂	○	○	T.P.－23 m以深に分布する範囲についても検討対象とする。
Ag 1	礫	○	○	T.P.－23 m以深に分布する範囲についても検討対象とする。

また、対象土層の分布については、改良範囲及びその周辺で実施したボーリング調査の結果に基づき地質断面図を作成し、対象土層の水平方向の分布状況や層厚の変化を考慮して地層の連続性を確認した。ボーリング調査の実施頻度は、施工面積 650 m²につき 1 箇所の頻度で実施しており、国土交通省が規定する頻度（施工面積 1,000 m²につき 1 箇所）¹⁷⁾ より多く実施した。ボーリング調査位置を図 3.6-44 に示す。なお、レンズ状の挟在層（図 3.6-45 の A c 層内に分布する連続性の乏しい砂層（A s 層））についても近傍のボーリング柱状図を比較し、特定の層が他の地点で欠如している場合にレンズ状であると評価した。

作成した地質断面図をもとに、地盤改良の配置を細かく設定し、対象土層（レンズ状の挟在層含む）の改良を確実に実施する。なお、施工後の品質確認においてレンズ状の挟在層においても試料を採取し、施工結果を確認する。




図 3.6-44 ボーリング調査位置




図 3.6-45 レンズ状の挟在層（A s 層）

¹⁷⁾ 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針，国土交通省 関東地方整備局，土木請負工事必携，令和 6 年 8 月。

(b) 地盤改良（薬液注入）の適用条件

浸透注入工法において適用可能な条件を以下に示す。

①細粒分含有率 F_c

- ・適用可能な地盤は $F_c \leq 40\%$ （ F_c が 40% 以上の地盤に対しては注入仕様の適切な設定により適用可能。また、 $F_c > 25\%$ の土層においては、試験施工を実施して注入量、注入速度を設定・確認する。）。

②粘性土が互層状に分布する地盤でないこと。

③貝殻に含まれているカルシウム成分がゲルタイムに影響を与える地盤でないこと。

④礫の混入が多い場合は薬液の逸走の懸念がある地盤でないこと。

⑤地下水の流速が大きく薬液の逸走や拡散の懸念がある地盤でないこと。

浸透注入工法施工実績における代表的な粒度分布例を図 3.6-46 に示す。




図 3.6-46 浸透注入工法施工実績における代表的な粒度分布例¹⁸⁾

なお、細粒分含有率に係る適用性の確認は、透水性も密接に関係するため、「3.6.6 (1) b. 対象地盤の透水性（限界注入速度）が低く、浸透注入ができない」を踏まえた詳細検討」に記載する。

¹⁸⁾ 浸透固化処理工法技術マニュアル，沿岸技術研究センター，p. 21，平成 22 年 6 月。

- b. 「対象地盤の透水性（限界注入速度）が低く、浸透注入ができない」を踏まえた詳細検討

透水性に関して対象地盤への適用性を確認する。地盤改良（薬液注入）において、均一な改良体が形成できる浸透注入が可能な地盤条件であることを確認するため、改良対象土層を抽出した上で、対象土層の透水性が適用性を有しているか確認する。

以下に、地盤条件（地質：透水性）の確認の手順を示す。

- ・地盤改良対象土層の限界注入速度による適用性の確認…（a）
- ・地盤改良対象土層の透水係数による適用性の確認…（b）

(a) 地盤改良対象土層の限界注入速度による適用性の確認

透水性（限界注入速度）に関して対象地盤への適用性を確認した。限界注入速度とは薬液注入において地盤が割裂を起こさずに良好な固結体を形成できる最大の注入速度であり、施工条件における薬液の注入圧力と注入速度は、地盤の限界注入速度試験、または施工実績（細粒分含有率と注入速度の関係）より求めても良いとされている¹⁹⁾。

防潮堤（鋼製防護壁）の地盤改良（薬液注入）の対象土層は、高静水圧・高拘束圧下であるので、高静水圧・高拘束圧下での施工性能を確認するために、計画最大深度の地盤にて限界注入速度試験を実施した。試験施工実施位置図を図 3.6-47 に、試験施工断面位置図を図 3.6-48 に、限界注入速度試験箇所の地盤状況を図 3.6-49 に、限界注入速度試験結果を図 3.6-50 に示す。改良範囲の地盤は北に向かって改良対象土層の深度が深くなる。限界注入速度試験実施位置は改良範囲より北側に位置し、限界注入速度試験の最大深度は、改良範囲の対象土層の最大深度と同等である。

限界注入速度試験は、対象土層に水（上水）を注入し、その時の注入圧力と注入速度の関係から限界注入速度を求める試験である。また、実際の施工では、限界注入速度試験で決定した注入速度に相当する注入圧力で浸透注入を開始し、注入速度に着目しながら加圧し、注入速度が限界注入速度を超えないように必要に応じて圧力を調整する。なお、シリカ薬液の粘性による圧力損失でも注入速度が低下するものの、改良の完了は注入時間を調整する等して注入量で管理し、改良半径等の地盤改良体の品質に影響を及ぼさない。

限界注入速度試験の対象土はAg2層、Ag1層、As層とする。Ag2層、Ag1層は均一な地盤と評価され、代表的な土質の砂礫を対象とした。As層は薬液注入位置により細粒分含有率Fc等の土性が変動するため、シルト質砂～礫混じり砂まで幅広い土質を対象とした。

限界注入速度試験の試験箇所は、図 3.6-56 に示す通り、連続する層の中央に設定した。なお、Ag1層とAs層の互層の試験箇所は、層厚約10mの中で柱状図記事の明確な差異がないことから、互層の中央に近い層に設定した。

限界注入速度、注入速度増加量に対し、注入圧力増加量が小さくなる変化点の注入速度とする（図 3.6-50 では、限界注入速度を赤丸で示す。）限界注入速度試験の結果、

¹⁹⁾ 浸透固化処理工法技術マニュアル，沿岸開発技術研究センター，p.41，平成15年3月。

3.0～3.5 L/min の注入速度で均一な改良体が形成できる浸透注入が可能であることを確認した。施工においては、限界注入速度試験結果の最小速度である 3.0 L/min を注入速度に設定する。

以上の通り、計画最大深度の地盤にて限界注入速度試験を実施し、高静水圧・高拘束圧下でも、均一な改良体の形成が可能であることを確認した。





図 3.6-49 柱状図のボーリング
限界注入速度試験を実施




図 3.6-47 試験施工実施位置図




図 3.6-48 試験施工断面位置図




図 3.6-49 限界注入速度試験箇所の地盤状況




図 3.6-50 限界注入速度試験結果

(b) 地盤改良対象土層の透水係数による適用性の確認

地盤の透水性は、注入圧、注入速度等に影響を及ぼし、浸透注入工法の適用性に関係する。ここで、地盤の透水性に対する検討は、以下の森田²⁰⁾の提案式により算定する。

式中の D_{30} (30%通過粒径) と U_c (均等係数) は、図 3.6-51 に示す防潮堤 (鋼製防護壁) 周辺地盤調査孔の粒度データを整理して設定する。

$$k = 0.014 \times D_{30}^{1.2} \times U_c^{-1} \times A^{-2}$$

ここで、 k は透水係数 (m/sec) , D_{30} は 30%通過粒径 (mm) , U_c は均等係数, A は N 値から表 3.6-21 により設定した締め度ランク値 (テルツァーギとベックの区分を適用) である。




図 3.6-51 防潮堤 (鋼製防護壁) 周辺地盤調査孔

表 3.6-21 締め度ランク値²¹⁾

N 値	締め度	ランク値
0～4	非常に緩い	1
4～10	緩い	2
10～30	中位	3
30～50	密	4
50 以上	非常に密	5

²⁰⁾ 森田悠紀雄, 坪田邦治, 西垣誠, 小松満: 粒度分布と間隙率を考慮した土の透水係数の推定方法, 土と基礎, 地盤工学会, 53-7, pp. 5～7, 2005.

²¹⁾ 地盤調査法, 地盤工学会, p. 201. 1995.

【透水性に係る詳細検討結果】

改良対象土層の調査結果及び薬液注入の適用性の評価を表 3.6-22 に示す。

防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔のA g 2 層，A s 層，A g 1 層の細粒分含有率 Fc は，A s 層の一部に 40%以上の箇所があるものの概ね浸透注入工法の適用限界とされる 40 %以下である。なお，粒度分布のばらつきが大きいA s 層に対しては，以下の課題がある。

- ・細粒分が多い地盤では一般に透水性が低いいため，薬液が浸透し大きな固結体を形成する前にゲルタイムが訪れ注入量が少なくなり，通常の施工では固結体が適切な施工径よりも小さく形成されてしまう。
- ・無理に薬液を浸透させようと注入圧力を大きくすると割裂注入となり，均質な固結体が形成されない。

本工事では，これらの課題解決のため，以下の特徴を有する結束細管多点注入方式による浸透注入工法を採用する。

- ・薬液の注入速度を低速度（1～6L/min）²²⁾にすることで，細粒分の多い地盤に対しても割裂注入とならず，浸透注入が可能。
- ・細粒分が多い地盤では注入口 1 箇所当たりの注入速度を小さくし，注入口を密に配置することが可能な工法を選定する必要がある。注入口の平面配置ピッチ（標準では 2.0～3.0 m 間隔）に対して鉛直方向のピッチを狭く設定（平面配置ピッチの 50～80 %²³⁾）することができ，他の工法よりも注入口を密に配置し，1 箇所当たりの注入量を減らして対象地盤を確実に改良することが可能。
- ・施工開始前に限界注入速度試験を実施し，薬液が浸透可能な注入速度であることを確認することで，対象地盤に対して保守的かつ適切な注入速度の設定が可能。

結束細管多点注入方式による浸透注入工法を採用することにより，細粒分が多い地盤が分布していても，注入孔を密に配置し，対象地盤に対して保守的かつ適切な注入速度の薬液注入が行え，対象地盤を確実に改良することができる。

また，既実施箇所の事後調査にて，Fc が 40 %以上となる箇所においても計画のシリカ含有量増分量の確保ができており，必要な液状化強度を有することを確認したことから，結束細管多点注入方式による浸透注入工法の適用は適切である。

²²⁾ 地盤注入開発機構 恒久グラウト・本設注入協会編：恒久グラウト注入工法 技術マニュアル 第三版，p. 44，2017. 9.

²³⁾ 地盤注入開発機構 恒久グラウト・本設注入協会編：恒久グラウト注入工法 技術マニュアル 第三版，p. 105，2017. 9.

表 3.6-22 改良対象土層の調査結果及び薬液注入の適用性の評価

対象土層	A g 2 層	A s 層	A g 1 層
N 値 調査結果	A g 2 層は、南側において分布深度が深くなるものの、同じ深度での N 値は概ね同等と評価できる。	北側の A s 層の分布深度が深くなるものの、同じ深度での N 値は概ね同等と評価できる。	北側の A s 層の分布深度が深くなるものの、同じ深度での N 値は概ね同等と評価できる。
粒度試験 調査結果	粒度試験の結果、細粒分（粒径 ≤ 0.075 mm）含有率 Fc は、全調査孔で 10% 以下である。	粒度試験の結果、細粒分（粒径 ≤ 0.075 mm）含有率 Fc は調査孔により 40 % 以上の箇所があり、ばらつきが大きい。	粒度試験の結果、細粒分（粒径 ≤ 0.075 mm）含有率 Fc は、全調査孔で 10% 以下である。
均等係数 調査結果	均等係数 ($U_c = D_{60}/D_{10}$, D_{60} は試料の 60 % 通過粒径, D_{10} は試料の 10 % 通過粒径) は 2.3~21.1 (粒度の配合は「均一」から「比較的良い」) である。均等係数 U_c が小さい範囲では砂分（粒径 ≤ 2 mm）が卓越となっている。	均等係数 ($U_c = D_{60}/D_{10}$, D_{60} は試料の 60 % 通過粒径, D_{10} は試料の 10 % 通過粒径) は、2~40 (粒度の配合は、均一~比較的良い) である。	均等係数 ($U_c = D_{60}/D_{10}$, D_{60} は試料の 60 % 通過粒径, D_{10} は試料の 10 % 通過粒径) は、2~40 (粒度の配合は、均一~比較的良い) である。
推定式による透水係数*	地盤の透水性に影響する D_{30} 粒径 (D_{30} は試料の 30 % 通過粒径) は 0.2~1 mm であり、推定透水係数は $2.4 \times 10^{-3} \sim 5.9 \times 10^{-2}$ (cm/sec) が得られた。	地盤の透水性に影響する D_{30} 粒径 (D_{30} は試料の 30 % 通過粒径) は 0.0082~0.18 mm であり、推定透水係数は $9 \times 10^{-5} \sim 1.2 \times 10^{-2}$ (cm/sec) のばらつきが大きい値が得られた。	地盤の透水性に影響する D_{30} 粒径 (D_{30} は試料の 30 % 通過粒径) は 0.7 mm~5.4 mm の範囲であり、推定透水係数は南側で $1.5 \times 10^{-2} \sim 2.3 \times 10^{-3}$ (cm/sec), 北側で $7.6 \times 10^{-3} \sim 8.9 \times 10^{-4}$ (cm/sec) が得られた。
均一性 評価	N 値、粒度分布、細粒分含有率 Fc 等により、分布範囲による土性の変化は小さく、均一な土層である。	N 値、粒度分布、細粒分含有率 Fc 等により、粒度分布、細粒分含有率は分布範囲により変化する不均一な土層である。	N 値、粒度分布、細粒分含有率 Fc 等により、南側と北側の分布深度は異なるものの、均一な土層である。
薬液注入の適用性 評価	改良範囲及びその周辺の調査孔の細粒分含有率 Fc は 40 % 以下であり、浸透注入工法が適用可能である。	改良範囲及びその周辺の調査孔の細粒分含有率 Fc は粒度分布のばらつきが大きく、一部に 40 % 以上の箇所があるが、既実施箇所の事後調査にて、Fc が 40 % 以上となる箇所においても計画のシリカ含有量増分量の確保ができており、必要な液状化強度を有することを確認したことから、結束細管多点注入方式による浸透注入工法が適用可能である。	改良範囲及びその周辺の調査孔の調査結果は幅広い粒径を有する土質と示されたが細粒分含有率 Fc は 40 % 以下であり、浸透注入工法が適用可能である。また、北側の N 値が比較して小さくなっているものの、同範囲の透水性の変化は小さく浸透注入の施工に支障はない。

* 推定式による透水係数は、ボーリング孔ごとに計算する。以下に、透水係数の推定例を示す。

- ・ボーリング孔 TK55 (南側) (対象土層: A g 1 層)
- ・対象深度 T.P. -12.55 ~ -20.75 (m) (N 値: 14~75, 平均 N 値: 28)
- ・試料 30% 通過粒径 $D_{30} = 0.7$ (mm)
- ・均等係数 $U_c = 40$
- ・締め度ランク A=3
- ・推定式による透水係数 $k = 0.014 \times D_{30}^{1.2} \times U_c^{-1} \times A^{-2}$
 $= 0.014 \times 0.7^{1.2} \times 40^{-1} \times 3^{-2}$
 $= 2.5 \times 10^{-5}$ (m/sec)
 $= 2.5 \times 10^{-3}$ (cm/sec)

透水係数の推定に用いた N 値と粒度試験結果を図 3.6-52~図 3.6-57 に示す。




図 3.6-52 防潮堤（鋼製防護壁）近傍調査孔の N 値（A g 2 層）




図 3.6-53 粒度試験結果（A g 2 層）




図 3.6-54 防潮堤（鋼製防護壁）近傍調査孔の N 値（A s 層）




図 3.6-55 粒度試験結果（A s 層）




図 3.6-56 防潮堤（鋼製防護壁）近傍調査孔の N 値（A g 1 層）




図 3.6-57 粒度試験結果（A g 1 層）

- c. 「地下水位の急勾配，被圧水位により浸透注入ができない」を踏まえた詳細検討
地下水_位分布に関して対象地盤への適用性を確認する。

敷地の地下水位観測に基づき，観測最高地下水位コンター図を図 3.6-58 に示す。防潮堤（鋼製防護壁）設置箇所_の範囲での地下水は，海水面と周辺地下水位 T. P. +1.5 m の等高線との間の流れであり，陸部から海への緩やかな流れになっている。また，A c 層（粘性土）下部に分布する A g 1 層，A s 層においては，地下水位の計測データから被圧水位は確認されていない。

以上から，薬液注入を阻害，または薬液が逸走するような急な水位勾配及び被圧水位はないことから地盤改良の品質に影響を与えることはなく，浸透注入工法が適用で_きる。




図 3.6-58 観測最高地下水位コンター図

- d. 「改良範囲が大深度（深さ 50m 超）に位置し、施工機械が対応せず（圧力不足等）、浸透注入ができない」を踏まえた詳細検討

施工条件（改良範囲が大深度に位置すること）に関して対象地盤への適用性を確認する。計画最大深度の地盤にて限界注入速度試験、試験施工を実施し、高静水圧・高拘束圧下において、本工事に使用する施工機械と同等の施工機械を用いて均一な改良体が形成できる浸透注入が可能であることを確認した（詳細は後述する 3.6.6 (2) a. (e). 参照）。

以上より、施工条件は適用性に問題ないことを確認した。

e. 「構造物直下の施工ができない」を踏まえた詳細検討

地盤改良（薬液注入）の構造物直下への施工に対する適用性（改良範囲への到達方法）を確認する。適用性確認は、施工方法を図化し計画範囲の地盤改良が可能であることを確認することにより行う。



地盤改良（薬液注入）の追加範囲平面を図 3.6-59 に、地盤改良（薬液注入）の追加範囲断面を図 3.6-60 に、構造物直下の地盤改良（薬液注入）の施工ステップを図 3.6-61 に示す。

構造物直下の地盤改良の施工ステップを以下に示す。


- ・ 構造物の側部に設けた立坑から水平及び斜めボーリングにより構造物直下に注入管を設置する（図 3.6-61：①，②）。
- ・ 立坑を流動化処理土にて埋戻し後、注入管を通じて構造物直下の地盤を改良する（図 3.6-61：③，④）。
- ・ 地表から施工可能な範囲について、順次、地盤を改良する（図 3.6-61：⑤，⑥）。

以上より、構造物直下の地盤改良の施工が可能であることを確認した。

地盤改良（薬液注入）の適用性に係るリスク事象について、a. ～ e. のとおり、いずれのリスク事象についても、地盤改良（薬液注入）の適用性に問題がないことを確認した。




① 立坑掘削




鉄筋コンクリート防潮壁フーチングの側部に仮設土留めを施工し、立坑を掘削する。

② 1次削孔




立坑の削孔側の壁面に補強壁を構築した後、削孔機にて、1次削孔を行う。孔に注入用の注入管を設置する。

③ 一次注入




鉄筋コンクリート防潮壁フーチングの下側に1次注入し地盤改良を行う。

④ 立坑埋戻し




立坑を流動化処理土で埋め戻す。次に、仮設土留めを引抜き、隙間をモルタルで充填する。

⑤ 2次削孔



1次注入で地盤改良できなかった範囲を地表部から削孔し、注入管を設置する。

⑥ 2次注入



1次注入で地盤改良できなかった範囲を地表部から2次注入し地盤改良する。

図 3. 6-61 構造物直下の地盤改良（薬液注入）の施工ステップ（図 3. 5-37 再掲）

(2) 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果

表 3.6-17 及び表 3.6-18 のリスク事象のうち、地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象について、本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの改良品質の不確かさに係る確認結果を表 3.6-23 に示す。確認の結果、対策が必要なリスク事象について対策を検討・立案する（表中には「【対策要】」と示す）。

表 3.6-23 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その 1）

改良品質に係るリスク事象	リスク事象の確認結果（対策検討要否含む）
（地質①）対象地盤の透水性の不均一性により改良品質にばらつきが生じる。	【対策要】 透水係数の不均一性を踏まえた設計を行う必要があるため、詳細検討を実施する。
（構造①）計画範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し、対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。	計画地点は基礎岩盤が北に向けて深くなる場所であるが、現地の地質調査データの取得状況（図 3.5-41）に示すように、薬液注入範囲の面積は約 6,500 m ² （50 m×130 m）に対してボーリング調査を 10 孔実施しており、調査頻度は約 650 m ² に 1 箇所となる。国土交通省が規定する調査頻度（1,000 m ² に 1 箇所）に比べ 1.5 倍程度（約 30 m 間隔相当の詳細なボーリング調査データ※）取得している。さらに、既設構造物における杭工事の施工実績より岩盤の傾斜等を確認している。これらのことから、改良対象地盤の分布は十分把握できていることを確認した。 ※原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 では、原子炉建屋予定地の場合、ボーリングのグリッド間隔は建屋予定地内における地質構造、岩石分布及び岩質を把握するために 40～50m が一般に適当である旨の記載に基づく。
（物性①）対象地盤の細粒分含有率や粒度分布が不均一であり、必要な強度（液状化強度特性）が得られない。	配合設計に用いる粒度分布の代表値について、以下の点により液状化強度及び薬液の改良効果を保守的に評価していることを確認した。 配合試験の試料の特徴は以下の通り。 ・試験試料の細粒分含有率は概ね 10%以下と少なく、細粒分による液状化強度の増加効果はほとんどない。 ・試験試料の粒径加積曲線は、敷地内の液状化しやすい箇所と同様に、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成 11 年 4 月、（社）日本港湾協会）」（以下、「港湾基準」という。）の「特に液状化の可能性あり」の範囲に位置する。 ・粒径加積曲線の傾きが緩やかであり、間隙が密実となり、薬液が浸透しにくい粒度分布である。 詳細は、3.6.6 (1) a. 参照

表 3.6-23 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その2）

改良品質に係るリスク事象	リスク事象の確認結果（対策検討要否含む）
（物性②）対象地盤内において強度発現に影響を及ぼす物質（例えば腐植物等）の含有により、薬液による改良効果が得られない。	薬液注入に影響を与える可能性のある地盤内物質（腐植物、塩類、極端な pH、カルシウム類）について、以下の通り検討を行い、問題ないことを確認した。なお、現地試料を用いた従前の試験により、対象地盤内の物質による改良品質への影響はないことを確認した。 - 腐植物（有機質） 腐植物に含まれる酸はゲルタイム遅延や強度低下を生じさせるリスクを有するが、参考文献²⁴⁾より当現場で用いる薬液で改良した固結砂を酸性水で養生した場合に強度低下は見られない。また、改良対象地盤のボーリング調査（TK. 52, 56）において一部腐植物や有機質粘土の含有を確認した箇所と同様の地質を採取し、その試料を用いた試験結果を反映し、ゲルタイム遅延のない施工仕様を設定した。 (b) 活性シリカコロイド 酸性水で養生した薬液固結砂の一軸圧縮試験結果 - 塩類（塩化物、硫酸塩） 塩類（塩化物、硫酸塩）は反応速度を速めて急結する、長期的な強度低下を生じさせるリスクを有するが、本工事で使用する薬液は参考文献²⁵⁾より港湾エリアの地盤において薬液注入改良体が強度低下しないことが示されており、海水地盤では特に使用上問題ないことを確認した。 - 極端な酸性・アルカリ性（pH 値） 極端な酸性・アルカリ性（pH 値）は、反応速度への影響を生じさせるリスクを有するが、改良範囲近傍の観測井戸（図 3.6-44 参照）で pH を計測し水質はほぼ中性（6.8～7.4）であり、問題ないことを確認した。 - 地中のカルシウム類 地中のカルシウム類は、ゲルタイムを短くする、強度低下などを生じさせるリスクを有する。採取した試料はカルシウム類を含むが、その試料を用いた試験結果より、十分な改良品質が得られることを確認した。

²⁴⁾ 米倉亮三，社本康広，東畑郁生，島田俊介：地震と地盤の液状化—恒久・本設注入によるその対策—，インデックス出版，p. 55，2010。

²⁵⁾ 島田俊介，佐々木隆光，末政直晃：大規模野外注入実験における経過 24 年目の追跡調査結果，第 59 回地盤工学研究発表会，地盤工学会，2024。

表 3.6-23 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その3）

改良品質に係るリスク事象	リスク事象の確認結果（対策検討要否含む）
（環境①）凍結により薬液が劣化し、強度が低下する。	地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている²⁶⁾。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。 改良対象地盤は、地表から約 3m 以深の地下水位以下の地盤であり、当該地盤は凍結しない。また、施工時に地上に仮置きされる薬液は、保温養生などの対策を行うことから凍結しない。
（環境②）対象地盤の温度の変化により地盤改良体の強度に影響を及ぼす。	薬液注入では、養生温度が高い場合は反応が促進され、ゲルタイムは短くなり、低い場合はゲルタイムは長くなる。これに対し、茨城県北部の海水面の水温は 14～26℃²⁷⁾ であり常温の範囲内であり、改良範囲である地表面以下約 3m 以下では、参考資料²⁸⁾ に示すように地中温度の変化は 10～20℃の範囲と小さく、改良体の標準的な養生温度は 20℃²⁹⁾ であることから、ゲルタイムは長くなる傾向である。ただし、ゲルタイムが長くなったとしても、注入量は変わらないので改良径・改良強度への影響を及ぼさない。

²⁶⁾ 福島県ホームページ：凍結深度と建築物の基礎の設計

²⁷⁾ 気象庁ホームページ：沿岸域の海面水温情報 茨城県北部沿岸

²⁸⁾ 安川香澄，天満則夫，内田洋平，大谷具幸：地下の新しい活用法：地中熱による冷暖房，地質ニュース 661 号，pp. 10-20，2005 年 7 月。

²⁹⁾ 沿岸技術研究センター：浸透固化処理工法技術マニュアル，p. 54. 2020.


表 3.6-23 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その4）

改良品質に係るリスク事象	リスク事象の確認結果（対策検討要否含む）
（地下水①）地下水の水質（pH、塩分等）が地盤改良体の強度に影響を及ぼす。	対象範囲近傍の観測井戸の地下水は pH6.8～7.4 とほぼ中性の値を示しており、改良品質に影響を及ぼすことはない。塩分に関しては、参考文献 ³⁰⁾ に「酸性水溶液や海水では、むしろゲル化反応を助長する傾向があつて、強度が純水養生の場合よりもよいものが多い。したがって、アルカリ性地盤では、その使用を十分に検討する必要があるが、酸性や海水地盤では特に使用上問題にないと判断できる。」と示されている。これらのことから、海水下の地盤でも使用上問題ない薬液を用いるため改良品質に影響を及ぼさない。
（地下水②）地下水のない不飽和状態では薬液が十分に浸透せず強度が確保できない。	【対策要】 地下水位以浅は地下水の有無の影響を受けない適切な工法による計画が必要であるため、詳細検討を実施する。
（設計①）薬液濃度、シリカ含有量増分量と各種力学試験結果の相関に不確かさがあり、改良効果が適切に評価できない。	薬液注入工法のマニュアル ³¹⁾ に薬液濃度やシリカ含有量増分量（ICP発光分光分析）と各種力学試験結果に相関（シリカ含有量増分量の増加に伴い一軸圧縮強度（室内／現場強度比2倍を見込む）や液状化強度比が増加する傾向）が示されており、これに基づき配合設計を実施する。なお、本工事の配合設計において同様の傾向となっていることを確認している（試験結果の相関の不確かさは試験データのばらつきへの対応にて検討する）。
（設計②）室内配合試験で設定した強度が現場で再現できない。	【対策要】 室内配合試験と現場の施工の違いを考慮した設計を行う必要があるため、詳細検討を実施する。
（設計③）設計パラメータの不確かさが液状化強度に影響を与える。	設計パラメータのうち液状化強度への影響が支配的なものは薬液濃度であるが、改良材（薬液）は品質管理体制の整った工場の生産品であり、各メーカーから定期的（月1回）に提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認可能である。また現場納入時は、薬液注入工法のマニュアル ³²⁾ に基づき改良材の比重を測定して所定の品質を確認した上で受け入れるため、改良材（薬液）の不確かさが強度に影響を及ぼすことはない。
（設計④）配合試験において試験データにばらつきがあり、改良効果が適切に評価できない。	【対策要】 地盤改良体の品質を設計目標値を満足させるよう配合試験データのばらつきを踏まえた配合設計とする必要があるため、詳細検討を実施する。

³⁰⁾ 米倉亮三、島田俊介、大野康年：恒久グラウト・本設注入工法—薬液注入の耐久性と耐震補強の設計施工—、山海堂、pp. 34～35、2007.

³¹⁾ 沿岸技術研究センター：浸透固化処理工法技術マニュアル、2010. 6.

表 3.6-23 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その5）

改良品質に係るリスク事象	リスク事象の確認結果（対策検討要否含む）
（材料①）注入薬液の固結体の経年劣化により長期的に強度が低下する。	今回使用する薬液は、参考文献³²⁾に記載の通り、1999年に今回使用する薬液注入工法及び薬液を組合わせた大規模野外実験を行い、その後の経年調査（最新は2023年で24年経過）にて一軸圧縮強さの持続性が確認されており、地盤改良としての有効性を確認している。  薬液注入供試体の長期的な改良強度の変化
（材料②）改良材（薬液）の品質のばらつきにより、必要な強度が得られない。	薬液は品質管理体制が整った工場の生産品であり、各メーカーから定期的（月1回）に提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認可能である。また現場納入時は、改良材の比重を測定して所定の品質を確認したうえで受け入れるため、薬液の品質のばらつきが改良品質に影響を及ぼすことはない。
（施工①）ボーリングの孔曲がりの影響が大きく薬液注入位置が計画位置からずれる。	【対策要】 ボーリングの孔曲がりの程度を確認し、対策を施す必要があるため、詳細検討を実施する。
（施工②）注入順序が適切でなく、先行して施工した改良体が邪魔になり、未改良部が残る。	【対策要】 先行して実施した改良が後段の施工の障害とならないために適切な注入順序・配孔計画が必要であるため、詳細検討を実施する。
（施工③）試料採取時の試料の乱れなどにより改良効果が適切に評価できない。	【対策要】 薬液注入の改良効果の評価における試料採取の影響を検討する必要があることから、詳細検討を実施する。
（施工④）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。	【対策要】 施工機器の故障などによる作業中断に対し、対策を施す必要があるため、詳細検討を実施する。
（情報①）対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。	現地の地質調査データの取得状況（図 3.5-41）に示すように、薬液注入範囲の面積は約 6,500 m²（50 m×130 m）に対してボーリング調査を 10 孔実施しており、調査頻度は約 650 m²に 1 箇所となる。国土交通省が規定する調査頻度（1,000 m²に 1 箇所）に比べ 1.5 倍程度（約 30 m 間隔相当の詳細なボーリング調査データ※）取得している。さらに、既設構造物における杭工事の施工実績より岩盤の傾斜等を確認している。これらのデータを地質の専門家らにより総合的に評価することで、改良対象地盤の分布は十分把握できており、改良対象地盤の見落としは発生しない。 ※原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 では、原子炉建屋予定地の場合、ボーリングのグリッド間隔は建屋予定地内における地質構造、岩石分布及び岩質を把握するために 40～50m が一般に適当である旨の記載に基づく。

³²⁾ 島田俊介，佐々木隆光，末政直晃：大規模野外注入実験における経過 24 年目の追跡調査結果，第 59 回地盤工学研究発表会，地盤工学会，2024。

本工事の地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象のうち対策を必要とする項目及びその対策の概要を表 3.6-24 に示す。また、地盤改良（薬液注入）の工事フロー（地盤調査から改良効果確認まで）を図 3.6-62 に示す。

表 3.6-24 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象への対策

改良品質に係るリスク事象	対策	詳細検討
（地質①）地盤の透水性の不均一性により改良品質にばらつきが生じる。	施工設計においては、地盤の透水性が不均一であることにより薬液の浸透が偏ることを防ぐため、地盤が割れず（割裂せず）、かつ薬液が計画範囲まで浸透する注入条件を設定する必要がある。過大な注入速度は地盤の割裂を招き、薬液が割れ目に集中する一方、注入速度が低すぎる場合には薬液が注入過程でゲル化し、十分に浸透しなくなるおそれがある。 これらの点を踏まえ、現地で確認した割裂が生じない範囲での最大注入速度（限界注入速度試験結果）の中から、ゲル化を生じない最小値である 3.0 L/min を採用する。	b. 施工設計 (a) 地盤条件
（地下水②）地下水のない不飽和状態では薬液が十分に浸透せず強度が確保できない。	施工計画においては、地下水位以浅に対して、地下水の有無による影響を受けない地盤改良（セメント系）で代替する。工法については、施工条件に応じて、掘削・置換工法、中層混合処理工法、高圧噴射攪拌工法のいずれか適切なものを採用する。	b. 施工設計 (e) 施工条件（不飽和土対策）
（設計②）室内配合試験で設定した強度が現場で再現できない。	配合設計においては、室内試験と実際の現場環境に相違があり、現場でどの程度の強さが得られるか（強度発現率）や、安全側に見込む補正值（割増係数）を考慮する必要がある。これらを踏まえ、室内試験で得られた強度の 2 倍を配合目標強度として設定し、その強度に対応する薬液濃度を決定する。	a. 配合設計 (c) 薬液仕様の設定
（設計④）配合試験において試験データにばらつきがあり、改良効果が適切に評価できない。	配合設計において、試験データのばらつきに対しては、品質目標である「液状化強度比」は、試験結果のばらつきを考慮した保守的な強度（平均値－標準偏差）を採用し、これを用いて改良効果の相関を整理する。	a. 配合設計 (c) 薬液仕様の設定
（施工①）ボーリングの孔曲がりの影響が大きく薬液注入位置が計画位置からずれる。	施工設計においては、削孔箇所の硬さなどによりボーリングが曲がり、計画位置から外れ、改良対象地盤の端部に薬液が届かない可能性がある。これを防止するため、設計改良範囲の外側（既実施の実績（削孔長の 1%）を考慮）までを薬液注入の対象範囲として計画する。	b. 施工設計 (b) 施工条件（削孔）
（施工②）注入順序が適切でなく、先行して施工した改良体が邪魔になり、未改良部が残る。	水平及び深度方向に隣り合う注入ポイントを同時に注入せず、また地下水を排除しながら注入できるよう、中央から外側、または南側から北側など排出経路が確保される改良順序で施工する。	b. 施工設計 (c) 施工条件（注入順序・配孔）
（施工③）試料採取時の試料の乱れなどにより改良効果が適切に評価できない。	配合設計においては、試料採取時の試料の乱れ（ボーリングの振動によりコアとしての形状が保持されない等）による悪影響（強度の変化）への対策として、試料採取時の試料の乱れに影響を受けない指標（シリカ含有量増分量）と液状化強度比の相関を求め、これを管理基準値として採用する。	a. 配合設計 (d) 管理基準値の設定
（施工④）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。	施工計画においては、薬液注入の作業が薬液注入の途中で中断を余儀なくされた場合は、代替機による薬液注入の実施や隣接した代替孔を施工することで改良範囲、改良品質を確保する計画とする。	b. 施工設計 (d) 施工条件（作業中断影響）

地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさの要因に対し、要求品質を満足する工事を確実に実施するための対策（表 3. 6-24）の各項目の詳細な検討・立案は、図 3. 6-62 に示す工事フロー中の「配合設計」及び「施工設計」において実施した。

配合設計においては、設計②、設計④及び施工③のリスク事象について、施工設計においては地質①、地下水②、施工①、施工②及び施工④のリスク事象について、その対策を検討・立案した。リスク事象のうち対策を必要とする各項目について、「配合設計」及び「施工設計」で実施した詳細検討内容を以降に示す。

なお、各項目についての詳細検討内容記載箇所は表 3. 6-24 の「詳細検討」欄にも示した。




図 3.6-62 地盤改良（薬液注入）工事フロー³³⁾（マニュアル記載の内容をフロー化）

³³⁾ 沿岸技術研究センター編：浸透固化処理工法技術マニュアル，2010. 6.

a. 配合設計

要求品質を満足する地盤改良（薬液注入）となるよう、配合設計における改良品質の不確かさの要因への対策を確認する。

(a) 配合設計の流れ

地盤改良（薬液注入）の配合設計は「浸透固化処理工法技術マニュアル 平成 22 年 6 月、沿岸技術研究センター」に準拠した。配合設計において実施した試験・検査方法等の詳細を以下に示す。薬液注入の配合設計フローを図 3.6-63 に、薬液注入配合設計の概要を図 3.6-64 に、試験・検査方法の準拠基準を表 3.6-25 に示す。なお、以下の番号は図 3.6-63 中の番号を指す。

①強度設定（地盤改良（薬液注入）の要求品質）（詳細は後述する。）

- ①-1 液状化検討対象の地盤を非液状化地盤とした 2 次元有効応力解析（解析コード F L I P）を実施し、各層の最大せん断応力比 $L_{max}(= \tau/\sigma'_{m0})$ を求める。
- ①-2 液状化安全率 R_{L20}/L_{max} を 1 とし改良後の地盤の液状化強度比を設定する。

②薬液仕様の設定（詳細は後述する。）

- ②-1 配合試験による液状化強度比と一軸圧縮強度、薬液濃度と一軸圧縮強度との関係を整理し、最大せん断応力比 L_{max} に相当する一軸圧縮強度（設計基準強度 q_{uck} ）を設定する。
- ②-2 最大せん断応力比 L_{max} に相当する一軸圧縮強度（設計基準強度 q_{uck} ）及び配合目標強度 q_{uL} を設定する。

$$q_{uL} = (q_{uck}/\kappa) \times \eta = 2 \times q_{uck}$$

η ：現場割増係数（=1.2）， κ ：強度発現率（=0.6）

- ②-3 配合試験結果から配合目標強度を包含する試験の最小薬液濃度ケースを注入薬液濃度とする。

③管理基準値の設定

「液状化強度比と薬液濃度の関係」、 「配合目標強度と薬液濃度の関係」、 「シリカ含有量増分量と液状化強度比の関係」 から要求品質に相当するシリカ含有量増分量を管理基準値として設定する。





図 3.6-63 薬液注入の配合設計フロー


◎要求品質・性能目標の設定

要求品質：基準地震動Ss時に液状化しない地盤であること
性能目標：設計から得られた最大せん断応力比に対し、地盤改良体の「液状化強度比」が上回ること




◎地盤改良体の配合試験

- 配合試験により、地盤改良体の「液状化強度比」を満足するための薬液濃度等の関係を整理
- 保守的な配慮として液状化しやすい、かつ薬液が入りにくい粒度分布に調整した試料を採用
- 「液状化強度比」は、ばらつき (-1σ) を考慮した液状化強度曲線から算定



◎工事仕様（薬液濃度）の設定

工事仕様：配合試験結果から2倍の安全率を考慮した配合目標強度に相当する薬液濃度を設定



◎管理基準値の設定

管理基準値：配合試験結果から「液状化強度比」に相当するシリカ含有量増分量を設定




図 3.6-64 薬液注入配合設計の概要

表 3.6-25 試験・検査方法の準拠基準

試験・検査方法等		準拠基準
a. 現地試料採取		JGS 1224-2012「ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンブラーによる試料の採取方法」ほか
b. 供試体作製		JGS 0520-2020「三軸試験の供試体作製・設置方法」 JGS 0550-2009「土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製・設置方法」 (粒度調整試料を用い、負圧法のうち空中落下法により作製)
c. 供試体の改良（浸透注入）		浸透固化処理工法技術マニュアル 平成22年6月、財団法人 沿岸技術研究センター
d. 改良供試体の各種試験・検査	一軸圧縮試験	JIS A 1216:2020「土の一軸圧縮試験方法」
	液状化強度試験 ・繰返し三軸圧縮試験	JGS 0541-2020「土の繰返し非排水三軸試験方法」
	液状化強度試験 ・繰返し中空ねじりせん断試験	JGS 0543-2020「土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験方法」
	シリカ含有量試験 ・ICP発光分光分析※1	分析までの手順：浸透固化処理工法技術マニュアル 平成22年6月、財団法人 沿岸技術研究センター 分析の方法：JIS K 0116:2014 発光分光分析通則

※1：本法は、ICP発光分光分析法により波長251.612 nmの発光強度を測定し、試料中のケイ素量を求める方法である。（3.6-8 参考資料 g. シリカ含有量測定（ICP発光分光分析））

(b) 強度設定（地盤改良（薬液注入）の要求品質）

地盤改良（薬液注入）の要求品質は、想定する地震力に対し、対象範囲の地盤が液化しないことである。具体的には、構造設計（地震応答解析）から得られる改良範囲における地盤の最大せん断応力比に対し、改良地盤の液化化強度比がこれを上回ることとする。

【最大せん断応力比 L_{max} の算定】

改良後の地盤に対する地震応答解析を実施し、各土層内に発生するせん断応力比の時刻歴波形から最大せん断応力比を算出する。

各土層の最大せん断応力比は、まず全ての基準地震動 S_s について実施した地盤ケース①（基本ケース）の結果から、最大のせん断応力比を与える地震動を特定する。次に、当該地震動を用いて地盤ケース②～⑥の解析を実施し、その結果に基づき各土層の最大せん断応力比 L_{max} を特定する。

なお、図 3.6-65 に示す通り、防潮堤（鋼製防護壁）周囲の地層は南から北へ向かって著しく傾斜していることから、汀線（南北）方向断面では南基礎の南側の砂礫層は土被り厚が小さくなる。一方、2次元FLIP解析の結果からは、当該箇所でのせん断ひずみは土被り厚が大きい北寄りの箇所よりも大きくなる傾向を確認した。したがって、下式の方母の平均有効主応力 σ'_{m0} が小さく、分子のせん断応力が大きくなることから最大せん断応力比は大きくなる。一方、汀線直交（東西）方向にはこのような地層の傾斜は認められないことから、最大せん断応力比を保守的に評価することとなる汀線（南北）方向断面を用いて評価を実施した。

耐震評価における検討ケースを表 3.6-26 に、各土層の最大せん断応力比を表 3.6-27 に示す。また、最大せん断応力比出力位置（2次元FLIP解析モデル）を図 3.6-65 に、各土層のせん断応力比時刻歴データと最大せん断応力比を図 3.6-66 に示す。

なお、地盤のせん断応力比時刻歴データから発生する最大せん断応力比 L_{max} 算出方法は以下の通りである。

$$L_{max} = \tau_{max} / \sigma'_{m0} \quad , \quad \sigma'_{m0} = (\sigma'_{v0} + 2\sigma'_{h0}) / 3$$

σ'_{m0} : $t=0$ における平均有効主応力

σ'_{v0} , σ'_{h0} : $t=0$ における鉛直、水平成分の有効主応力

τ_{max} : 動的せん断応力の時刻歴の最大値

次に、液化化安全率 F_L を1とし、改良後の地盤の液化化強度比 R_{L20} を設定する。

$$F_L = (C_w \times R_{L20}) / L_{max} = 1 \quad (C_w \cong 1)$$

$$R_{L20} = L_{max}$$

求められた最大せん断応力比を表 3.6-28 に示す。




図 3.6-65 最大せん断応力比出力位置 (2次元FLIP解析モデル)

表 3.6-26 耐震評価における検討ケース

地盤ケース			①	②	③	④	⑤	⑥
原地盤	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)
	液状化強度特性の設定		原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性	液状化パラメータを非適用	液状化パラメータを非適用
地盤改良体 (薬液注入)	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)
	液状化強度特性の設定		非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化
地震動 (位相)	S _s -D 1	(H+V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H+V-)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V-)	実施	—	—	—	—	—
	S _s -1 1		実施	全ての基準地震動S _s に対して実施する地盤ケース①（基本ケース）において、最も大きいせん断応力比を示す地震動を用いて地盤ケース②～⑥を実施し、各土層の最大せん断応力比を設定する。				
	S _s -1 2		実施					
	S _s -1 3		実施					
	S _s -1 4		実施					
	S _s -2 1		実施	—	—	—	—	—
	S _s -2 2		実施	—	—	—	—	—
	S _s -3 1	(H+V+)	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—

表 3.6-27 最大せん断応力比

地盤 ケース	地震動	南基礎側				北基礎側				
		d u	A g 2	A s	A g 1	d u	A g 2	A s (浅部)	A s (深部)	A g 1
①	S _s -D 1 (H+V+)	0.37	0.47	0.56	0.45	0.47	0.56	0.51	0.52	0.52
	S _s -D 1 (H+V-)	0.36	0.47	0.56	0.45	0.47	0.56	0.51	0.54	0.52
	S _s -D 1 (H-V+)	0.37	0.51	0.57	0.49	0.46	0.55	0.49	0.46	0.52
	S _s -D 1 (H-V-)	0.38	0.50	0.57	0.49	0.47	0.54	0.50	0.46	0.53
	S _s -1 1	0.37	0.43	0.48	0.37	0.50	0.53	0.42	0.37	0.43
	S _s -1 2	0.39	0.44	0.58	0.45	0.51	0.50	0.51	0.49	0.52
	S _s -1 3	0.38	0.46	0.58	0.46	0.49	0.53	0.52	0.47	0.50
	S _s -1 4	0.37	0.45	0.51	0.39	0.49	0.51	0.50	0.40	0.42
	S _s -2 1	0.37	0.47	0.61	0.44	0.47	0.57	0.52	0.46	0.52
	S _s -2 2	0.35	0.48	0.51	0.38	0.43	0.49	0.51	0.38	0.44
	S _s -3 1 (H+V+)	0.47	0.57	0.64	0.49	0.58	0.56	0.51	0.50	0.56
	S _s -3 1 (H-V+)	0.46	0.55	0.64	0.51	0.61	0.62	0.54	0.49	0.49
②	S _s -3 1 (H+V+)	0.50	0.59	0.65	0.50	0.59	0.58	0.53	0.53	0.57
③	S _s -3 1 (H+V+)	0.43	0.55	0.62	0.48	0.55	0.54	0.49	0.47	0.55
④	S _s -3 1 (H+V+)	0.25	0.43	0.61	0.55	0.32	0.41	0.51	0.50	0.57
⑤	S _s -3 1 (H+V+)	0.47	0.55	0.61	0.57	0.64	0.58	0.50	0.50	0.56
⑥	S _s -3 1 (H+V+)	0.51	0.56	0.62	0.58	0.65	0.59	0.52	0.53	0.56
最大値		0.51	0.59	0.65	0.58	0.65	0.62	0.54	0.54	0.57

当該地盤改良（薬液注入）対象土層はA g 2層，A s層，A g 1層であり，表 3.6-27の南基礎側，北基礎側の各土層の最大値を最大せん断応力比（赤枠）とした。表 3.6-28に各土層の最大せん断応力比を示す。次節以降に示す配合設計における要求品質は，表 3.6-28に示す値を採用する。




図 3.6-66 各土層のせん断応力比時刻歴データと最大せん断応力比

表 3.6-28 2次元F L I P 解析による地盤内の最大せん断応力比

層区分	最大せん断応力比 L_{max}	要求品質 (液化化強度比)
Ag 2	0.62	左記 (0.62) 値以上
As	0.65	左記 (0.65) 値以上
Ag 1	0.58	左記 (0.58) 値以上

(c) 薬液仕様の設定

「(設計②) 室内配合試験で設定した強度が現場で再現できない。」及び「(設計④) 配合試験において試験データにばらつきがあり、改良効果が適切に評価できない。」を踏まえた詳細検討を以下に示す。

イ. 配合試験

(イ) 試験概要

地盤改良(薬液注入)の配合試験は現地にて採取した試料を用いて供試体を作製し、濃度の異なる薬液により改良した後、その供試体で各種力学試験を実施し、薬液濃度と強度増加の関係等を調査する。

配合試験においては、土の物理試験(土粒子の密度、粒度、含水比等)、一軸圧縮強度試験、液状化試験(土層の粒度特性(最大粒径)に応じて、中空繰返しねじりせん断試験³⁴⁾(A g 2 層, A s 層)、繰返し三軸試験³⁵⁾(A g 1 層)を選定)を実施した(図 3.6-67, 図 3.6-68 及び図 3.6-69 参照)。また、力学試験後は供試体から採取した試料を用いてシリカ含有量試験³⁷⁾を実施した。各試験は、地盤工学会の基準³⁶⁾及び浸透固化処理工法技術マニュアル³⁷⁾を適用した。

供試体の作製³⁸⁾は、炉乾燥した試料を空气中落下法で目標相対密度になるようにモールド内に締固めた後、脱気した水を供試体下部から上部方向に通水させる飽和過程、原地盤の土被り圧の载荷の順に行った。その後、飽和過程と同様、薬液を供試体下部から上部の方に浸透させ、薬液注入を実施した。作製した供試体のモールドは 28 日間一定の水温で水中養生した後、脱型して試験を実施した。

³⁴⁾ 地盤工学会, 地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] - 二分冊の 2 -, JGS 0543-2020 土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験方法, 2020.

³⁵⁾ 地盤工学会, 地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] - 二分冊の 2 -, JGS 0541-2020 土の繰返し非排水三軸試験方法, 2020.

³⁶⁾ 地盤工学会, 地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] - 二分冊の 2 -, 2020.

³⁷⁾ 沿岸技術研究センター編: 浸透固化処理工法技術マニュアル, 2010. 6.

³⁸⁾ 地盤工学会, 地盤材料試験の方法と解説 [第一回改訂版] - 二分冊の 2 -, JGS 0520-2020 土の三軸試験の供試体作製・設置方法, 2020.




図 3.6-67 中空繰返しねじりせん断試験用供試体作製装置及び供試体成型状況



図 3.6-68 中空繰返しねじりせん断試験状況



図 3.6-69 繰返し非排水三軸試験状況

(ロ) 配合試験の試料の作製

土層を構成する土粒子の粒度分布は、液状化強度特性及び土の透水性と密接に関連し、改良対象である砂質土層及び礫質土層における薬液の浸透性や改良効果に大きく影響を及ぼす重要な要因である。

このため、粒度分布を適切に再現した配合試験を実施することを目的として、配合試験用試料を作製する。配合試験用試料は、改良対象土層の特性を適切に反映する必要があることから、「代表性」及び「保守性」を有することが求められる。

これらの要件の確認にあたっては、配合試験用試料の粒径加積曲線に、改良対象土層の粒度分布を適切に反映した「代表性」及び「保守性」が確保されていることを確認する。

<代表性に係る項目>

- ・現地にて採取した試料であること。
- ・採取試料の粒度分布及び配合試験用試料の粒径加積曲線が特異的でなく、現地の粒度を表していること。

<保守性に係る項目>

- ・液状化特性（液状化強度特性）が過大にならないこと。
- ・薬液が入りにくく、地盤改良（薬液注入）効果に対して不利となる粒径加積曲線であること

イ) 現地にて採取した試料であること

配合試験の試料は、地盤改良（薬液注入）を計画した範囲を含む現地付近の原地盤から多数の箇所にて採取し、各土層を網羅していることを確認した。図 3.6-70 に配合試験の試料の採取位置を示す。





図 3.6-70 配合試験の試料の採取位置

ロ) 採取試料の粒度分布及び配合試験用試料の粒径加積曲線が特異的でなく、現地の粒度を表していること

現地にて採取した試験試料（配合試験用採取試料）の粒度分布及び試験に用いる試料（配合試験用試料）の粒径加積曲線が特異的でなく、現地の粒度を表していることを以下の通り確認した。ここで粒度分布とは、個々の粒度試験結果（粒径加積曲線）を土層などで集約したものである。

現地の粒度は、敷地内の既実施地盤調査により、A g 2 層、A s 層は砂が主体の砂質土であり、A g 1 層は礫が主体の礫質土であることが確認されている。地盤改良（薬液注入）の計画範囲を含む現地の粒度分布を確認するため、図 3.6-71 に示す防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔で過去に採取したサンプリング試料の粒度試験結果を調査した。各土層の試験結果を図 3.6-72～図 3.6-74 に実線で示す。なお、図中の通過質量百分率とは全試料を目の粗いふるいから順にふるいにかけて、各ふるいを通り抜けた重量（質量）を測定することによって得た数値であり、当該試料を構成する土粒子の粒径の質量分布を示す。



イ) で示した配合試験用採取試料について、上記と同様に粒度試験を実施した結果を図 3.6-72～図 3.6-74 に破線で示す。A g 2 層とA g 1 層の配合試験用採取試料の粒度分布（図中の破線）は、防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔の粒度分布（図中の実線）と概ね同様の粒度分布を示しており、各々は同一の土質と分類される。A s 層の配合試験用採取試料の粒度分布は、防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔の粒度分布より礫分を若干多く含有し、砂も粗砂～細砂の粒径の範囲が広がっているが、砂が主体の同じ砂質土と分類される。

以上の通り、配合試験用採取試料は過去に採取したサンプリング試料の粒度試験結果と差がないことを確認した。なお、配合試験用採取試料は採取位置による粒度分布に差がないことを確認した上で、土層ごとに混合した。

配合試験で実施する液状化強度試験の規格に合わせるため、配合試験用採取試料の粒度を調整し、配合試験用試料（以下、粒度調整試料）を作製する。具体的

には、A g 2 層、A s 層については、砂質土の液状化強度試験（繰返し中空ねじりせん断試験等）の適用規格に合わせるために礫分（土粒子の粒径 2 mm 以上）を除去し、粒度調整試料を作製した。砂と細粒分を含有する礫が主体となる A g 1 層については、礫質土の液状化強度試験（繰返し非排水三軸試験）の適用規格に合わせるために粒径 9.5 mm 以上の礫分を除去し、粒度調整試料を作製した。各土層の粒度調整試料の粒径加積曲線を図 3.6-72～図 3.6-74 に黒丸＋実線で示す。

粒度調整試料の粒径加積曲線は、礫分を除去したため、A g 2 層及びA s 層においては粒度調整前の配合試験用採取試料の粒度分布よりも左に位置するが、概ね粒度調整前の配合試験用採取試料の粒度分布の範囲に位置している。

以上の通り、粒度調整試料の粒径加積曲線は、A g 2 層及びA s 層では、採取試料及び防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔の各土層の粒度分布の範囲内に位置しており、特異な分布となっていないことを確認した。また、A g 1 層では、9.5 mm 以上の礫分を除外したため、地盤改良（薬液注入）の計画範囲を含む現地の粒度分布の範囲より若干左側に位置するものの、概ね同様の分布となっておりと評価でき、特異な分布となっていないことを確認した。




図 3.6-72 防潮堤 (鋼製防護壁) 周辺地盤調査孔と配合試験用採取試料の粒度試験結果 (A g 2 層)




図 3.6-73 防潮堤 (鋼製防護壁) 周辺地盤調査孔と配合試験用採取試料の粒度試験結果 (A s 層)




図 3.6-74 防潮堤 (鋼製防護壁) 周辺地盤調査孔と配合試験用採取試料の粒度試験結果 (A g 1 層)

粒径加積曲線の勾配は試料中の砂や礫等の土粒子の大きさのばらつきを示すものであり、均等係数 U_c^* (U_c は D_{60} (60%粒径) を D_{10} (10%粒径) で除した値) として示すことができる。 U_c の値が大きいほど大小さまざまな土粒子が混ざっていることを示している。他方、 U_c の値が小さいほど土粒子の大きさが揃っていることを示している。これは U_c の値が小さいほど均一な土粒子で構成されており、粒度分布の勾配が立つことを示している。図 3.6-75 に粒径加積曲線と均等係数の関係を示す。なお、粒度調整試料の均等係数は、A g 2 層は $U_c=6.8$ 、A s 層は $U_c=5.2$ 、A g 1 層は $U_c=19.4$ であり、A g 2 層及び A s 層は粒径の幅が比較的に広い砂質土、A g 1 層は粒径の幅が広い礫質土に分類できる。

※土や砂等の粒の大きさのばらつき具合を示す数値。
 値が大きいほど大小さまざまな粒が混ざっており（粒度が良い）、
 小さいほど粒の大きさがそろっていることを意味する。




図 3.6-75 粒径加積曲線と均等係数の関係

以上の通り、粒度調整試料の粒径加積曲線と防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤調査孔の粒度分布を比較し、粒度調整試料は特異的なものではなく、現地の粒度を表していることから、粒度調整試料は当該地盤改良（薬液注入）の品質を確認する試料としての代表性を有していると評価した。

ハ) 液状化特性（液状化強度特性）が過大にならないこと

液状化特性（液状化強度特性）が過大にならないことを以下の通り確認した。

地盤の液状化しやすさについては、港湾基準において、低塑性シルトや砂、細粒土（シルト、粘土）を含む礫質土の液状化発生事例が報告されていることを踏まえ、地盤の均等係数 U_c が $U_c < 3.5$ 、 $U_c \geq 3.5$ の土に対して、「特に液状化の可能性あり」、「液状化の可能性あり」に分類し、その粒径の範囲を図 3.6-76 のように規定している。




図 3.6-76 地盤の液状化可能性のある粒度分布範囲

今回の粒度調整試料の粒径加積曲線と既工認の液状化強度試験箇所の粒度分布を図 3.6-77～図 3.6-79 に示す。既工認の液状化強度試験箇所は、敷地内で液状化しやすいと評価した箇所であり、粒度調整試料は同様の粒度分布を持つ粒径加積曲線となっている。

粒度分布の視点から液状化のしやすさを確認するため、図 3.6-77～図 3.6-79 に港湾基準の「特に液状化の可能性あり」及び「液状化の可能性あり」を追記し、粒度調整試料の粒径加積曲線と既工認の液状化強度実施箇所の粒度分布を比較した。

A g 2 層及び A s 層では、既工認の液状化強度試験実施箇所の粒度分布、粒度調整試料の粒径加積曲線のいずれも「特に液状化の可能性あり」の範囲内に位置している。したがって、A g 2 層及び A s 層の粒度調整試料の粒径加積曲線は、

既工認の液状化強度実施箇所の粒度分布と比較して液状化のしやすさは同等と見なすことができ、液状化しやすい粒度分布と評価できる。

また、A g 1 層は、既工認液状化強度試験実施箇所の粒度分布に比べ、「液状化の可能性あり」側に位置しており、既工認液状化強度試験実施箇所の粒度分布よりも液状化しやすい粒度分布と評価できる。

なお、石原³⁹⁾は、粒径加積曲線が港湾基準の「特に液状化の可能性あり」の範囲内に位置する場合は、粒度分布の違い（例えば均等係数の違い）があっても液状化の可能性の大小に顕著な差が生じないとしている。

さらに、A g 2 層、A s 層及びA g 1 層の粒度調整試料の細粒分含有率（Fc、粒径 0.075 mm 以下の細粒土の比率）は 10 % 程度以下となっており、道路橋示方書の液状化強度算定式*で示しているように、細粒分が液状化強度を向上させる影響はほぼない。

※下式によると細粒分含有率が 10 % までは液状化強度 R_L に影響しない（Fc が 10% 以上で液状化強度が増し液状化しにくくなると評価される）

日本道路協会：道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編 液状化強度推定式，p. 122，平成 14 年 3 月

$$R_L = \begin{cases} 0.0882\sqrt{N_a/1.7} & (N_a < 14) \\ 0.0882\sqrt{N_a/1.7} + 1.6 \times 10^{-6}(N_a - 14)^{4.5} & (14 \leq N_a) \end{cases} \quad (3.2)$$

$$N_a = c_1 N_1 + c_2 \quad (3.3)$$

$$c_1 = \begin{cases} 1 & (FC < 10\%) \\ (FC + 40)/50 & (10\% \leq FC < 60\%) \\ FC/20 - 1 & (60\% \leq FC) \end{cases} \quad (3.4)$$

$$c_2 = \begin{cases} 0 & (FC < 10\%) \\ (FC - 10)/18 & (10\% \leq FC) \end{cases} \quad (3.5)$$

ここに N_a は粒度の影響を考慮した補正 N 値、 N_1 は換算 N 値、 c_1 、 c_2 は細粒分含有率による N 値の補正係数である。

以上、ロ）、ハ）に示した通り、粒度調整試料の粒径加積曲線と既工認の液状化強度試験箇所の粒度分布（液状化しやすい粒度分布）を比較し、液状化の可能性及び細粒分等から推定される液状化強度の検討を行った結果、配合試験に用いる粒度調整試料は、既工認の液状化強度試験箇所と同様に、液状化しやすいものとなっている。すなわち、計画範囲に分布する地盤の液状化強度を過大に評価しない保守的な設定となっていることを確認した。

³⁹⁾ 石原研而：土質動力学の基礎，鹿島出版会，p. 254～255，1976.




図 3.6-77 液状化しやすい粒径加積曲線の範囲との比較 (A g 2 層)




図 3.6-78 液状化しやすい粒径加積曲線の範囲との比較 (A s 層)




図 3.6-79 液状化しやすい粒径加積曲線の範囲との比較 (A g 1 層)

二) 薬液が入りにくく、地盤改良（薬液注入）効果に対して不利となる粒径加積曲線であること

粒度分布の影響が地盤改良（薬液注入）の施工性に及ぼす影響の観点から、粒度調整試料の粒径加積曲線を確認する。

地盤改良（薬液注入）の際の薬液の注入圧は土の透水係数により算定できる。例えば、薬液濃度、水と薬液の粘性係数、注入速度等の諸条件が同一であれば注入圧は $p=10/\kappa$ となる（ここで、 κ は土の透水係数である）。地盤の透水性は均等係数 U_c との相関性が知られており、均等係数 U_c が大きくなるほど透水性は小さくなる⁴⁰⁾。これは、均等係数が大きくなるほど、大きな土粒子の隙間に小さな土粒子が入り込み、その結果、間隙が小さく緻密な構造となり、水の通り道が狭くなるためである。すなわち、均等係数が大きいと土粒子間の間隙が詰まりやすく、薬液の注入速度が上がらず、地盤に薬液が注入されにくい箇所が生じる。その結果、薬液注入による改良効果が妨げられる（液状化強度が増加しづらい）状況となる。


浸透固化処理工法技術マニュアル⁴¹⁾では、均等係数 U_c が大きい砂 ($U_c \geq 3.5$) と小さい砂 ($U_c < 3.5$) について、Maag の理論により算定した、有効注入圧力が 0.2 MPa の時の注入限界速度を図 3.6-80 の通り示している。粒度調整試料の細粒分含有率は約 10%であるが、この場合、図 3.6-80 に示す通り、均等係数の小さい砂 ($U_c < 3.5$: 粒径が均一に近い地盤)の方が均等係数の大きい砂よりも注入速度が大きい。

前述の通り、地盤改良（薬液注入）の計画範囲を含む現地の土層を代表する粒度調整試料の均等係数は、A g 2 層は $U_c=6.8$ 、A s 層は $U_c=5.2$ 、A g 1 層は $U_c=19.4$ であり、すべて均等係数 U_c が大きい砂 ($U_c \geq 3.5$) に分類され、液状化しやすい試料の中でも特に均等係数が大きい試料である。

したがって、粒度調整試料の粒径加積曲線は、薬液の注入速度が小さく、薬液が地盤に入りにくい、すなわち、薬液の注入には不利な条件である。

⁴⁰⁾ 森田悠紀雄，坪田邦治，西垣誠，小松満：粒度分布と間隙率を考慮した土の透水係数の推定方法，土と基礎，pp. 5～7，2005. 6.

⁴¹⁾ 浸透固化処理工法技術マニュアル，沿岸技術研究センター，p. 41，平成 22 年 6 月。



図中の均等係数 (U_c) は、土や砂などの粒の大きさのばらつき具合を示す数値。値が大きいほど大小さまざまな粒が混ざっており（粒度が良い）、小さいほど粒の大きさがそろっていることを意味する。

図 3.6-80 細粒分含有率と注入速度の関係

ホ) 粒度調整試料の適切性

以上、イ)～ニ)に示した通り、地盤改良(薬液注入)を計画した範囲を含む現地付近の原地盤から網羅的に採取した試料より作製した、配合試験に用いる粒度調整試料の粒径加積曲線は、地盤改良(薬液注入)の対象土層の粒度分布の範囲内に位置し、特異的な粒度となっていない。また、「特に液状化の可能性あり」とされる範囲内に位置しており、既工認時の液状化強度試験実施箇所の粒度分布(液状化しやすい粒度分布)に比べ、同等もしくはさらに液状化しやすい安全側の粒径加積曲線である。

加えて、粒度調整試料の粒径加積曲線の勾配は比較的なだらかになっており、薬液の浸透性や改良効果の発現という観点では、薬液が浸透しにくく地盤改良しづらい不利な条件である。

したがって、配合設計に用いる粒度調整試料の粒径加積曲線は、地盤改良(薬液注入)の対象土層の粒度分布としての代表性を有し、液状化に関する評価において不利側、すなわち液状化強度を過大に評価しない保守的な設定となっていることから、当該地盤の配合試験に用いる試料として適切である。

ロ. 配合試験結果（薬液濃度と一軸圧縮強度，液状化強度比の関係）

各土層で実施した一軸圧縮試験結果を図 3.6-81 に示す。

各土層は，薬液の濃度の増加とともに一軸圧縮強度が増加し，両者の間に良い線形比例関係を確認した。




図 3.6-81 薬液濃度と一軸圧縮強度関係

液状化強度は道路橋示方書に基づき、繰返し載荷回数 20 回で供試体が破壊（所定のせん断ひずみに達する）に至るせん断応力比を採用する。なお、試験結果のばらつきを考慮し、設計に用いる液状化強度比は試験結果から標準偏差分を減じた値を採用する。

液状化強度比算出における繰返し載荷回数 20 回という数値は昭和 55 年制定の道路橋示方書に初めて記載された。同書には載荷回数を 20 回とした根拠は示されていない。一般的に、耐震設計で考慮されるマグニチュード 7～8 程度の地震に対しては、10～20 回程度の繰返し回数を使用される。図 3.6-82 に示す既往研究成果⁴²⁾ではマグニチュードと繰返し回数の関係が示されている。坪田⁴³⁾はマグニチュード 8 程度を想定して 20 回と推察している。

各土層で実施した液状化強度試験結果を図 3.6-83 から図 3.6-85 に示す。

表-3.3 マグニチュードと繰返し回数および t_d の関係
(文献 4), 6) を参照して文献 7) の表に加筆)

(1) マグニチュード M	(2) 0.65 τ_{max} に対する 繰返し回数	(3) 地震主要動の 継続時間 t_d (s)	(4) $M=7.5$ に対する 応力比の補正
5.25	2～3	1	1.5
6	5～6	2～3	1.32
6.75	10	5	1.13
7.5	15	8～10	1.0
8.5	26		0.89

図 3.6-82 マグニチュードと繰返し回数の関係

⁴²⁾ 土質工学会：液状化対策の調査・設計から施工まで，p. 48，平成 5 年 2 月。

⁴³⁾ 坪田邦治：繰返し非排水三軸試験について，地質と調査，通巻 138 号，2013 年 4 月号。

A g 2 層の液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果を図 3. 6-83 に示す。薬液を注入した供試体の液状化強度試験結果は、概ね薬液濃度の順に大きくなっている。また、液状化強度試験データのばらつきを考慮（平均 -1σ ）した液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ についても、薬液濃度の増加とともに大きくなることを確認した。




図 3. 6-83 A g 2 層の液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果

A s 層の液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果を図 3.6-84 に示す。薬液を注入した供試体の液状化強度試験結果は、概ね薬液濃度の順に大きくなっている。また、液状化強度試験データのばらつきを考慮（平均 -1σ ）した液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ についても、薬液濃度の増加とともに大きくなることを確認した。




図 3.6-84 A s 層の液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果

A g 1 層の液状化強度試験（繰返し非排水三軸試験）結果を図 3. 6-85 に示す。
 薬液を注入した供試体の液状化強度試験結果は、薬液濃度の順に大きくなっている。
 また、液状化強度試験データのばらつきを考慮（平均 -1σ ）した液状化強度比
 $R_{L20}(-1\sigma)$ についても、薬液濃度の増加とともに大きくなることを確認した。




図 3. 6-85 A g 1 層の液状化強度試験（繰返し非排水三軸試験）結果

一軸圧縮強度と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ の関係を図 3. 6-86 に示す。この関係から設計せん断応力比（最大せん断応力比）に相当する一軸圧縮強度（設計基準強度 q_{uck} ）を求める。




図 3. 6-86 一軸圧縮強度と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ の関係

ハ. 現場強度発現率を考慮した薬液濃度の決定

一軸圧縮強度 q_u と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ は薬液濃度とともに増加し、一軸圧縮強度 q_u と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ の間にも有意な関係があることから、配合試験結果から液状化強度比（最大せん断応力比）に相当する一軸圧縮強度を改良後の地盤に必要とする強度として設計基準強度としている。室内試験と実際の現場環境に相違があり、現場でどの程度の強さが得られるか（強度発現率）や、安全側に見込む補正值（割増係数）を考慮する必要がある。

原地盤での地盤改良（薬液注入）においては、山崎ら⁴⁴⁾は一次元注入試験装置を用いて浸透距離 L を浸透到達距離 L_0 で無次元化した L/L_0 と一軸圧縮強度 q_u 、シリカ含有量、強度発現率について検討を行い、地下水による希釈の影響を考慮しての強度（配合目標強度）を定める必要があるとしている（図 3.6-87 参照）。また、配合目標強度は、設計基準強度に対して浸透注入時の強度発現率を 0.6 とし、安全率を考慮した改良強度としている（以下の算定式の通り）。ここで、 q_{ul} は配合目標強度、 q_{uck} は設計基準強度、 κ は強度発現率（0.6）、 η は現場割増係数（1.2）である。これらを踏まえ、室内試験で得られた強度の 2 倍を配合目標強度として設定する。

$$q_{ul} = (q_{uck} / \kappa) \times \eta = 2 \times q_{uck}$$

なお、浸透到達距離 L_0 は間隙を 100 % 改良と仮定してある注入量 Q の薬液を浸透注入させたときの理論的な到達距離であり、図 3.6-87 は同条件で実験により実際の浸透距離 L の位置での一軸圧縮強度等を測定した結果を示している。なお、浸透到達距離 L_0 は次式にて求められる。

$$L_0 = (Q \cdot n) / (100 / A) \quad : \text{一次元の場合}$$

Q : 薬液の注入量, n : 間隙率 (%), A : 試験注入管の断面積




図 3.6-87 一次元浸透注入試験結果⁴⁴⁾

⁴⁴⁾ 山崎浩之, 善功企, 河村健輔: 溶液型薬液注入工法の液状化対策への適用, 港湾空港技術研究所報告, 第 41 巻, 第 2 号, pp. 119~151, 2002.

この一軸圧縮強度（配合目標強度 q_{ul} ）に対応する薬液濃度を算定し、この結果から薬液濃度を決定する。各土層の液状化強度比と一軸圧縮強度の関係及び設計基準強度 q_{uck} 、配合目標強度 q_{ul} の設定を図 3.6-88 に、薬液濃度の算定を図 3.6-89 に示す。各土層の最大せん断応力比より必要な配合目標強度に対応する注入薬液仕様は、表 3.6-29 に示すように、A g 2 層で 5.0 %，A s 層及び A g 1 層で 8.0 % と設定する。




図 3.6-88 配合目標強度の設定




図 3.6-89 薬液濃度の算定

表 3.6-29 薬液濃度の算定結果

	A g 2 層	A s 層	A g 1 層
薬液濃度 (算定値)	5.0 %	7.1 %	7.9 %
薬液濃度 (設定値)	5.0 %	8.0 %	8.0 %

(d) 管理基準値の設定（シリカ含有量増分量、液状化強度比の関係）

「（施工③）試料採取時の試料の乱れなどにより改良効果が適切に評価できない。」
を踏まえた詳細検討を以下に示す。

改良体の品質は、改良施工後の地盤において調査ボーリングにより乱れが少ない試料を採取し、一軸圧縮強度で評価することを標準としている。しかし、防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤の改良範囲においては、G.L. -50 m 超の大深度地盤を対象としており、試料採取時の土被り圧の解放、サンプラーとの摩擦による乱れの影響は大きく、また礫を多く含有するA g 2 層、A g 1 層や細粒分を多く含有するA s 層の土質特性を考慮すると一軸圧縮強度では正確な評価が困難となる（既実施箇所の試験結果を 3.6.8 (2) f. に示す）。

このため、試料採取時の試料の乱れの影響を受けないシリカ含有量（シリカ含有量増分量）を改良品質確認のための指標とする。

図 3.6-90 は原地盤（未改良）のシリカ含有量の試料採取箇所位置を示し、表 3.6-30 は各層の未改良及び配合試験試料の液状化強度比及びシリカ含有量、図 3.6-91 は各土層のシリカ含有量増分量と液状化強度比の関係を示す。

ここで、地盤改良体（薬液注入）のシリカ含有量増分量は以下の式で算定する。

$$\begin{aligned} \text{シリカ含有量増分量} \Delta W_{SiO_2} \\ = \text{改良後の地盤のシリカ含有量} W_{impSiO_2} - \text{原地盤のシリカ含有量} W_{0SiO_2} \end{aligned}$$

各土層の未改良及び配合試験試料の液状化強度比及びシリカ含有量より、薬液濃度を基準としてシリカ含有量増分量と液状化強度比の関係を整理し、各土層の最大せん断応力比 L_{max} 以上となる液状化強度比に相当するシリカ含有量増分量を算定し、管理基準値とする（表 3.6-31 参照）。

なお、試験結果のばらつきを考慮し、液状化強度比については平均から標準偏差を引いた値を用いる。

各土層におけるシリカ含有量増分量と液状化強度比は、図 3.6-91 に示すように相関があり、これを用いて目標とする液状化強度比に対するシリカ含有量増分量を管理基準値に採用しているため、改良品質への影響がないことを確認した。




図 3.6-90 原地盤（未改良）のシリカ含有量の試料採取箇所位置図

表 3.6-30 各土層の未改良及び配合試験試料の液状化強度比及びシリカ含有量

項 目		A g 2 層			A s 層		A g 1 層		
未改良	原地盤の液状化強度比 $R_{L20} (-1\sigma)$	0.450			0.271		0.450		
	原地盤のシリカ含有量 (mg/g)	0.8			2.0		2.1		
	原地盤のシリカ含有量の試料数	6 個			17 個		15 個		
配合試験	薬液濃度	4 %	5 %	8 %	6 %	8 %	6 %	8 %	10 %
	液状化試験の試料数	5 個	11 個	11 個	7 個	9 個	8 個	6 個	7 個
	改良体の液状化強度比 $R_{L20} (-1\sigma)$	0.630	0.846	0.977	0.897	1.121	0.551	0.755	0.928
	改良体のシリカ含有量 (mg/g)	8.1	10.1	17.0	15.0	19.9	10.2	17.8	22.7
	改良体のシリカ含有量の試料数	5 個	6 個	6 個	6 個	6 個	5 個	5 個	7 個
	改良体のシリカ含有量増分量 (mg/g)	7.3	9.4	16.3	13.1	17.9	8.1	15.8	20.7
	標準偏差	0.894	0.434	0.577	0.577	1.067	1.962	2.621	4.039
	変動係数	0.122	0.046	0.035	0.044	0.060	0.242	0.166	0.195






図 3.6-91 各土層のシリカ含有量増分量と液状化強度比の関係

表 3. 6-31 各土層のシリカ含有量増分量の管理基準値

地層	A g 2 層	A s 層	A g 1 層
最大せん断応力比 L_{max}	0. 62	0. 65	0. 58
要求される液状化強度比 $R_{L20} (-1 \sigma)$	0. 62 以上	0. 65 以上	0. 58 以上
管理基準値：シリカ含有量増分量 (mg/g)	5. 1 以上	8. 0 以上	7. 3 以上

なお、今回の配合試験の標本数の妥当性を以下に説明する。

イ. 管理基準値の設定における標本数

地盤改良（薬液注入）の管理基準値の設定や使用する薬液の濃度の決定に際し、配合試験として液状化強度試験、土の一軸圧縮強度試験及びシリカ含有量試験を実施する。

これらの試験の標本数の考え方を整理し、管理基準値の設定における標本数の妥当性を確認する。配合試験の標本数一覧を表 3.6-32 に示す。

なお、改良地盤が要求品質を満足していることの確認として使用する管理基準値は、「試料採取時の試料の乱れによる悪影響」への対応として、浸透固化処理工法技術マニュアルに基づき、シリカ含有量増分量を採用する。

表 3.6-32 配合試験の標本数一覧

試験名	試験結果の整理方法 及び標準標本数		標本数 (実績：薬液濃度ごと) (個)								
	試験結果の整理方法	標準 標本数 (個)	A g 2 層			A s 層		A g 1 層			
			薬液濃度			薬液濃度		薬液濃度			
			4%	5%	8%	6%	8%	6%	8%	10%	
液状化強度試験	せん断応力比を変化させた試験を 4 個以上実施し、これらの結果から液状化強度曲線を算定 ⁴⁵⁾	4 以上	5	11	11	7	9	8	6	7	
土の一軸圧縮試験	3 回の平均値 ⁴⁶⁾	3	3	9	9	9	9	9	9	9	
シリカ含有量試験	浸透固化処理工法技術マニュアルに標準標本数が示されていないことから、液状化強度試験/一軸圧縮試験の標準標本数を超える標本数とする	—	5	6	6	6	6	5	5	7	

⁴⁵⁾ 地盤工学会，地盤材料試験の方法と解説〔第一回改訂版〕－二分冊の 2－，JGS 0541-2020 土の繰返し非排水三軸試験方法，2020.

⁴⁶⁾ JIS A1216-2020 土の一軸圧縮試験方法（日本規格協会）.

ロ. 標本数の考え方（妥当性の確認）

試験数量は、以下の理由により各々の数量となっている。

- ・既存試験（既実施箇所施工の際の試験）の有無
- ・本工事（防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤の地盤改良（薬液注入））のための追加実施
- ・試験の種類により標準標本数が異なること
- ・試験の歩留まり（供試体の異常有無等）

各試験の標準標本数は JGS の基準⁴⁷⁾により以下の通りである。

- ・一軸圧縮試験 3 個以上
- ・液状化強度試験 4 個以上

標準標本数が決まっていないシリカ含有量試験は上記を参考に 4 個以上とした。

各層における標本数は、既存試験（既実施箇所施工の際の試験）及び、本工事（防潮堤（鋼製防護壁）周辺地盤の地盤改良（薬液注入））で追加実施した試験の数量を合計した数量である。

A g 2 層薬液濃度 4 % は、本工事の追加試験にて新たに実施した配合試験ケースのため標本数が他の配合試験ケースより少ないが、JIS 基準に準じた標本数となっており妥当であると評価した。

⁴⁷⁾ JGS 0541-2020：土の繰返し非排水三軸試験方法

(e) 既実施箇所及び試験施工の施工結果

地盤改良（薬液注入）の既実施箇所における事後調査ボーリングの実施位置を図 3.6-92 に、シリカ含有量増分量の測定結果を図 3.6-93 に、事後調査の試験数量を表 3.6-33 に示す。

浸透注入工法における試料の採取孔数は、マニュアル⁴⁸⁾で改良土量 5,000 m³ 未満の場合は 3 孔、5,000 m³ 以上の場合は 2,500 m³ 増えるごとに 1 孔追加するとされている（3.5.8(5)b.(a) 参照）。なお、マニュアル⁴⁸⁾では改良土量を土層で区分して孔数を算出することを求めている。

既実施箇所においては、施工時期を考慮して、浅部と深部のそれぞれの各改良土量から孔数を算出し、その孔数を上回る調査孔数として、浅部は 4 孔、深部は 16 孔を調査した。なお、浅部の改良対象土層は f 1 層及び A g 2 層、深部の改良対象土層は A s 層、A g 1 層である。

調査孔数に対して、シリカ含有量試験の試験数量は、マニュアル⁴⁸⁾に従ってボーリング孔 1 孔につき上、中、下の 3 箇所とされており（3.5.8(5)b.(a) 参照）、浅部について 4 孔×3 箇所=12 個の、深部について 16 孔×3 箇所=48 個（ただし、うち 3 個はシルト質粘土であり試験対象外）の試験を実施している。

なお、土質区分ごとの試験数量は、採取後に目視で土質を確認した上で、確定した数量である。

既実施の地盤改良（薬液注入）の施工について、深部の A s 層及び A g 1 層は互層状態に分布しておりその分布形態を踏まえ、A s 層、A g 1 層のうち保守的な施工条件（薬液濃度が高く改良土量あたりの注入量が多い A s 層の施工条件）で深部の施工に適用している。また、浅部の f 1 層及び A g 2 層は薬液濃度が同一であるため同一な施工条件で施工している。

試験結果より、シリカ含有量増分量が管理基準値以上であるため、所定の品質を確保できていることを確認できた。

なお、計画最大深度の地盤にて実施した試験施工の結果を表 3.6-34 に示す。試験施工の結果は要求品質を満足しており、高水圧・高拘束圧下に分布する A s 層及び A g 1 層でも適切な改良効果が得られていることを確認した。

⁴⁸⁾ 浸透固化処理工法技術マニュアル 令和 2 年 7 月、沿岸技術研究センター、p90.





図 3.6-92 改良範囲及び事後調査ボーリング孔位置図

表 3.6-33 事後調査の試験数量


改良 範囲	改良 土量 (m³)	調査孔数 (孔)	シリカ含有量試験数量 (個)		
		算出根拠	実施 数量	土質 区分	試験 数量 備考 (頻度は規格基準に基づく)
浅部	4,866	5,000 m³未満のため3孔	4	f 1 層	7
				A g 2 層	5
深部	33,516	$3 \text{ 孔} + (33,516 \text{ m}^3 - 5,000 \text{ m}^3) \div 2,500 \text{ m}^3/\text{孔} = 14.4 \text{ 孔}$	16	A s 層	15
				A g 1 層	30

※このうち、3個はシルト質粘土が介在しており、地盤改良対象でないため試験対象外とした。




	A g 2 層
試験数	5
平均値	7.8 mg/g
標準偏差	2.0 mg/g

調査結果は、全ての試験は合格
平均値は管理基準値の約 1.5 倍



	A s 層
試験数	15
平均値	16.8 mg/g
標準偏差	4.0 mg/g

調査結果は、全ての試験は合格
平均値は管理基準値の約 2 倍



	A g 1 層
試験数	30
平均値	14.8 mg/g
標準偏差	5.1 mg/g

調査結果は、全ての試験は合格
平均値は管理基準値の約 2 倍

図 3.6-93 既実施箇所のシリカ含有量増分量測定結果

表 3.6-34 試験施工結果

施工位置	採取場所	採取深度	シリカ (SiO ₂) 含有量 (mg/g)			合否	
			平均値	改良前	増加分	管理基準値	判定
試験施工	A g 2 層	T. P. -1.41 m~-1.51 m	22.000	0.765	21.2	≥ 5.1	合格
	A g 2 層	T. P. -3.31 m~-3.41m	11.567	0.765	10.8	≥ 5.1	合格
	A g 2 層	T. P. -6.41 m~-6.51 m	13.000	0.765	12.2	≥ 5.1	合格
	A s ①層	T. P. -8.86 m~-8.96 m	26.667	1.988	24.6	≥ 8.0	合格
	A s ②層	T. P. -40.41 m~-40.51 m	13.667	1.988	11.6	≥ 8.0	合格
	A g 1 層	T. P. -45.86 m~-45.96 m	39.333	2.033	37.3	≥ 7.3	合格
	A s ③層	T. P. -46.26 m~-46.36 m	29.667	1.988	27.6	≥ 8.0	合格
	A g 1 層	T. P. -48.61 m~-48.71 m	12.667	2.033	10.6	≥ 7.3	合格
	A s ③層	T. P. -49.41 m~-49.51 m	14.000	1.988	12.0	≥ 8.0	合格
	A s ③層	T. P. -50.36 m~-50.46 m	33.333	1.988	31.3	≥ 8.0	合格
	A g 1 層	T. P. -53.71 m~-53.81 m	42.667	2.033	40.6	≥ 7.3	合格

b. 施工設計

要求品質を満足する地盤改良（薬液注入）となるよう、施工設計における改良品質の不確かさの要因への対策を確認する。

防潮堤（鋼製防護壁）における液状化対策の地盤改良（薬液注入）は、従来の適用深度 G.L. -20 m 以浅より深く、最大で G.L. -60 m に達しているため、地盤条件（透水性の不均一性、高水圧、高拘束圧下での施工性含む）、施工条件（削孔、注入孔曲がりに対する改良出来形の確保）について検討を行った。

(a) 地盤条件（透水性の不均一性（限界注入速度試験））

「（地質①）地盤の透水性の不均一性により改良品質にばらつきが生じる」を踏まえた詳細検討を以下に示す。

地盤調査結果を踏まえ、A g 2 層、A s 層、A g 1 層の限界注入速度試験を実施した。3.6.6 (1) a. (c) で当該地盤への地盤改良（薬液注入）の適用性についての詳細検討の結果を述べた通り、地盤の不均一性（透水性のばらつき）への対策として、薬液注入速度は限界注入速度で得られた限界注入速度試験結果の最小値を施工に反映することで改良品質の不確かさによっても要求品質が確保できる計画とした。

(b) 施工条件（削孔）

「（施工①）ボーリングの孔曲がりの影響が大きく薬液注入位置が計画位置からずれる」を踏まえた詳細検討を以下に示す。

大深度改良範囲の改良精度（改良範囲確保）への対策として、注入管の設置精度（ボーリングの削孔精度）の実績に基づき、注入範囲を広めに計画するものとし、地盤改良の配孔は改良範囲外縁部に施工誤差を考慮した配置を採用する。

図 3. 6-94 に改良範囲端部付近の孔曲がりによる未改良範囲発生状況（例）を示す。

イ. 改良範囲端部にて未改良部が生じる可能性

改良範囲が大深度のため削孔長が長くなることから、注入孔における孔曲がりの影響が生じる。このため、改良範囲端部に未改良部が発生する可能性がある。




図 3. 6-94 改良範囲端部付近の孔曲がりによる未改良範囲発生状況（例）

ロ. 改良範囲端部の対応策

改良範囲端部の追加注入孔配置の考え方を図 3. 6-95 に示す。既実施の実績から孔曲がり率は 1/100 以下となっており、改良範囲端部の未改良事象の対策として、計画段階で改良範囲端部に孔曲がりの影響を考慮した改良範囲（孔曲がり 1/100）を設定し、設計改良範囲を確実に確保することとする。

なお、本工事は既実施と同等の地盤条件、施工条件であり、既実施と同等の削孔精度は確保可能である。

また、孔曲がり計測結果を表 3. 6-35、表 3. 6-36 及び図 3. 6-96 に示す。




図 3.6-95 改良端部の追加注入孔配置の考え方

表 3.6-35 孔曲がり計測結果（既実施箇所 斜め削孔）

孔番号	削孔角度 [°]	削孔長 [m]					削孔精度
			ΔX	ΔY	ΔZ	偏心量※	
A-1 m	57.1	64.90	0.316	0.130	0.371	0.501	1/103
A-1 p	41.1	53.58	0.288	0.320	0.228	0.487	1/111
C-1 q	36.4	53.88	0.193	0.140	0.144	0.278	1/195
C-1 s	40.1	48.41	0.280	0.350	0.183	0.482	1/102
F-1 g	33.4	49.95	0.101	0.090	0.063	0.149	1/338
B-2j	30.6	55.31	0.230	0.100	0.201	0.317	1/150
WN-3-j	30.5	58.18	0.060	0.442	0.043	0.448	1/131

※偏心量は計画削孔ラインと実削孔到達点との直線距離で算出

表 3.6-36 孔曲がり計測結果（試験施工 鉛直削孔）

孔番号	削孔角度 [°]	削孔長 [m]					削孔精度
			ΔX	ΔY	ΔZ	偏心量※	
No. 4	鉛直	57.64	0.127	-0.513	-	0.528	1/108
No. 6	鉛直	57.64	0.265	-0.370	-	0.455	1/125
No. 9	鉛直	57.64	-0.213	0.440	-	0.489	1/115

※偏心量は計画削孔ラインと実削孔到達点との直線距離で算出




図 3.6-96 孔曲がり計測結果

以上の対策により，改良範囲端部において，注入孔削孔時の孔曲がりの精度 (1/100) を考慮して設定した改良範囲を施工に反映し，改良範囲の不確かさの要因に対する対応方策とすることで，改良品質の不確かさによっても要求品質が確保できる計画とした。なお，薬液注入の位置・角度及び削孔長などについては施工時に確認する。

(c) 施工条件（注入順序・配孔）

「（施工②）注入順序が適切でなく，先行して施工した改良体が邪魔になり，未改良部が残る」を踏まえた詳細検討を示す。

イ. 注入順序

注入順序が適切でない場合，注入箇所の周囲が先行して改良されることにより，周囲地盤の透水性が低下し，当該注入孔から注入された薬液により押し出される地下水の排出経路が確保できなくなる。その結果，薬液の浸透性が阻害され，所定の改良体を造成できない可能性がある。さらに，先行して施工された改良体が障害となって土中の薬液圧力が上昇し，地盤の隆起や舗装，隣接構造物の変状を生じるおそれがある。

このため，水平及び深度方向に隣り合う注入ポイントを同時に注入せず，また地下水を排除しながら注入できるよう，図 3.6-97 に示すように中央から外側，または南側から北側など排出経路が確保される注入順序にて施工することにより，先行して実施した改良体が後段の施工の障害となり，未改良部が残らないようにする。

なお，注入圧力の上昇（一般的には初期圧+0.2～0.5 MPa 程度）及び周辺構造物の変位（管理値は構造物に応じて設定）が見られた場合は，注入速度を下げる，同時に注入するポイント数を減らすことで，地盤の隆起や舗装・隣接構造物の変状などのトラブルを引き起こさないようにする。

注入順序例を図 3.6-98 に示す。地盤改良（薬液注入）の施工は，注入孔ごとに施工を完了させる手順とする。注入順序は，先行して施工した改良体が邪魔になり，未改良部が残らないように設定する。






図 3.6-97 注入順序による地下水の排水経路の平面イメージ



ロ. 配孔（注入ポイント）

配孔は、適切な間隔が確保されることで1本箇所の注入管ポイントから広がる薬液の改良体が、隣の改良体と適度に重なり合う（ラップする）ように設計され、隙間のない連続した改良体で強固な壁や塊が造成される。しかしながら、図 3.6-99 に示すように、間隔が狭くなりすぎると先行して実施した改良が後段の施工の障害となり、未改良部が生じてしまう。

このため、改良体は、隣り合う注入位置まで薬液が浸透し障害とならないよう、配孔間隔を 1.5 m 以上（最大 2.0 m）確保し改良範囲に応じて均等に配置することにより、浸透経路を確保し未改良部を生じさせないようにする。



(1) 適切な改良体の造成が不可能

(2) 適切な改良体の造成が可能

図 3.6-99 注入間隔の違いによる浸透経路の平面イメージ

(d) 施工条件（作業中断による影響）

「（施工④）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり，当初計画通りの施工ができない」を踏まえた詳細検討を以下に示す。

注入作業が中断する要因として以下の事象が想定される。

- ・ 自然的事象（強風，降雨，雷，地震，津波）
- ・ 人的事象（災害，事故）
- ・ 物的事象（停電，機械故障）

注入に必要な削孔は，孔壁崩壊を防止する目的でケーシングを使用して作業を行うが，ケーシングを撤去した後もシール材注入により孔壁と注入管の隙間を埋めることから，孔壁が不安定のまま長時間放置されることはない。

一方，薬液注入作業の中断を余儀なくされた場合は，以下の対策により改良品質を確保する。

イ. 代替機による注入


停電に備え発電機による電源供給を前提としている。

注入ポンプ等の機材の故障については，この注入システムは複数台の注入ポンプを同時に稼働させるものであるが，そのうち常に数台は予備機として確保している。そのため，1台が故障しても直ちに注入ホースを切り替えることで，作業を継続させることができる。

ロ. 隣接する代替孔による注入

注入途中で計画注入量に未達のまま作業を終了せざるを得なかった場合，隣接する代替孔で不足した注入量を補足することで必要改良範囲を確保する。

地盤改良（薬液注入）の施工は注入孔ごとに施工を完了させる手順としており，施工状態が長期間放置することはない（図 3.6-98 参照）。仮に薬液注入の途中で機器故障などにより作業を中断する場合は，代替孔による施工など，必要な対策により改良品質を確保する（図 3.6-100 参照）。



(e) 施工条件（不飽和土への対策）

「（地下水②）地下水のない不飽和状態では薬液が十分に浸透せず強度が確保できない」を踏まえた詳細検討を以下に示す。

薬液注入は地下水位以深を対象とし，地下水位以浅は地下水の有無の影響を受けない地盤改良（セメント系）で代替する。

地盤改良（セメント系）は，施工条件に応じて，以下の適切な工法を選択する。

- ・ 高圧噴射攪拌工法
- ・ 掘削・置換工法（事前混合処理工法）
- ・ 掘削・置換工法（流動化処理工法）
- ・ 中層混合処理工法

なお，上記の工法について，目的及び設計上の取扱いを明確にし，この性能目標を達成する具体的な要求品質を設定した。また，これらの性能目標（要求品質）が達成されていることを確認する方法を定め，要求品質を確保できることを確認した（詳細は，3. 5. 9 (5) 参照）。

3. 6. 7 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）

地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の本工事への適用性や改良品質の不確かさの要因を網羅的に抽出することで、品質を確保するための適切な対策を立案する。

地盤改良（薬液注入）と同様に、地質・地盤リスクマネジメントに基づく不確実性によるリスク要因（表 3. 6-16 参照）をもとに、文献やマニュアルなど⁴⁹⁾、⁵⁰⁾から、改良品質に係るリスク事象を網羅的に洗い出した。

その結果を表 3. 6-37 及び表 3. 6-38 に示す。

表 3. 6-37 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）における改良品質に係るリスク事象（自然的要因）

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
自然地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの	・（地質）改良範囲の地質の不均一性から、必要な強度が得られない。 ・（構造）改良範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し、必要な強度が得られない。
人工地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの	（上記に含まれる）
地質・地盤災害の発生の不確実性に起因するもの	地質・地盤災害の発生（安全上のリスク要因）の抽出であり、地盤の改良品質の不確かさの要因抽出とは目的・視点が異なる。
地盤や地下水等による環境影響の発生の不確実性に起因するもの	・（環境）凍結により必要な強度が得られない（改良体の硬化不良）。 ・（環境）凍結・融解の影響により強度が劣化する。
地下水・地中ガス等の存在や挙動の不確実性に起因するもの等	・（地下水）施工基面からの地下水による湧水の影響で適切な施工が困難となるため、施工できない。 ・（地下水）地下水の水質（pH、塩分等）が強度に影響を与える。 ・（環境）海の近傍に位置することから地下水の水質（pH、塩分等）により劣化し長期的に強度が低下する。

注：表中の灰色部は、リスク想定から除外した項目

⁴⁹⁾ 土木研究所・流動化処理工法総合監理編：流動化処理土 利用技術マニュアル（平成19年／第2版），2008.

⁵⁰⁾ 土の流動化処理工法（第二版）－建設発生土・泥土の再生利用技術－，2007.

表 3.6-38 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）における改良品質に係るリスク事象
(人為的要因)

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
地盤に対する設計・施工の不確実性に起因するもの	・（設計）使用する母材の不均一性により、流動化処理土の品質に不確かさ（ばらつき）があり必要な強度が得られない。 ・（設計）セメントの配合量と一軸圧縮強度の関係の相関性にばらつきがあり、強度を適切に評価できない。 ・（設計）設計に影響を与えるパラメータとして材料の比率のみの評価が適切でない。 ・（設計）配合試験において試験データにばらつきがあり、強度を適切に評価できない。 ・（材料）改良材（セメント）の品質のばらつきがあり必要な強度が得られない。 ・（材料）劣化により長期的に強度が低下する。 ・（施工）掘削において、土留め、底盤が崩れ、計画通りの施工ができない。 ・（施工）流動化処理土の製造機械の性能が、品質（強度等）に影響を与える。 ・（施工）流動化処理土の施工機械（打設方法）の違いが、品質（強度等）に影響を与える。 ・（施工）周辺施設との干渉で掘削のための土留めが設置できない。 ・（施工）長期間施工状態を放置することで環境が変わり、当初計画通りの施工ができない。
施設や基礎の管理の不確実性に起因するもの	事前調査と情報整理により、改良範囲及びその周辺において施設や基礎の管理が起因として、地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の施工・品質に影響を及ぼす施設や基礎はないことを確認した。
地質・地盤情報の伝達・対応等の不確実性に起因するもの	・（情報）改良範囲の地質分布が想定と乖離し、未改良範囲が残る。

注：表中の灰色部は、リスク想定から除外した項目


表 3.6-37 及び表 3.6-38 で網羅的に抽出したリスク事象を適用性と改良品質の不確かさの観点で整理した。適用性については(1)に、改良品質の不確かさについては(2)に確認結果を示す。

(1) 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の適用性の確認結果

表 3.6-37 及び表 3.6-38 のリスク事象のうち、地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の実施可否について本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの可否（適用性）に係る確認結果の概要を表 3.6-39 に示す。いずれの項目に対しても、本工事で地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の適用性があることを確認した。

表 3.6-39 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の適用性に係るリスク事象の確認結果

適用性に係るリスク事象	確認結果
(地下水) 施工基面からの地下水による湧水の影響で適切な施工が困難となるため、施工できない。	仮設土留め内は排水する計画であることから、地下水の影響を受けない。
(施工) 掘削において、土留め、底盤が崩れ、計画通りの施工ができない。	掘削に用いる土留め等の設計においては適切な安全率の確保及びリスク（ヒービング）対策を実施している。
(施工) 周辺施設との干渉で掘削のための土留めが設置できない。	改良範囲は周辺施設等の情報を考慮し、土留め等を含め計画している。なお、場所的な制約条件は構造設計に反映した。 (図 3.6-101 参照)



(2) 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）

表 3.6-37 及び表 3.6-38 のリスク事象のうち、地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係るものについて本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの改良品質の不確かさに係る確認結果を表 3.6-40 に示す。表 3.6-40 を踏まえ、【対策要】のリスク事象について対策を検討・立案する。

表 3.6-40 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係る

リスク事象の確認結果（その1）

改良品質に係るリスク事象	確認結果（対策検討要否含む）
（地質①）改良範囲の地質の不均一性から、必要な強度が得られない。	掘削により計画範囲の地盤は撤去するため、地質の影響は受けない。
（構造①）改良範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し、必要な強度が得られない。	掘削により計画範囲の地盤は撤去するため、地質分布の影響は受けない。
（環境①）凍結により必要な強度が得られない（改良体の硬化不良）。	凍結が懸念される環境下では施工を実施しない計画であることから、凍結の影響は受けない。
（環境②）凍結・融解の影響により強度が劣化する。	東海第二発電所は凍害を受ける地域には該当しない ⁵¹⁾ ことから、凍結・融解の影響により強度が劣化することはない。 地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。また、今回施工する流動化処理土には約 220 kg/m ³ のセメントが含まれており、セメント添加量は約 15 % である。セメント添加率が 10 % を超えると凍上抑制効果がある ⁵²⁾ 。
（地下水①）地下水の水質（pH、塩分等）が強度に影響を与える。	仮設土留め内は排水する計画であることから、地下水の影響を受けない。
（環境③）海の近傍に位置することから地下水中の水質（pH、塩分等）により劣化し長期的に強度が低下する。	海水中の硫酸イオンによる劣化（強度低下）を防ぐ高炉 B 種セメント（耐硫酸塩セメント）を使用し、劣化を防止する計画である。
（設計①）使用する母材の不均一性により、流動化処理土の品質に不確かさ（ばらつき）があり必要な強度が得られない。	【対策要】 母材は購入砂を使用するため、不均一性の影響は小さいものの、配合設計にて品質の不確かさを考慮する詳細検討を実施する。
（設計②）セメントの配合量と一軸圧縮強度の関係の相関性にばらつきがあり、強度を適切に評価できない。	【対策要】 セメント配合量と一軸圧縮強度の相関を確認するため、詳細検討を実施する。
（設計③）設計に影響を与えるパラメータとして材料の比率のみの評価が適切でない。	【対策要】 設計に影響を与えるパラメータは材料の比率のみであるが、品質（強度）との相関を確認できており、それらを配合設計にて考慮する。

⁵¹⁾ 長谷川寿夫、藤原忠司：コンクリート構造物の耐久性シリーズ「凍害」，技報堂出版，1988.

⁵²⁾ 一般社団法人セメント協会：セメント系固化材による地盤改良マニュアル-第5版-，p.71，2021.

表 3.6-40 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係る
リスク事象の確認結果（その2）

改良品質に係るリスク事象	確認結果（対策検討要含む）
（設計④）配合試験において試験データにばらつきがあり，強度を適切に評価できない。	品質（強度）に影響を及ぼす可能性のある母材は購入砂であり，配合設計で検討する項目は材料の比率のみとなる。また，材料の比率と品質（強度）との相関はマニュアルにて ⁵³⁾ 確認できている。
（材料①）改良材（セメント）の品質のばらつきがあり必要な強度が得られない。	改良材（薬液）は工場生産品であり，各メーカーから定期的に提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認できる。また現場納入時は，改良材の比重を測定して所定の品質を確認したうえで受け入れるため，改良材（セメント）の品質のばらつきが改良品質に影響を及ぼすことはない。
（材料②）劣化により長期的に強度が低下する。	セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する既往論文 ⁵⁴⁾ に記載の通り， 原地盤 に造成した改良柱体を数年ごとにコアサンプリングを行って計 22 年間の経年劣化を確認している。一軸圧縮強さは長期的な強度低下傾向が見られないことから，地盤改良としての有効性が確認されている。
（施工①）流動化処理土の製造機械の性能が，品質（強度等）に影響を与える。	流動化処理土は品質管理体制が整った専用のプラントで製造するため，要求品質は確保される。
（施工②）流動化処理土の施工機械（打設方法）の違いが，品質（強度等）に影響を与える。	施工法により品質に問題が生じないことを確認した上で施工を行う。なお，材料の品質は，事前確認と施工中に経時的に確認する。以上より，打設方法（施工機械）の違いが，品質に影響を与えることはない。
（施工③）長期間施工状態を放置することで環境が変わり，当初計画通りの施工ができない。	計画範囲の掘削後，長期間施工状態を放置しても，土留めに掘削地山は保持されることから，施工状況は変化しない。
（情報①）改良範囲の地質分布が想定と乖離し，未改良範囲が残る。	掘削深度以深は，既に地盤改良を実施済みである。掘削により計画範囲の地盤は撤去するため，地質分布の想定との乖離の影響は受けない。

本工事の地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象のうち対策の検討を必要とする項目及びその対策の概要を表 3.6-41 に示す。

⁵³⁾ 土木研究所・流動化処理工法総合監理編：流動化処理土 利用技術マニュアル（平成 19 年／第 2 版），p. 56，2008.

⁵⁴⁾ セメント協会 セメント系固化材技術専門委員会編：セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する研究－材齢 22 年試験結果報告－，セメント・コンクリート，No. 804，pp. 9～14，2014.

表 3.6-41 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係る
リスク事象への対策

改良品質に係るリスク事象	対策
(設計①) 使用する母材の不均一性により、流動化処理土の品質に不確かさ（ばらつき）があり必要な強度が得られない。	配合設計において、母材の不均一性による流動化処理土の品質の不確かさへの対策として、設計の強度を割増した配合目標強度を設定する。
(設計②) セメントの配合量と一軸圧縮強度の関係の相関性にばらつきがあり、強度を適切に評価できない。	配合設計において、セメント配合量と一軸圧縮強度の相関の不確かさ及び試験データのばらつきへの対策として、配合量と強度の相関を確認の上、試験データのばらつきを考慮しても配合目標強度を満たす配合を採用する。
(設計③) 設計に影響を与えるパラメータとして材料の比率のみの評価が適切でない。	

以下に、改良品質の不確かさに係るリスク事象への対策について配合設計で確認した結果を示す。

a. 概要

防潮堤（鋼製防護壁）基礎の西側を掘削・置換工法により地盤改良する計画である。このため、改良品質の不確かさは置換に使用する流動化処理土の品質に相当する。このため、流動化処理土の配合設計（セメントの配合量と一軸圧縮強度の関係）について設計への影響の有無を確認した。

b. 流動化処理土の要求品質

流動化処理土の要求品質は、設計の一軸圧縮強度 q_{ud} を満足することである。

要求品質：設計の一軸圧縮強度 $q_{ud}=1.5 \text{ N/mm}^2$

c. 配合設計（セメント配合量と一軸圧縮強度の関係）

セメント配合量と一軸圧縮強度の相関性を確認した上で、品質目標である一軸圧縮強度のばらつきを考慮した配合目標強度を満たす配合を設定する。

(a) 配合目標強度

セメントの配合量を変化させた試験練りを実施し、設計の一軸圧縮強度に対する配合目標強度を設定した。配合試験結果（セメント配合量と一軸圧縮強度の関係）を表 3.6-42、図 3.6-102 に示す。本工事で使用する流動化処理土は購入砂を材料として製造する方針としており、母材のばらつきは小さいため、設計の一軸圧縮強度 $q_{ud}=1.5 \text{ N/mm}^2$ に対し、配合目標強度 $q_{uf}=1.5 q_{ud}$ であると考え、 $q_{uf}=2.25 \text{ N/mm}^2$ とした。

表 3.6-42 配合試験結果 (1m³当り, セメント配合量と一軸圧縮強度の関係)

セメント	購入砂	ベントナイト	水	一軸圧縮強度	適合性
125 kg	1, 142. 7 kg	10. 0 kg	523. 8 kg	0. 627 N/mm ²	×
150 kg	1, 119. 2 kg	10. 0 kg	524. 5 kg	1. 327 N/mm ²	×
175 kg	1, 095. 7 kg	10. 0 kg	525. 1 kg	1. 959 N/mm ²	×
200 kg	1, 072. 3 kg	10. 0 kg	525. 7 kg	2. 407 N/mm ²	○
225 kg	1, 048. 8 kg	10. 0 kg	526. 4 kg	2. 589 N/mm ²	○

適合性：×：配合目標強度を満足しない結果，○：配合目標強度を満足する結果。

※：薄緑色に着色した箇所が目標強度を満足する配合を示す。




図 3.6-102 配合試験結果 (セメント配合量と一軸圧縮強度の関係)

(b) 強度のばらつきを考慮した配合の採用

配合試験結果より，配合目標強度を満足する配合は，セメントの配合量 200 kg/m³ 及び 225 kg/m³ であった。この配合 2 ケースについて，追加の一軸圧縮強度試験を実施し，強度のばらつきを確認した。追加の一軸圧縮試験結果及びセメント配合量と一軸圧縮強度の関係をそれぞれ表 3.6-43 に示す。

この確認の結果，最小値及び平均 - 1 σ が配合目標強度を満足する「セメント配合量 225 kg/m³」を採用することで，改良地盤（セメント系：掘削・置換工法）の品質を十分確保することが可能である。

表 3.6-43 一軸圧縮試験結果（ばらつき評価）

セメント配合量	200 kg/m ³	225 kg/m ³
平均値 (N/mm ²)	2.48	2.84
最小値 (N/mm ²)	2.23	2.33
標準偏差 (N/mm ²)	0.24	0.26
平均－1σ (N/mm ²)	2.24	2.58
(参考) 試験数	10	11

以上より，地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）を確実に実施するための方策として，「セメント配合量 225 kg/m³」の配合を採用し，要求品質を満足させることで設計に影響を及ぼさないことを確認した。

3.6.8 参考資料

- (1) 各施工ステップにおける検査項目
- (2) 地盤改良（薬液注入）に係る参考資料
 - a. 地盤改良（薬液注入）の設計～施工・品質管理
 - b. 改良品質の不確かさに対する保守性（一般工事との比較）
 - c. 改良品質に係るリスク事象に関連する文献等
 - d. 限界注入速度試験
 - e. 既設構造物の地盤改良（薬液注入）の要求品質及び既実施箇所の施工結果
 - f. 既実施地盤改良体の液状化強度試験
 - g. シリカ含有量測定（ICP発光分光分析）
- (3) 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の文献等
- (4) 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）における品質への影響項目の確認結果
 - a. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の適用性に係るリスク事象の確認結果
 - b. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果
 - c. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の文献等
- (5) 品質向上を目的とした設計変更（既工認設計からの変更）
 - a. 鋼製防護壁に係る仕様変更（構造変更①）
 - b. アンカーボルト及び周辺鉄筋に係る仕様変更（構造変更②）
 - c. 中詰め鉄筋コンクリートと鋼製防護壁の接合部に係る仕様変更（構造変更③）

(1) 各施工ステップにおける検査項目

添付書類「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示した東海第二発電所における使用前事業者検査全体の検査項目、検査概要及び判定基準の考え方について（代表例）を表 3. 6-44 に示す。

当該の考え方に基づき、防潮堤（鋼製防護壁）の施工ステップにおける使用前事業者検査及び自主検査項目を整理した結果を表 3. 6-45 に示す。

なお、表中の用語は以下の通り。

表 1 の検査：構造、強度又は漏えいに係る検査

表 5 の検査：燃料体を挿入できる段階の検査

表 8 の検査：基本設計方針検査

材料検査：材料検査

寸法検査：寸法検査

据付検査：組立て及び据付け状態を確認する検査

外観検査：外観検査

基本設計方針：基本設計方針検査

表 3.6-44 検査項目、検査概要及び判定基準の考え方について（代表例）

検査項目	検査概要	判定基準の考え方
材料検査	・使用されている材料が設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に記載の通りであること、また、関係規格*1*2等に適合することを、記録又は目視により確認する。	・使用されている材料が設工認に記載の通りであること、また、関係規格等に適合すること。
寸法検査	・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを、記録又は目視により確認する。	・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であること。
外観検査	・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。	・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。
据付検査 （組立て及び据付け状態を確認する検査）	・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載の通りであることを、記録又は目視により確認する。	・設工認に記載の通りに設置されていること。
耐圧検査	・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを、記録又は目視により確認する。	・検査圧力に耐え、異常のないこと。
漏えい検査	・耐圧検査終了後、技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を、記録又は目視により確認する。	・検査圧力により著しい漏えいのないこと。
建物・構築物構造検査	・建物・構築物が設工認に記載の通り製作され、組み立てられていること、また、関係規格*1*2等に適合することを、記録又は目視により確認する。	・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であること、また、関係規格等に適合すること。
機能・性能検査 特性検査	・系統構成確認検査 可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを、記録又は目視により確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・可搬型設備等の接続が可能なこと。
	・運転性能検査、通水検査、系統運転検査、容量確認検査 設計で要求される機能・性能について、実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い、機器単体又は系統の機能・性能を、記録又は目視により確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・目的とする機能・性能が発揮できること。
	・絶縁耐力検査 電気設備と大地との間に、試験電圧を連続して規定時間加えたとき、絶縁性能を有することを、記録（工場での試験記録等を含む。）又は目視により確認する。	・目的とする絶縁性能を有すること。
	・ロジック回路動作検査、警報検査、インターロック検査 電気設備又は計測制御設備について、ロジック確認、インターロック確認及び警報確認等を行い、設備の機能・性能又は特性を、記録又は目視により確認する。	・ロジック、インターロック及び警報が正常に動作すること。
	・外観検査 建物、構築物、非常用電源設備等の完成状態を、記録又は目視により確認する。	・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 ・設工認に記載の通りに設置されていること。
	・計測範囲確認検査、設定値確認検査 計測制御設備の計測範囲又は設定値を、記録（工場での校正記録等を含む。）又は目視により確認する。	・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。
状態確認検査	・設置要求における機器保管状態、設置状態、接近性、分散配置及び員数が、設工認に記載の通りであることを、記録又は目視により確認する。	・機器保管状態、設置状態、接近性、分散配置及び員数が適切であること。
	・設計要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を、記録又は目視により確認する。	・評価条件を満足していること。
	・運用要求における手順が整備され、利用できることを確認する。	・運用された手順が整備され、利用できることが確認できること。
基本設計方針に係る検査*3	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ、機能・性能を有していることを確認する。	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ、機能・性能を有していること。
品質マネジメントシステムに係る検査	・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って、設計情報を工事に引継ぎ、工事の実施体制が確保されていることを確認する。	・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って、設計情報を工事に引継ぎ、工事の実施体制が確保されていること。

*1：消防法及びJIS、*2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格、*3：基本設計方針のうち、各検査項目で確認できない事項を対象とする。

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その1）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 ＊：自主検査

工程	項目	時期	方法	使用前事業者検査					自主検査
				表1の検査			表5の検査	表8の検査	
				材料検査	寸法検査	掘付検査	外観検査	基本設計方針	
底部掘削工	岩盤確認	床付後	設置高さ及び幅を測量し設計値と照合	測量				○	＊
		床付後	設置盤の清掃、風化、湧水状況を確認	目視				○	＊
壁面整形工	吹付前の壁面の状態	吹付前	未充填となるような箇所がないこと	目視					＊
	吹付材の強度	吹付後	吹付け前に作製した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	試験記録					＊
	吹付後の外観	吹付後	ひび割れ・突起、材料分離等有意なものがないこと	目視				○※1	＊
	吹付後の形状	吹付後	内空寸法を計測し、中実鉄筋コンクリートの設計値と照合	計測				○※1	＊
中実鉄筋コンクリート構築工	【鉄筋組立工】								
	鉄筋の材料・寸法	組立後	受入記録の確認	記録				△	＊
	鉄筋の組立	組立後	鉄筋の組立状態と計画図の照合	記録				△※2	＊
	機械式継手の材料・寸法	組立後	受入記録の確認	記録				△	＊
	機械式継手の施工	施工中	鉄筋挿入長さ、グラウト充填等の状態確認	目視					＊
	機械式継手グラウト材の圧縮強度	施工後	グラウト材製造時に作製した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	試験記録					＊
	【コンクリート打設工】								
	コンクリート配合計画書等	施工後	配合計画書、材料試験結果の確認	記録				△※2	＊
	生コンクリートの性状	施工後	生コンクリート受入時にスランプフロー試験等（温度他）を実施し、計画値と照合	試験を目視				△※2	＊
	コンクリートの圧縮強度	施工後	生コンクリート受入時に作製した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	試験記録				△	＊
	コンクリートの打込み及び締固め	施工後	目視によりクラック、沈降がないことを確認	目視					＊
支障物撤去工	構造物の寸法	施工後	コンクリート打設天端の寸法を計測し、設計値と照合	計測					＊
	掘付状態を確認	施工後	工事計画通りに設置されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録				○	＊
	掘削の形状	掘削前	ケーシング径と掘削位置を測量し、設計値と照合	測量等					＊
		掘削後	掘削深度を計測し、設計値と照合	測量等					＊
	均質置換土（CB）配合計画書等	置換前	配合計画書、材料試験結果の確認	記録					＊
	均質置換土（CB）の圧縮強度	置換後	均質置換土（CB）の製造時に作製した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	試験記録を確認					＊

※1：不適合管理に基づき自主検査を立会検査に変更（品質保証を強化した項目）。

※2：不適合管理に基づき自主検査を記録確認検査に変更（品質保証を強化した項目）。

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その2）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 *：自主検査

工程	項目	時期	方法		使用前事業者検査					自主検査
					表1の検査			表5の検査	表8の検査	
					材料検査	寸法検査	据付検査	外観検査	基本設計方針	
鋼管杭打設工	鋼管杭の材料・寸法	施工後	現物と図面・ミルシートの照合	目視, 計測, 記録					△	*
	鋼管杭の杭芯位置	施工前	杭芯位置を測量し, 図面と照合	測量						*
	鋼管杭の傾斜	施工中	杭の傾斜を傾斜計等で計測	計測						*
	鋼管杭打設	施工後	基準高, 偏芯量の計測	記録					△	*
	現場溶接の材料	施工前	現物と品質証明書の照合	目視						*
	鋼管杭溶接	施工中	溶接条件(入熱量等)を目視により確認	目視						*
	鋼管杭溶接	施工後	外部欠陥(外観形状確認), 内部欠陥(非破壊検査)による確認	目視確認 非破壊検査						*
	鋼管杭孔底処理	施工後	深度を測定し, 設計値と照合	計測						*
	コンクリートの配合計画書等	施工前	配合計画書, 材料試験結果の確認	記録						*
	生コンクリートの性状	施工中	生コンクリート受入時にスランプ試験等(温度他)を実施し, 計画値と照合	試験を目視						*
	コンクリートの圧縮強度	施工後	生コンクリート受入時に作製した供試体を用い, 強度発現後に圧縮強度試験により確認	試験記録						*
	コンクリートの長さ	施工後	寸法を計測し, 設計値と照合	計測						*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに設置されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録					○	*
巻立て鉄筋コンクリート構築工	中実鉄筋コンクリート構築と同じ。ただし, 「型枠工」を追加する。									
	型枠工	施工中	コンクリート打設前に型枠寸法を測量し, 図面と照合	測量						*
頂版鉄筋コンクリート構築工	中実鉄筋コンクリート構築と同じ。ただし, 「型枠工」「アンカーボルト」を追加する。									
	型枠工	施工中	コンクリート打設前に型枠寸法を測量し, 図面と照合	測量						*
	アンカーボルトの材料・寸法	設置後	現物と図面・ミルシートの照合	目視, 計測, 記録					△	*
	アンカーボルトの設置位置	設置後	コンクリート打設前に設置位置を測量し, 図面と照合	記録					△	*

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その3）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 *：自主検査

工程	項目	時期	方法	使用前事業者検査					自主検査
				表1の検査			表5の検査	表8の検査	
				材料検査	寸法検査	据付検査	外観検査	基本設計方針	
鋼製防護壁工	鋼製防護壁構造材の材料	施工前	現物と図面・ミルシートの照合	目視, 計測, 記録	△				*
	鋼製防護壁構造材の配置	施工中	現物と図面の照合	目視					*
	中詰め鉄筋コンクリート構築工及び根巻き鉄筋コンクリート構築工 中実鉄筋コンクリート構築と同じ。ただし、中実鉄筋コンクリート構築の基本設計方針検査（△）を中詰め鉄筋コンクリート構築工及び根巻き鉄筋コンクリート構築工の材料検査（△）に読み替える。								
	鋼製防護壁架設の寸法	施工後	寸法を計測し、設計値と照合	計測					*
	鋼製防護壁架設の外観	施工後	きず、へこみ等の損傷がないことを確認	目視					*
	現場継手（高力ボルト）	施工後	六角高力ボルトは締付けトルク値を確認	記録					*
			トルシア型高力ボルトはピンテールの破断を確認	記録		△			
	現場溶接の材料	施工前	現物と品質証明書の照合	目視					*
	現場溶接	施工中	溶接条件（入熱量等）を目視により確認	目視					*
		施工後	外部欠陥（外観形状確認）、内部欠陥（非破壊検査）による確認	目視確認 非破壊検査					*
	鋼製防護壁の寸法	施工後	鋼製防護壁天端高さ、幅を確認	計測		○			*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに設置されていることを現場及び記録にて確認	計測, 目視及び記録			○	○	*
止水ジョイント設置	止水ジョイントの材料	施工前	現物と図面の照合	目視					*
	止水ジョイントの据付	施工後	据付位置及び状態と図面の照合	目視			○		*
	止水ジョイントの外観	施工後	止水ジョイント全体に損傷がないことを確認	目視				○	*
止水機構設置	止水機構の材料・寸法	施工前	現物と図面の照合	目視, 計測					*
	止水機構の据付	施工後	据付位置及び状態と図面の照合	目視			○		*
	止水機構の外観	施工後	きず、へこみ等の損傷がないことを確認	目視				○	*

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その4）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 *：自主検査

工程	項目	時期	方法	使用前事業者検査					自主検査
				表1の検査			表5の検査	表8の検査	
				材料検査	寸法検査	据付検査	外観検査	基本設計方針	
地盤改良 （薬液注入） 削孔工	削孔位置、削孔角度	削孔後	測量、計測により確認	記録				△	*
	削孔長	削孔後	ケーシング検尺により確認	記録				△	*
	注入管の仕様	挿入前	注入管のノズル数、間隔、全長を目視、計測により確認	目視、計測					*
	注入管の位置	挿入後	注入管の位置を計測	記録				△	*
	グラウト材の材料	充填前	分析報告書による確認	記録					*
	グラウト材の比重	充填前	比重測定により確認	計測					*
	グラウトの充填	充填後	充填されている状態を目視にて確認	目視					*
地盤改良 （薬液注入） 注入工	薬液の材料	注入後	試験成績表等の確認及び比重測定との照合	記録				△	*
	流量計の較正	注入前	実測値と計測値の誤差により確認	計測					*
	注入薬液の品質	注入後	pH測定により確認	記録				△	*
	注入速度・注入圧力	注入中	流量計（モニタ）により確認	目視					*
	注入量	注入後	流量計（積算流量、モニタ）、タンク容量の目視により確認	記録				△	*
地盤改良 （薬液注入） 事後調査	ボーリング位置、角度	削孔後	測量、計測により確認	記録				△	*
	ボーリング深度	削孔後	ケーシング検尺により確認	記録				△	*
	シリカ含有量増分量	採取後	現地で採取した試料をシリカ含有量測定（ICP発光分光分析）により確認	記録				△	*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに地盤改良されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録				○	*

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その5）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 *：自主検査

工程	項目	時期	方法	使用前事業者検査					自主検査
				表1の検査			表5の検査	表8の検査	
				材料検査	寸法検査	据付検査	外観検査	基本設計方針	
地盤改良 (掘削・置換工法 (流動化処理土))	改良範囲	施工後	流動化処理土打設前に寸法を測量し、図面と照合	記録				△	*
	流動化処理土の配合計画書等	施工前	配合計画書、材料試験結果の確認	図書					*
	流動化処理土の性状	施工中	プラント出荷前にフロー値等（湿潤密度他）を実施し、計画値と照合	試験を目視					*
	流動化処理土の圧縮強度	施工後	プラント出荷時に作製した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	記録				△	*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに地盤改良されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録				○	*
地盤改良 (高圧噴射攪拌工法) 改良工	改良範囲	施工後	改良範囲を測量、計測により確認	記録				△	*
	固化材の品質	施工後	材料試験結果の確認	記録				△	*
	ボーリング位置、角度	削孔後	測量、計測により確認	記録				△	*
	ボーリング深度	削孔後	ケーシング検尺により確認	記録				△	*
	施工仕様	造成中	工法上指定された状態（配合、吐出量、吐出圧力等）であることを計測等により確認	計測					*
地盤改良 (高圧噴射攪拌工法) 事後調査	ボーリング位置、角度	削孔後	測量、計測により確認	記録				△	*
	ボーリング深度	削孔後	ケーシング検尺により確認	記録				△	*
	改良体の圧縮強度	採取後	現地で採取した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認	記録				△	*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに地盤改良されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録				○	*
地盤改良 (掘削・置換工法 (事前混合処理土))	改良範囲	施工後	改良範囲を測量により確認	記録				△	*
	事前混合処理土の配合計画書等	施工前	配合計画書、材料試験結果の確認	図書					*
	締固め度	施工後	転圧回数の確認	記録				△	*
	据付状態を確認	施工後	工事計画通りに地盤改良されていることを現場及び記録にて確認	目視及び記録				○	*

表 3.6-45 各施工ステップにおける検査項目（その6）

○：立会 □：立会及び記録確認 △：記録確認 ＊：自主検査

工程	項目	時期	方法	使用前事業者検査					自主検査
				表1の検査			表5の検査	表8の検査	
				材料検査	寸法検査	掘付検査	外観検査	基本設計方針	
地盤改良（中層混合処理工法）	改良範囲	施工後	改良範囲を測量により確認 記録					△	＊
	固化材の品質	施工後	材料試験結果の確認 記録					△	＊
	改良材の性状	施工中	スラリー比重の測定を実施し、計画値と照合 測定を目視						＊
	施工仕様	造成中	計画した状態（スラリー量、改良深度、羽根切り回数等）であることを計測等により確認 計測						＊
	改良体の圧縮強度	採取後	現地で採取した供試体を用い、強度発現後に圧縮強度試験により確認 記録					△	＊
	掘付状態を確認	施工後	工事計画通りに地盤改良されていることを現場及び記録にて確認 目視及び記録					○	＊

a. 地盤改良（薬液注入）の設計～施工・品質管理



b. 改良品質の不確かさに対する保守性（一般工事との比較）

各対策方針について、一般工事での対応と比較した。地中での工事であり、施工の品質の不確かさへの対応として、品質（強度及び改良範囲）並びに確認数量を保守的に設定している。詳細検討結果を表 3. 6-46 に示す。

表 3. 6-46 詳細検討結果

改良品質に係るリスクとして想定される事象	対策区分	①防潮堤（鋼製防護壁）工事における対応（概要）	②一般工事での対応	評価（①、②比較結果）
室内配合試験で設定した強度が現場で再現できない可能性がある。	配合設計	現場施工の強度発現率及び現場割増係数を考慮し、配合目標強度を設定し、施工に使用する薬液濃度を決定	同左	両者とも工法マニュアルの通り、強度発現率及び現場割増係数を用いた薬液濃度を採用
配合試験において試験データにばらつきがあり、改良効果が適切に評価できない。		保守的な強度（平均－標準偏差）を採用し、これを用いて改良効果の相関を整理	試験結果（平均値）の強度を採用し、これを用いて改良効果の相関を整理	品質（強度）を確保するため、試験データのばらつきを考慮し、安全側に低めの強度を採用
試料採取時の試料の乱れなどにより改良効果が適切に評価できない可能性がある。		採取時の試料の乱れに影響を受けない指標を管理基準値に採用	同左	両者とも工法マニュアルの通り、現場の状況に合わせた適正な指標を採用
対象地盤の透水性の不均一性により改良品質にばらつきが生じる可能性がある。	施工設計	薬液注入速度は限界注入速度試験結果の最小値を採用	同左	両者とも工法マニュアルの通り、現場に合わせた適正な値を採用
ボーリングの孔曲がりの影響が大きく薬液注入位置が計画位置からずれる可能性がある。		ボーリングの削孔誤差（実績）を考慮し、改良範囲を広めに計画する（配孔は改良範囲端部に施工誤差を考慮した配置を採用）。	改良深度は 20 m 程度のため、ボーリングの配置に削孔精度は考慮していない	改良深度が深いため、一般工事に比べ、品質（改良範囲）を確保するため、施工に余裕を付加
長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。		常時 30 台以上の注入ポンプを現場に配備し、そのうち 2 台を予備機として故障時の対応やメンテナンス時の代替機として準備する計画を策定	施工時に代替機を準備する計画とは限らない。	作業の中断による品質の低下の可能性を低減する
注入順序が適切でなく、先行して施工した改良体が邪魔になり、未改良部が残る。		地下水の排出経路が確保される改良順序にて施工する。	同左	両者とも工法マニュアルの通り、現場に合わせた適正な注入順序・配孔を採用。
地中での施工であり、施工結果が直接的に把握しにくい（地中連続壁の不具合事象を踏まえ地中工事の信頼性確保が必要）	品質確認	ボーリング孔数を改良土量 5,000 m ³ 未満では 3 孔、5,000 m ³ 以上では 2,500 m ³ 増えるごとに 1 孔追加実施する。各孔で地層ごとに改良層厚が 6 m 以上の場合は 3 箇所、6 m 未満の場合は概ね 2 m の間隔で試料を採取する。改良範囲・時期ごとに当該頻度を適用する。	改良土量 5,000 m ³ 未満では 3 孔、5,000 m ³ 以上では 2,500 m ³ 増えるごとに 1 孔追加実施する。各孔で改良層厚が 6 m 以上の場合は上、中、下の 3 箇所、6 m 未満の場合は改良層厚に応じて 2 m 程度に 1 箇所試料を採取する	地層区分ごとに検査数量を増やす（一般工事の 2 倍以上）ことで、施工結果の信頼性が向上

- c. 地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象に関連する文献等
地盤改良（薬液注入）の改良品質の不確かさに係るリスク事象に対する確認結果を表
3.6-23 に示し、【対策要】としたものについては対策を示した。対策を示していないも
のについては、対策が不要であることを示す文献等の根拠を以下に示す。

（構造①）計画範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し、対象地盤の分布を見
落とし、未改良範囲が残る。


（情報①）対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。

計画地点は基礎岩盤が北に向けて深くなる場所であるが、現地の地質調査データ（30
m 間隔相当の詳細なボーリング調査データ）の取得状況から改良対象地盤の分布は十分
把握できていることを確認した。

なお、原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601 では、原子炉建屋予定地の場合、ボ
ーリングのグリッド間隔は建屋予定地内における地質構造、岩盤分布及び岩質を把握す
るために、40～50 m が一般に適当であるとされており、その間隔より狭く設定している。

ボーリング調査の実施頻度は、施工面積 650 m² につき 1 箇所 の頻度で実施しており、
国土交通省が規定する頻度（施工面積 1,000 m² につき 1 箇所）より多く実施した。

ボーリング調査位置を図 3.6-104 に、ボーリング柱状図を図 3.6-105 及び図 3.6-106
に示す。



～凡例～

□：液状化対象層

ボーリング柱状図

調査名 防波堤設置工事に係る埋設物・地盤調査

事業・工事名

ボーリング名	TK56	調査位置	茨城県那珂郡東海村白方1
発注機関			
調査業者名			
調査期間	平成2	調査月	
調査日		調査時間	
使用機	エンジン	試験機	
孔口標高	2.75m	地盤勾配	
総掘進長	88.45m	掘進方向	





図 3.6-105 ボーリング柱状図 TK-56 (1/2)




図 3.6-105 ボーリング柱状図 TK-56 (2/2)

～凡例～


□：液状化対象層

ボーリング柱状図

調査名 防潮堤設置工事に係る埋設物・地盤調査

事業・工事名

ボーリング名	TK52	調査位置	茨城県那珂市東海村口方1-1
発注機関		調査期間	平成24年
調査業者名		現代理人	
孔口標高	2.70m	角	1.5°
総掘進長	85.40m	上	270°
		下	0°
		度	0°
		方	北
		向	150°
		地盤勾配	90°
		使用機種	エンジン



標高	層	深	柱上	色	相	記	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	管内
尺	高	厚	度	状	区	対			N	深	度	度
m	m	m	m	図	分	調	度	事		m	m	方
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												

図 3.6-106 ボーリング柱状図 TK-52 (1 / 2)




図 3.6-106 ボーリング柱状図 TK-52 (2/2)

(物性②) 対象地盤内において強度発現に影響を及ぼす物質（例えば腐植物等）の含有により，薬液による改良効果が得られない。

薬液注入に影響を与える可能性のある地盤内物質（腐植物由来の酸，塩類，極端な pH，カルシウム類）について，文献調査⁵⁵⁾を実施し，問題ないことを確認した。文献の該当箇所を図 3.6-107 に示す。

2.7 現場条件を考慮した耐久性の応用的研究

2.7.1 化学的な環境中のゲルの性質

薬液注入による地盤改良は，様々な地盤条件下でなされる。

そこで，化学的に様々な環境条件をつくり，その中で水ガラス系グラウトを注入した固結砂を養生して強度の変化を検討した。養生水は，純水，アルカリ水（1%苛性ソーダ水溶液），強酸水（1%硫酸水溶液），弱酸水（1%フミン酸水溶液），海水の5種類である。

これらの測定結果を図 2.28 に示す。アルカリ水溶液中の供試体は，いずれのグラウトも1週間で形を保つことができないほど崩壊した。一方，酸性水溶液や海水では，むしろゲル化反応を助長する傾向があつて，強度が純水養生の場合よりもよいものが多い。したがって，アルカリ性地盤では，その使用を十分に検討する必要があるが，酸性や海水地盤では特に使用上問題な




図 2.28 各種溶液で養生した固結砂の強度変化（米倉らによる）⁵⁵⁾ [提供：強化エンジニアリング株]

いと判断できる。

図 3.6-107 恒久グラウト・本設注入工法—薬液注入の耐久性と耐震補強の設計施工—⁵⁵⁾

⁵⁵⁾ 米倉亮三，島田俊介，大野康年：恒久グラウト・本設注入工法—薬液注入の耐久性と耐震補強の設計施工—，山海堂，34～35 p, 2007。

(環境①) 凍結により薬液が劣化し、強度が低下する。

地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。薬液を注入する地盤は地表付近でない（地表から約 3 m 以深）ため凍結しない。

➡福島県ホームページ

(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/toketusindo.html>)




図 3.6-108 小名浜地区における凍結指数(10年確率)

(環境②) 対象地盤の温度の変化により地盤改良体の強度に影響を及ぼす。

計画範囲は海に近接しており、茨城県北部の海水面の水温は、5年平均として14～26℃の常温の範囲内であり、また、海水近傍の地中部では、海面水温の変動幅よりもさらに温度変化が小さいことから、温度変化に起因する地盤改良体の品質への影響はない。

➡気象庁ホームページ：沿岸域の海面水温情報 茨城県北部沿岸

(<https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/series/engan/engan137.htm>

1)




図 3.6-109 茨城県北沿岸部における海面水温（5年平均）

(地下水①) 地下水の水質 (pH, 塩分等) が地盤改良体の強度に影響を及ぼす。

対象範囲近傍の観測井戸の地下水は pH=6.8~7.4 のほぼ中性の値を示しており、改良品質に影響を及ぼすことはない。塩分に関しては海水下の地盤でも使用上問題ない薬液を用いるため改良品質に影響を及ぼさない。計量の対象を pH とした対象範囲近傍の観測井戸の地下水の計量証明書を図 3.6-110 に示す。

計 量 証 明 書			
発行番号 No. NG-1146-150			
御依頼者名	防潮堤(海水ポンプ室エリア区間)	採取日	令和 8 年 2 月 9 日
	設置工事他共同企業体 殿	受付日	令和 8 年 2 月 12 日
件名	東海第二発電所防潮堤(海水ポンプ室エリア区間)	発行日	令和 8 年 2 月 16 日
	設置他工事 鋼製防護壁工(補償工事)	採取地点	
試料名	観 測 井 水		
計量の対象	単 位	計量の結果	計量の方法
pH(測定水温)	— (℃)	No. 1 6.9(12.0)	JIS K0102-1 12
pH(測定水温)	— (℃)	No. 2 6.8(12.0)	JIS K0102-1 12
備考			採取区分 試料持ち込み
計量証明事務 (株) 日 東京都江 TEL		1号(濃度) センター 3番12号 231(代)	計量管理者

図 3.6-110 対象範囲近傍の観測井戸の地下水の計量証明書 (1/2)



計 量 証 明 書

発行番号 No.NG 1146 070

御依頼者名	防潮堤(海水ポンプ室エリア区間)	採取日	令和 7 年 10 月 6 日
	設置工事他共同企業体 殿	受付日	令和 7 年 10 月 9 日
件名	東海第二発電所防潮堤(海水ポンプ室エリア区間)	発行日	令和 7 年 10 月 14 日
	設置他工事 鋼製防護壁工(補償工事)	採取地点	
試料名	観測井水		
計量の対象	単 位	計量の結果	計量の方法
pH(測定水温)	—(℃)	No. 1 7.4(24.0)	JIS K0102-1 12
pH(測定水温)	—(℃)	No. 2 7.3(24.0)	JIS K0102-1 12
備考		採取区分 試料持ち込み	
計量証明事業 (株) 日本 東京都江戸 TEL 0		1号(濃度) センター 8番12号 231(代)	計量管理者


図 3.6-110 対象範囲近傍の観測井戸の地下水の計量証明書(2/2)

(設計①) 薬液濃度，シリカ含有量増分量と各種力学試験結果の相関に不確かさがあり，改良効果が適切に評価できない。

薬液注入工法のマニュアル⁵⁶⁾ (図 3.6-111 参照) に薬液濃度やシリカ含有量増分量と各種力学試験結果の相関 (シリカ含有量の増加に伴い一軸圧縮強度や液状化強度比が増加する傾向) が明確に示されている。

(2) シリカ含有量試験による改良強度の推定

薬液の注入により増加した土中のシリカ含有量と一軸圧縮強さの関係を付属図-1.21 に示す。(a)は活性シリカ Type I における結果であり、 $q_u=3.67\sim9.50\times$ (シリカ含有量増加分) の関係があり、平均して、 $q_u=5.24\times$ (シリカ含有量増加分) の関係となる。(b)は活性シリカ Type II における結果であり、 $q_u=7.25\sim21.5\times$ (シリカ含有量増加分) の関係があり、平均して、 $q_u=11.95\times$ (シリカ含有量増加分) の関係となる。



付属図-1.21 土中のシリカ含有量の増加分と一軸圧縮強さの関係

図 3.6-111 土中のシリカ含有量の増加分と一軸圧縮強さの関係⁵⁶⁾

(設計③) 設計パラメータの不確実性が液状化強度に影響を与える。

(材料②) 改良材（薬液）の品質のばらつきにより、必要な強度が得られない。

設計パラメータのうち強度への影響が支配的なものは薬液濃度であるが、薬液は品質管理体制が整った工場の生産品であり、各メーカーから提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認可能である。薬液の品質報告書の例を図 3.6-112 に示す。

品質報告書				
2026年3月2日				
御中				
ジャテック 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 (製造工場) ダイシンケミカル 株式会社 〒300-1103 茨城県稲敷郡 641				
承認 担当				
品 名 ASFアクターMS				
項 目	単 位	分 析 結 果	品 質 規 格	
外 観		合 格	無色透明、臭気、不純物等	
比 重 (15℃)		1.629	1.58 ~ 1.65	
りん酸 (H_3PO_4)	%	36.6	36.0 ~ 40.0	
硫酸 (H_2SO_4)	%	38.4	35.0 ~ 39.5	
以下空白				
備考				

図 3.6-112 薬液の品質報告書の例

(材料①) 注入薬液の固結体の経年劣化により長期的に強度が低下する。

今回使用する薬液は、既往論文⁵⁷⁾ (図 3.6-113 参照) に記載の通り、1999 年に今回使用する薬液注入工法及び薬液を組み合わせた大規模野外実験を行い、その後の経年調査 (最新は 2023 年で 24 年経過) にて一軸圧縮強さの持続性が確認されており、地盤改良としての有効性を確認している。

大規模野外注入実験における経過 24 年目の追跡調査結果

薬液注入 改良土 サンプリング

強化土エンジニアリング株式会社 名誉会員 ○ 島田 俊介
強化土エンジニアリング株式会社 正会員 佐々木 隆光
東京都市大学 国際会員 末政 直晃

1. はじめに

恒久グラウトによる地盤改良は、地盤の強度あるいは止水性の永続性を期待することから注入材そのものの安定性のみならず、土粒子間に浸透可能な注入工法が必要となる。米倉・島田は室内試験において様々な条件下で発生された活性複合シリカと超微粒子複合シリカによる改良体の長期耐久性実験を行い恒久グラウトとしての物理・化学的安定性を確認した^{3) 2)}。さらに急速施工法を開発し、1999 年に恒久グラウトと急速施工法を組合せた大規模野外注入試験を行い、浸透固結性を確認した^{3) 4)}。その後、数年毎にコアサンプリングを行い、経年固結性の確認を行っている。

2. 実験試験概要

表-1 は恒久グラウトに関する研究開発の経緯である。1980 年代に薬液注入材の劣化要因を特定し、物理・化学的に安定したものとして溶液型注入材である活性シリカコロイド「パーマロック AT」(以下、AT) と懸濁型である超微粒子複合シリカ「ハイブリッドシリカ」(以下、HBS) が開発された。また、これらの注入材を地盤の堆積状態を乱すことなく急速に浸透注入できる工法として、エキスパッカ工法 (以下、EX 工法) や超多点注入工法 (以下、MPG 工法) などの急速浸透注入工法が 1990 年代に開発された。

1999 年には、上記の注入材と注入工法を組み合わせ大規模野外注入試験が行われ、写真-1 に示すように開削を行い改良体の出来形確認を行った。その後、改良体を埋め戻し隔年ごとにコアサンプリングを実施し、一軸圧縮試験や三軸圧縮試験、三軸繰返し載荷試験などによって注入材の経年固結性の検証を行ってきた。

試験サイトは茨城県鹿嶋市神保町にあり、利根川左岸の鹿嶋砂丘地帯に位置している。図-1 に事前調査から得られた調査結果と施工断面図を示す。地下水位は GL-4.0m 付近にあり、改良対象地盤は細砂・細粒分まじり砂からなり、その透水係数は $2.79 \cdot 10^{-3} \text{m/sec}$ である。表-2 に施工概要を示す。試験に用いた注入材は 1998 年に開発された活性複合シリカ「パーマロック ASF」(以下、ASF) のシリカ濃度 SiO_2 が 4%、6% と HBS であり、注入工法は EX 工法と MPG 工法を用いた。また、設計仕様は間隔率 n を 40%、充填率 σ を 100% とし、1 孔当りの注入改良域 (直径 D が 1.5m、高さ h が 3.0m) とした。

表-1 研究開発の経緯

1981 年	薬液注入工法の長期耐久性の研究開始
1985 年	活性シリカコロイド (溶液型) 開発
	超微粒子複合シリカ (懸濁型) 開発
1997 年	急速浸透注入工法開発
1998 年	活性複合シリカ (溶液型) 開発
1999 年	大規模野外注入試験
2000 年	調査ボーリング (1 年目)
2002 年	調査ボーリング (3 年目)
2005 年	調査ボーリング (6 年目)
2009 年	調査ボーリング (10 年目)
2011 年	東北地方太平洋沖地震発生
	調査ボーリング (12 年目)
2018 年	調査ボーリング (19 年目)

表-2 施工概要

注入材	SiO_2	注入工法
HBS	—	EX 工法
ASF	4%	EX 工法
	6%	MPG 工法



写真-1 開削状況




図-1 土質柱状図と施工断面

The Result of Follow-up Survey on Durability Chemical Grout Test in Site

SHIMADA, Shuusuke (Kyokado Engineering Co., Ltd.)
SASAKI, Takamitsu (Kyokado Engineering Co., Ltd.)
SUEMASA, Naoaki (Tokyo City University)

図 3.6-113 大規模野外注入実験における経過 24 年目の追跡調査結果⁵⁷⁾

⁵⁷⁾ 「島田俊介, 佐々木隆光, 末政直晃: 大規模野外注入実験における経過 24 年目の追跡調査結果」, 第 59 回地盤工学研究発表会, 地盤工学会

d. 限界注入速度試験

対象地盤の不均一性により注入速度にばらつきが生じ、改良品質に影響を与える可能性がある。そのため、限界注入速度試験により適切な注入速度と注入圧力を設定する必要がある。注入速度と注入圧力の関係を図 3.6-114 に、限界注入速度試験フローを図 3.6-115 に示す。注入速度が遅い状態では、注入速度と注入圧力は比例関係であり、この際の注入形態は浸透注入となり、均質な改良体が形成される。注入速度がある速度より大きくなると、注入速度と注入圧力の比例関係は保てず、割裂浸透の注入形態となり、均質な改良体は形成されにくい。この注入速度と注入圧力の関係に影響を及ぼす要因としては、細粒分含有率、密度、土被り圧、地盤の透水性などがある。

このため、注入対象地盤の細粒分含有率、密度、土被り圧、地盤の透水性などについて評価を実施し、限界注入速度試験より注入速度と注入圧力の関係を把握した上で、適切な注入速度、注入圧力を設定する。




図 3.6-114 現場注水試験例（注入速度と注入圧力の関係）⁵⁸⁾




図 3.6-115 限界注入速度試験フロー⁵⁹⁾

⁵⁸⁾ 地盤注入開発機構 恒久グラウト・本設注入協会：恒久グラウト注入工法 技術マニュアル 第三版，p. 39，2017. 9.

⁵⁹⁾ 地盤注入開発機構 恒久グラウト・本設注入協会：急速浸透注入工法 超多点注入工法 技術マニュアル，pp. 86～87，2012. 2.

試験施工箇所のコアボーリングより採取したコアを観察し、簡易的な土質特性（以下、「土性」という。）の評価を実施した。その結果を表 3. 6-47 に示す。また、土性のばらつきを確認した A s 層については表 3. 6-47 の通り複数箇所にて同試験を実施した。

【確認結果】

- ・ A g 2 層，A s 層，A g 1 層とも土性の評価結果は近傍の既実施箇所とほぼ同等である。
- ・ A g 2 層，A g 1 層は土性，締まり度などにばらつきが少ない。一方，A s 層は下表の通り土質「礫混じり砂～シルト混じり砂」，締まり度「緩い～中位」などばらつきを有している。

表 3. 6-47 簡易的な土性の評価

層区分 項目		A g 2 層	A s 層			A g 1 層
			① (浅部)	② (深部)	③ (深部)	
分布深度 (T. P. m)	上端	－ 0. 87	－ 6. 82	－ 39. 93	－ 48. 90	－ 46. 73
	下端	－ 6. 82	－ 9. 98	－ 41. 12	－ 52. 53	－ 48. 90
土質		砂礫 礫混じり砂	砂	シルト 混じり砂	礫混じり砂	砂礫
細粒分観察結果		細粒分少ない	細粒分少ない	細粒分多い	細粒分少ない	細粒分少ない
N 値※		33	7	16	21	50 回以上
締まり度		密	緩い	中位	中位	非常に密
透水性 ⁶⁰⁾		中位	中位	低い	中位	中位
評価結果		・ 既実施箇所と土性が同等であることを確認した。 ・ 既実施箇所より改良深度が深くなるため，限界注入速度試験を実施し，注入速度と注入圧力を確認する。				

※：試験箇所近傍調査孔を適用

⁶⁰⁾ 地盤工学会，地盤材料試験の方法と解説〔第一回改訂版〕－二分冊の 1－，p. 468，2020.

土性の評価結果は既実施箇所とほぼ同等であるが、改良深度が既実施箇所より深くなることから限界注入速度試験を実施し、注入速度と注入圧力を確認することとした。限界注入速度試験実施位置を図 3.6-116 に、限界注入速度試験実施位置の土質状況を図 3.6-117 に示す。なお、限界注入速度試験結果は、図 3.6-118 に示す。




図 3.6-116 限界注入速度試験実施位置




図 3.6-117 限界注入速度試験実施位置の土質状況




図 3.6-118 限界注入速度試験結果 (図 3.6-50 再掲)

e. 既設構造物の地盤改良（薬液注入）の要求品質及び既実施箇所の施工結果

既設構造物の地盤改良（薬液注入・既実施）の品質についての確認事項を整理する。

地盤改良（薬液注入）の要求品質は、想定する地震力に対し、対象範囲の地盤が液状化しないことである。具体的には、構造設計（地震応答解析）から得られる最大せん断応力比に対し、改良地盤の液状化強度比がこれを上回ることとする。

既設構造物の地盤改良（薬液注入・既実施）は、上記の解析より求めた最大せん断応力比を上回る液状化強度比を発現させるために必要なシリカ含有量増分量の管理基準値を配合試験にて設定し、改良後の地盤を対象とした事後調査で計測したシリカ含有量増分量が管理基準値を上回ることを確認し、品質を確保したものと評価する。事後調査の結果、既実施の地盤改良は管理基準値を満足するとともに、防潮堤基礎構造変更後の地盤に対して設定した管理基準値も上回ることを確認した。以下に、既設構造物及び構造変更後の地盤改良に求められる最大せん断応力比の設定、最大せん断応力比の算定方法、既設構造物の品質評価について示す。

【既設構造物の地盤改良（薬液注入）設計時の最大せん断応力比（ L_{max} ）の設定】

地盤改良後の地震応答解析を実施し、各土層内に発生するせん断応力比の時刻歴波形から最大せん断応力比を抽出する。

防潮堤（鋼製防護壁）の耐震評価における検討ケースを表 3.6-48 に、既設構造物の耐震評価における検討ケースを表 3.6-49 に、各土層の最大せん断応力比を表 3.6-50 に示す。また、最大せん断応力比出力位置（2次元FLIP解析モデル）を図 3.6-119 に、地盤のせん断応力時刻歴データとせん断応力比を図 3.6-120 に示す。

既設構造物の地盤改良（薬液注入）における検討では、既設構造物の耐震評価において厳しい結果となる地震動であるSs-D1を選定し、地盤のせん断応力を大きめに評価する代表ケースとして、解析モデル全域を非液状化地盤として設定した地盤ケース⑤により、各土層の最大せん断応力比を算出した。

【構造変更後の最大せん断応力比（ L_{max} ）の設定】

構造変更後の耐震評価における検討ケースを表 3.6-51 に、各土層の最大せん断応力比を表 3.6-52 に示す。また、最大せん断応力比出力位置（2次元FLIP解析モデル）を図 3.6-121 に、地盤のせん断応力比時刻歴データと最大せん断応力比を図 3.6-122 に示す。

構造変更後の地盤改良（薬液注入）の検討においては、全ての基準地震動Ssに対して実施する地盤ケース①（基本ケース）において、最も大きいせん断応力比を示す地震動を用いて地盤ケース②～⑥を実施し、その結果から各土層の最大せん断応力比（ L_{max} ）を設定した。

【最大せん断応力比 (L_{max}) 算出方法】

なお、地盤のせん断応力時刻歴データから発生する最大せん断応力比 (L_{max}) 算出方法は以下の通りである。

$$L_{max} = \tau_{max} / \sigma'_{m0} \quad , \quad \sigma'_{m0} = (\sigma'_{v0} + 2\sigma'_{h0}) / 3$$

σ'_{m0} : $t=0$ における平均有効主応力

σ'_{v0} , σ'_{h0} : $t=0$ における鉛直, 水平成分の有効主応力

τ_{max} : 動的せん断応力の時刻歴の最大値

次に、液状化安全率 F_L を 1 とし、改良後の地盤の液状化強度比 R_{L20} を設定する。

$$F_L = (C_w \times R_{L20}) / L_{max} = 1 \quad (C_w \cong 1)$$

$$R_{L20} = L_{max}$$

上記の算出式より求められ既設構造物及び構造変更後の地盤改良（薬液注入）に必要な最大せん断応力比を表 3.6-53 に示す。

【既設構造物の地盤改良の品質評価】

既設構造物の地盤改良の品質について、既設構造物及び構造変更後の管理基準値と照らし合わせて評価する。表 3.6-53 に示す最大せん断応力比をもとに設定した既設構造物及び構造変更後の地盤改良（薬液注入）における要求品質とシリカ含有量増分量の管理基準値を表 3.6-54 に示す。地盤改良（薬液注入）の品質は、施工後の改良地盤を対象に実施する事後調査により得られるシリカ含有量増分量が管理基準値を上回ることによって評価する。図 3.6-123 には、既設構造物の改良後の地盤を対象とした事後調査結果（シリカ含有量増分量）と管理基準値との比較を示すが、全土層で管理基準値を上回る結果が得られた。また、図 3.6-93 に構造変更後の管理基準値との比較を示すが、全土層で管理基準値を満足する結果が得られた。

これより、既実施の地盤改良（薬液注入）は要求品質を満足することを確認した。




図 3.6-119 最大せん断応力比出力位置 (2次元F L I P解析モデル) (既設構造物)

表 3.6-48 耐震評価における検討ケース（防潮堤（鋼製防護壁）, 表 3.6-26 再掲）

地盤ケース			①	②	③	④	⑤	⑥
原地盤	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)
	液状化強度特性の設定		原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性	液状化パラメータを非適用	液状化パラメータを非適用
地盤改良体 (薬液注入)	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1σ)
	液状化強度特性の設定		非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化
地震動 (位相)	S _s -D 1	(H+V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H+V-)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V-)	実施	—	—	—	—	—
	S _s -1 1		実施	全ての基準地震動S _s に対して実施する地盤ケース①（基本ケース）において、最も大きいせん断応力比を示す地震動を用いて地盤ケース②～⑥を実施し、各土層の最大せん断応力比を設定する。				
	S _s -1 2		実施					
	S _s -1 3		実施					
	S _s -1 4		実施					
	S _s -2 1		実施	—	—	—	—	—
	S _s -2 2		実施	—	—	—	—	—
	S _s -3 1	(H+V+)	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—

表 3.6-49 耐震評価における検討ケース（既設構造物）

地盤ケース			①	②	③	④	⑤	⑥
原地盤	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (+1 σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (+1 σ)
	液状化強度特性の設定		原地盤に基づく液状化強度特性 (-1 σ)	原地盤に基づく液状化強度特性 (-1 σ)	原地盤に基づく液状化強度特性 (-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性	液状化パラメータを非適用	液状化パラメータを非適用
地盤改良体 (葉液注入)	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (+1 σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮 (+1 σ)
	液状化強度特性の設定		非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化
地震動 (位相)	S _s -D 1	(H+V+)	—	—	—	—	既設構造物	—
		(H+V-)	—	—	—	—	—	—
		(H-V+)	—	—	—	—	—	—
		(H-V-)	—	—	—	—	—	—
	S _s -1 1		—	—	—	—	—	—
	S _s -1 2		—	—	—	—	—	—
	S _s -1 3		—	—	—	—	—	—
	S _s -1 4		—	—	—	—	—	—
	S _s -2 1		—	—	—	—	—	—
	S _s -2 2		—	—	—	—	—	—
	S _s -3 1	(H+V+)	—	—	—	—	—	—
		(H-V+)	—	—	—	—	—	—

表 3.6-50 最大せん断応力比

検討 ケース	地震動	南基礎側				北基礎側				
		d u	A g 2	A s	A g 1	d u	A g 2	A s (浅部)	A s (深部)	A g 1
構造変更後 採用値	検討ケース 最大値	0.51	0.59	0.65	0.58	0.65	0.62	0.58	0.54	0.57
既設構造物 (取水構造物) ケース⑤	S _s -D 1 (H+V+)	0.39	0.54	0.70	0.57	0.39	0.54	0.70	0.70	0.57




図 3.6-120 各土層のせん断応力比時刻歴データ（既設構造物）

表 3. 6-51 耐震評価における検討ケース（表 3. 6-26 再掲）

地盤ケース			①	②	③	④	⑤	⑥
原地盤	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1 σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1 σ)
	液状化強度特性の設定		原地盤に基づく液状化強度特性(-1 σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1 σ)	原地盤に基づく液状化強度特性(-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性	液状化パラメータを非適用	液状化パラメータを非適用
地盤改良体 (薬液注入)	地盤剛性の設定		原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1 σ)	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(-1 σ)	敷地に存在しない豊浦標準砂のせん断波速度	原地盤のせん断波速度	原地盤のせん断波速度のばらつきを考慮(+1 σ)
	液状化強度特性の設定		非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化	非液状化
地震動 (位相)	S _s -D 1	(H+V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H+V-)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—
		(H-V-)	実施	—	—	—	—	—
	S _s -1 1		実施	全ての基準地震動S _s に対して実施する地盤ケース①（基本ケース）において、最も大きいせん断応力比を示す地震動を用いて地盤ケース②～⑥を実施し、各土層の最大せん断応力比を設定する。				
	S _s -1 2		実施					
	S _s -1 3		実施					
	S _s -1 4		実施					
	S _s -2 1		実施	—	—	—	—	—
	S _s -2 2		実施	—	—	—	—	—
	S _s -3 1	(H+V+)	実施	実施	実施	実施	実施	実施
		(H-V+)	実施	—	—	—	—	—

表 3.6-52 最大せん断応力比 (表 3.6-27 再掲)

地盤 ケース	地震動	南基礎側				北基礎側				
		d u	A g 2	A s	A g 1	d u	A g 2	A s (浅部)	A s (深部)	A g 1
①	S _s -D 1 (H+V+)	0.37	0.47	0.56	0.45	0.47	0.56	0.51	0.52	0.52
	S _s -D 1 (H+V-)	0.36	0.47	0.56	0.45	0.47	0.56	0.51	0.54	0.52
	S _s -D 1 (H-V+)	0.37	0.51	0.57	0.49	0.46	0.55	0.49	0.46	0.52
	S _s -D 1 (H-V-)	0.38	0.50	0.57	0.49	0.47	0.54	0.50	0.46	0.53
	S _s -1 1	0.37	0.43	0.48	0.37	0.50	0.53	0.42	0.37	0.43
	S _s -1 2	0.39	0.44	0.58	0.45	0.51	0.50	0.51	0.49	0.52
	S _s -1 3	0.38	0.46	0.58	0.46	0.49	0.53	0.52	0.47	0.50
	S _s -1 4	0.37	0.45	0.51	0.39	0.49	0.51	0.50	0.40	0.42
	S _s -2 1	0.37	0.47	0.61	0.44	0.47	0.57	0.52	0.46	0.52
	S _s -2 2	0.35	0.48	0.51	0.38	0.43	0.49	0.51	0.38	0.44
	S _s -3 1 (H+V+)	0.47	0.57	0.64	0.49	0.58	0.56	0.51	0.50	0.56
	S _s -3 1 (H-V+)	0.46	0.55	0.64	0.51	0.61	0.62	0.54	0.49	0.49
②	S _s -3 1 (H+V+)	0.50	0.59	0.65	0.50	0.59	0.58	0.53	0.53	0.57
③	S _s -3 1 (H+V+)	0.43	0.55	0.62	0.48	0.55	0.54	0.49	0.47	0.55
④	S _s -3 1 (H+V+)	0.25	0.43	0.61	0.55	0.32	0.41	0.51	0.50	0.57
⑤	S _s -3 1 (H+V+)	0.47	0.55	0.61	0.57	0.64	0.58	0.50	0.50	0.56
⑥	S _s -3 1 (H+V+)	0.51	0.56	0.62	0.58	0.65	0.59	0.52	0.53	0.56
最大値		0.51	0.59	0.65	0.58	0.65	0.62	0.54	0.54	0.57




図 3.6-121 最大せん断応力比出力位置 (2次元FLIP解析モデル, 図 3.6-65 再掲)




図 3.6-122 各土層のせん断応力比時刻歴データと最大せん断応力比 (図 3.6-66 再掲)

表 3.6-53 2次元FLIP解析による地盤内の最大せん断応力比と液状化強度比

層区分	最大せん断応力比 L_{max}		要求品質 (液状化強度比)	
	既設構造物 (既工認)	構造変更後 (今回工認)	既設構造物 (既工認)	構造変更後 (今回工認)
A g 2	0.54	0.62	0.54 以上	0.62 以上
A s	0.70	0.65	0.70 以上	0.65 以上
A g 1	0.57	0.58	0.57 以上	0.58 以上

配合試験結果に基づき管理基準値を設定した。各層のシリカ含有量増分量の管理基準値を表 3.6-54 に示す。

表 3.6-54 各層のシリカ含有量増分量の管理基準値

層区分	要求品質 (液状化強度比)		管理基準値 (シリカ含有量増分量)	
	既設構造物 (既工認)	構造変更後 (今回工認)	既設構造物 (既工認)	構造変更後 (今回工認)
A g 2	0.54 以上	0.62 以上	2.9 mg/g 以上	5.1 mg/g 以上
A s	0.70 以上	0.65 以上	8.8 mg/g 以上	8.0 mg/g 以上
A g 1	0.57 以上	0.58 以上	6.7 mg/g 以上	7.3 mg/g 以上




図 3.6-123 既実施箇所のシリカ含有量増分量測定結果と既設建造物の管理基準値の比較

f. 既実施地盤改良体の液状化強度試験

(a) 既実施地盤改良体における液状化強度試験用の試料採取箇所

既実施地盤改良体における試料採取位置を図 3. 6-124 に示す。既実施箇所において、地盤改良体の液状化強度比の評価を実施した。試料の採取方法は、砂・礫質土を対象とした際に乱れの影響が小さいとされるGSサンプリングで実施した。




図 3. 6-124 既実施地盤改良体の試料採取位置

(b) 土の液状化と液状化強度試験

地下水⁶¹⁾位以深の飽和した砂・礫質土地盤は、地震動のような繰返し荷重が作用すると非排水状態での繰返しせん断となり、緩詰の砂・礫質土地盤ではせん断変形に伴う土粒子の移動により間隙の水圧が上昇し、土粒子は水中に浮いた状態となりせん断強度が失われ、液体と似た挙動を示すこととなり、この現象を液状化という。地盤の液状化の概念を図 3. 6-125 に示す。





図 3. 6-125 地盤の液状化の概念⁶¹⁾

地盤の液状化強度の試験法は、供試体に一定の拘束圧を加えた状態で軸差応力 σ_d を圧縮・引張方向に載荷を行う繰返し非排水三軸試験、拘束圧の制御が可能で供試体上部に一定のトルク T （せん断力）を回転方向に正負で載荷を行う中空繰返しねじりせん断試験が代表的なものである。繰返し非排水三軸試験と中空繰返しねじりせん断試験を図 3. 6-126 に示す。繰返し非排水三軸試験は軸ひずみ ε_a が 5%，中空繰返しねじりせん断試験はせん断ひずみ ε_s が 7.5%に達した際の過剰間隙水圧比が 0.95 以上に達することを液状化としており、 $\varepsilon_s = (1 + \nu)\varepsilon_a$ の関係から非排水条件でのポアソン比 $\nu = 0.5$ とすると $\varepsilon_a = 5\%$ と $\varepsilon_s = 7.5\%$ は同一の状態を示す。

中空繰返しねじりせん断試験の標準供試体の厚さ (20 mm) は最大粒径の 5～10 倍以上が望ましいこと⁶²⁾からこれに合致する土粒子の粒径が比較的小さい A g 2 層，A s 層は中空繰返しねじりせん断試験，合致しない土粒子の粒径が大きい A g 1 層は繰返し非排水三軸試験を適用した。


⁶¹⁾ 吉見吉昭：砂地盤の液状化（第二版），技報堂出版株式会社，1991.

⁶²⁾ 地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説〔第一回改訂版〕—二分冊の 2—，pp. 740～741，2020.



σ_c : 拘束圧
 σ_d : 繰返し载荷応力
 ε_a : 軸ひずみ

繰返し非排水三軸試験



σ_c : 拘束圧
 T : トルク
 ε_s : せん断ひずみ

中空繰返しねじりせん断試験

図 3.6-126 繰返し非排水三軸試験と中空繰返しねじりせん断試験

(c) 液状化強度試験結果に対する考察

施工後の品質管理は採取した試料のシリカ含有量増分量を確認する計画であるが、地盤改良の改良品質について既実施箇所にてGSサンプリングにより採取した試料を用いた液状化強度試験により直接確認した結果及びその考察を以下に示す。

【試験結果及び考察】（以下は代表してA g 2 層の結果等を示す。）

- ・液状化強度試験試料の平均シリカ含有量増分量は 11.023 mg/g であり、シリカ含有量増分量の管理基準値 5.1 mg/g を上回った。
- ・液状化強度試験による $R_{L20}(-1\sigma) = 0.623$ は設計せん断応力比 0.62 とほぼ同様な値であった。試験の結果から「せん断ひずみ 7.5 % においても過剰間隙水圧比は 95 % に未達」であり、液状化の定義から「液状化していない」と評価した。なお、液状化強度曲線を求めるデータは過剰間隙水圧比の値に拘らず試験の停止条件である「せん断ひずみ 7.5 %」に達した際の繰返し载荷回数を採用している。液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果を図 3.6-127 に示す。
- ・シリカ含有量増分量と液状化強度比の相関よりも液状化強度試験による $R_{L20}(-1\sigma)$ が小さかった理由としては、試料採取時の土被り圧の解放、サンプラーとの摩擦などによる試料の乱れの影響^{63), 64)} によるせん断ひずみの進行の増大によるものである。シリカ含有量増分量と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ 判定結果を図 3.6-128 に示す。




図 3.6-127 液状化強度試験（中空繰返しねじりせん断試験）結果

⁶³⁾ 土田孝：三軸試験による自然粘性土地盤の強度決定法に関する研究，港湾技研資料，No. 688，pp. 9～198，1990. 12.

⁶⁴⁾ 利藤房男：乱れの少ない試料のサンプリング技術，応用地質技術年報，No. 36，pp. 41～48，2017.




図 3.6-128 シリカ含有量増分量と液状化強度比 $R_{L20}(-1\sigma)$ 判定結果

(d) 未改良土と改良土の液状化強度試験による繰返しせん断特性

過剰間隙水圧比の変化，せん断ひずみの変化，せん断ひずみと繰返しせん断応力の関係について未改良土（A g 2 層）の液状化強度試験の結果を図 3. 6-129 に，改良土（A g 2 層）の液状化強度試験の結果は図 3. 6-130 に示す。

平均有効主応力 σ'_m は以下の式により設定する。

$$\sigma'_m = (\sigma'_v + 2\sigma'_h)/3$$

σ'_v ：鉛直応力

σ'_h ：水平応力

なお，液状化強度試験における σ_c （拘束圧）は σ'_m に相当する。

また，未改良土と改良土の液状化強度試験結果の比較について表 3. 6-55 にまとめた。




図 3. 6-129 未改良土（A g 2 層， $(\tau/\sigma'_m)=0.472$ ）の液状化強度試験結果




図 3.6-130 改良土 (A g 2 層, $(\tau/\sigma'_m)=0.782$) の液状化強度試験結果

表 3.6-55 未改良土と改良土の液状化特性の比較

項目	未改良土	改良土
過剰間隙水圧比	繰返し载荷とともに徐々に蓄積され漸増するが、ある繰返し回数（本試験では 50 回）付近で急激に増加し、その後過剰間隙水圧比 95 %に達しており、液状化に至っている。	繰返し载荷初期は過剰間隙水圧の増加量が大いだが、その増加量は徐々に減じており、せん断ひずみ 7.5 %でも過剰間隙水圧比は 95 %に達せず、液状化に至っていない。
せん断ひずみ	ある繰返し回数（本試験では 50 回）以上で急増し、過剰間隙水圧比 95 %に達したほぼ同じ時点でせん断ひずみ 7.5 %に達しており、液状化に至っている。	繰返し载荷初期はせん断ひずみの増加量は大いだが、その増加量は徐々に減じながらせん断ひずみ 7.5 %に達する（過剰間隙水圧の増加に伴うせん断ひずみの急増は見られないことから液状化に至っていない）。
せん断応力とひずみ関係	ある繰返し回数（本試験では 50 回）以上でせん断ひずみの振幅が大きくなり、最終的には過剰間隙水圧の増加により割線剛性の低下が進行し、剛性を失った扁平な形状の载荷履歴曲線を示しており液状化に至っている。	繰返し载荷初期のせん断ひずみの振幅は未改良土より大いだが、载荷履歴曲線のせん断ひずみの振幅は徐々に収束し、試験後半ではほぼ同じ形状で割線剛性の低下が収束しており、剛性を維持していることから液状化に至っていない。

g. シリカ含有量測定（ICP発光分光分析）

ICP発光分光分析 (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) は、高温の誘導結合プラズマ*¹を用いて試料中の元素を原子・イオン状態に励起*²し、各元素が発する固有波長の発光スペクトルを測定することにより、多元素を同時に定性・定量分析する分析手法である。

- * 1 : 誘導結合プラズマ（ICP）：高周波電磁誘導によって生成・維持される高温プラズマであり、温度は約 5,700～9,700℃である。
- * 2 : 励起：原子やイオンにエネルギーを与えて高いエネルギー状態にすること。




図 3.6-131 ICP発光分光分析の原理（日鉄テクノロジー株式会社 HP より）


(3) 地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の文献等

地盤改良（セメント系：掘削・置換工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果を表 3.6-40 に示し，【対策要】としたものについては対策を示した。対策を示していないものについては，対策が不要であることを示す文献等の根拠を以下に示す。

（地質①）改良範囲の地質の不均一性から，必要な強度が得られない。

（構造①）改良範囲の地質構造に局所的な分布の偏りが存在し，必要な強度が得られない。

掘削により計画範囲の地盤は撤去するため，地質の影響は受けない（図 3.6-132）。



(環境①) 凍結により必要な強度が得られない(改良体の硬化不良)。

(環境②) 凍結・融解の影響により強度が劣化する。

凍結が懸念される環境下では施工を実施しない計画であることから、凍結の影響は受けない(図 3.6-132)。

東海第二発電所は凍害を受ける地域には該当しないことから、凍結・融解の影響により強度が劣化することはない。地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる(図 3.6-133)。

また、今回施工する流動化処理土には約 220 kg/m³ のセメントが含まれており、セメント添加量は約 15 % である。セメント添加率が 10 % を超えると凍上抑制効果がある⁶⁵(図 3.6-134 参照)。

➡福島県ホームページ

(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/toketusindo.html>)

10年確率凍結指数	理論最大凍結深さ	凍結深さ(観測値)	
		雄勝新設	福島雄勝
500以上		(別途計算による)	
450~500	108	76	70
400~450	102	71	66
350~400	95	67	62
300~350	88	62	57
250~300	81	57	53
200~250	72	50	47
150~200	63	44	41
100~150	54	38	35
50~100	42	29	27
50以下	27	19	18

◎ 福島地方気象台データ箇所

◎ 現場調査データ箇所

○ 標高差補正箇所

※積雪地区については別途検討する

都市界 ————

町村界 - - - - -




図 3.6-133 小名浜地区における凍結指数(10年確率)

⁶⁵ 一般社団法人セメント協会：セメント系固化材による地盤改良マニュアル-第5版-, p. 71, 2021.

(2) 改良土の凍上抵抗性

寒気による地表面の冷却によって土壌内の水分が凍結して膨張する現象を凍上と呼ぶ。凍上は場所によって不均一に生じるため、地上の構造物および地下に埋設されている構造物が不均一に持ち上げられ、破壊されることがある。

セメント系固化材による凍上抑制の例を図-2.39に示す⁶⁵⁾。なお、凍上試験は「凍上性判定のための土の凍上試験方法 (JGS 0172)」に準拠した。添加率で7% (添加量で100 kg/m³程度) 以下までは凍上抑制効果があり顕著でないことがわかる。また、セメント系固化材による添加率が10%を超えると凍上抑制効果が期待できるとの報告がある⁴³⁾。




図-2.39 固化材添加率と凍上量の関係⁶⁵⁾ 全断面改良土

(3) 改良土の凍結融解および乾湿繰返しによる劣化抵抗性

改良土が地表面に露出している場合、積雪寒冷地等気象条件の厳しい地域や日当たりの悪い斜面部においては、凍結融解の繰返しや乾燥・湿潤の繰返し作用により改良土の表面は劣化する恐れが十分に考えられる。既往の試験結果⁴⁴⁾では、凍結融解および乾燥湿潤の繰返しによる強度変化の傾向は、改良対象土によって異なることが示されている。セメントおよび生石灰で改良した山砂における凍結融解・乾燥湿潤させたサイクル数の違いによる一軸圧縮強さを図-2.40に示す。セメントの添加率が低い場合および生石灰を添加した場合に凍結融解で供試体の崩壊が示されている。セメントでは添加量を多くすることにより崩壊しにくい傾向にある。また、セメントに比較して生石灰が崩壊しやすい (凍結融解は1サイクルで全試料崩壊)。その他、セメントで改良したま

図 3.6-134 セメント添加量と凍上抑制効果の関係⁶⁶⁾

⁶⁶⁾ 一般社団法人セメント協会：セメント系固化材による地盤改良マニュアル-第5版-, p. 71, 2021.

(地下水①) 地下水の水質 (pH, 塩分等) が強度に影響を与える。

仮設土留めは粘性土層 (A c 層) まで根入れし帯水層からの地下水の浸入を防止することは可能である。さらに、底盤のヒーピング対策により地盤改良した底盤からの地下水の浸入はない。また、仮設土留め内に地下水が浸入しても排水する計画である。以上のことから、地下水の影響を受けない (図 3.6-135)。




図 3.6-135 仮設土留め内の排水計画断面図

(環境③) 海の近傍に位置することから地下水中の水質 (pH, 塩分等) により劣化し
長期的に強度が低下する。

海水中の硫酸イオンによる劣化 (強度低下) を防ぐ高炉セメント B 種 (耐硫酸塩セメント) を使用し, 劣化を防止する計画である。根拠となる文献⁶⁷⁾ を図 3.6-136 に示す。

IV. ま と め と 結 論

普通ポルトランドセメントと高炉セメント B 種を用いたモルタルを水養生および硫酸塩溶液養生し, その場合の曲げおよび圧縮強度の比較実験を実験計画法に基いて行い, 高炉セメント B 種を使用したモルタルの耐硫酸塩性を調べたが, その結果, 次の結論が得られた。

1. 曲げ強度においては硫酸塩溶液養生の場合の方が大きい, 材令の経過とともに, 養生方法による強度差の水養生のときの強度に対する比が減少している。圧縮強度では, 材令が14日, 28日と経過するにつれて, 水養生のときの方が大きくなっている。
2. 水養生のとき, セメントの種類による強度差は多くの場合 95%信頼限界の重複範囲内にあって, 優劣の判定はつけがたい。しかし, 硫酸塩溶液養生のときは, 曲げ, 圧縮のいずれの強度のときにも高炉セメントを使用した場合が強度が大きく, 材令とともにその差は増大しており, 高炉セメント B 種を使用したモルタルの耐硫酸塩性がすぐれていることがわかる。
3. 水セメント比が小さい方が圧縮強度が大きくなり, 初期では50%前後の寄与率をもつ。しかしながら, 曲げ強度では水セメント比は有意な因子として表われなかった。

V. あ と が き

海岸や海洋に築造するコンクリート構造物の耐海水性を増すために使用されるセメントのうち, 高炉セメント B 種の耐硫酸塩性について, 実験計画法に基き, 若干の実験的検証を試みた。その結果, 高炉セメント B 種の耐硫酸塩性が示された。ただ, 海水の作用を受けるコンクリートは長年月にわたるものであるが, 本実験では都合上, 腐食を促進するために硫酸塩の飽和溶液を使用した上で, 28日強度までを対象とした。

最後に, 本研究の遂行にあたり, 本学松田助手, ならびに上安誠之君より種々御助力を得た。記して謝意を表する。

引 用 文 献

- 1) 土木学会編: 土木工学ハンドブック下巻, 土木学会, p. 2355 '74。
- 2) たとえば近藤連一: 耐海水セメント, コンクリートジャーナル Vol. 10, No. 8 pp. 28-31 '72。
- 3) 田口玄一: 実験計画法 (上), 丸善, pp. 78-120, '62。

(昭和51年9月27日受理)

(昭和52年2月2日分冊発行)

図 3.6-136 高炉セメントを使用したモルタルの耐硫酸塩性について

⁶⁷⁾ 中崎昭人, 篠和夫: 高炉セメントを使用したモルタルの耐硫酸塩性について, 高知大学学術研究報告, 第25巻, 自然科学第7号, 昭和52年2月。

(設計④) 配合試験において試験データにばらつきがあり、強度を適切に評価できない。

品質（強度）に影響を及ぼす可能性のある母材は購入砂であり、配合設計で検討する項目は材料の比率のみとなる。また、材料の比率と品質（強度）との相関はマニュアル⁶⁸⁾にて確認できている（図 3.6-137 参照）。

第3章 設 計

配合手順の第2段階として、最小湿潤密度の泥水に対して必要固化強度を確保するための固化材添加量を求める。最小湿潤密度の泥水に固化材添加量をパラメータとして数種類の供試体を作製し、一軸圧縮試験を実施する。一軸圧縮強さと固化材添加量の関係を整理して、所要の強度を得るために必要な固化材添加量を定める。

第3段階として、固化材を含む流動化処理土の湿潤密度をパラメータとして一軸圧縮強さ（固化強度）と湿潤密度の関係を求める。まず主材（原料土）に少量の水を加え、流動状態とする。フロー値の下限值が決まっている場合は、その状態になるまで水を加え流動性を整える。この泥水に固化材を加え、試料泥水とする。

この状態の泥水は水が少なく密実で、流動化処理土に品質として求められる湿潤密度を越えていることが多い。密度 1.3 g/cm^3 程度の泥水を使う場合は、粗粒土の添加量を定めるため計算により粗粒土混合比（率）を求め、適宜、粗粒土を追加する。このあと図に示すような一連の配合試験を実施する。泥水の湿潤密度をパラメータとしているので、適宜、試料泥水に加水して、試験を繰り返す。

3.4.2 配合の決定

求める配合は、配合設計基準図を作成することにより決まる。沖積粘土の配合試験結果により作成した配合設計基準図を、例として図-3.3に示す。




図-3.3 配合設計基準図（泥水混合率 100 % の場合）

1.595～1.52 g/cm^3 として得られる。次に、一軸圧縮強さ $150 \sim 300 \text{ kN/m}^2$ に対して、泥水の湿潤密度が $1.49 \sim 1.57 \text{ g/cm}^3$ として得られる。示された範囲の中心値が目的の泥状土の配合となり、主材（原料土）と水、および固化材の量が決まる。製造段階では、この湿潤密度の範囲が $1.52 \sim 1.57 \text{ g/cm}^3$ に収まれば泥状土として所要の品質が確保される。

なお、ブリーディング率で配合が決まる場合には、フロー値の代わりにブリーディング率と、一軸圧縮強さを縦軸、湿潤密度を横軸にとり、要求を満たす範囲を決める。

フロー値と一軸圧縮強さについては、要求品質として上限値と下限値が指定されることが多い。指定された上限と下限の数値を配合設計基準図の縦軸にマークして、この数値に対する泥水の湿潤密度の範囲を求め2つの品質の重複する範囲を絞り込む。

配合決定の手順を固化材添加量 100 kg の場合を、例として以下に示す。まず現場の要求品質を打設時のフロー値 $150 \sim 250 \text{ mm}$ 、材齢7日時の一軸圧縮強さ $150 \sim 300 \text{ kN/m}^2$ とする。この要求品質の範囲を配合設計基準図に線引きする。するとフロー値 $150 \sim 250 \text{ mm}$ に対して泥水の湿潤密度が

図 3.6-137 材料比率を調整して得られた泥水の密度と品質（強度、フロー値）の関係

⁶⁸⁾ 独立行政法人土木研究所 株式会社流動化処理工法総合監理編：流動化処理土利用技術マニュアル《平成19年/第2版》、p. 56, 2008.

(材料①) 改良材 (セメント) の品質にばらつきがあり、必要な強度が得られない。

改良材 (セメント) は工場生産品であり、各メーカーから定期的に提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認できる。また現場納入時は、改良材 (セメント) の比重を測定して所定の品質を確認したうえで受け入れるため、改良材 (セメント) の品質のばらつきが改良品質に影響を及ぼすことはない (図 3. 6-138 参照)。

セメント試験成績表

2026 年(令和 8 年) 3 月度

太平洋セメント株式会社

種 類	品 質	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメント B 種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度	g/cm ³	—	3.16	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—
比表面積	cm ² /g	2500 以上	3280	.74	—	3300 以上	4570	60	—	3000 以上	3800	54	—
凝 結	水 量 %	—	27.5	—	—	—	30.8	—	—	—	28.7	—	—
	始 発 h-min	60min 以上	2-13	—	(1-55)	45min 以上	1-52	—	(1-30)	60min 以上	3-05	—	(2-20)
	終 結 h-min	10h 以下	3-32	—	3-55	10h 以下	2-56	—	3-30	10h 以下	4-30	—	5-20
安 定 性	バット法	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1 d	—	—	—	—	10.0 以上	24.8	0.90	—	—	—	—	—
	3 d	12.5 以上	30.0	1.45	—	20.0 以上	46.3	1.08	—	10.0 以上	21.3	0.81	—
	7 d	22.5 以上	46.2	1.43	—	32.5 以上	58.6	1.15	—	17.5 以上	37.6	1.09	—
	28 d	42.5 以上	62.3	1.34	—	47.5 以上	68.3	1.56	—	42.5 以上	63.7	1.84	—
水 和 熱 J/g	7 d	—	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 d	—	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸不溶性物質	5.0 以下	1.10	—	2.48	5.0 以下	1.14	—	2.35	0.0 以下	3.01	—	3.93
	三酸化硫黄	3.5 以下	2.05	—	2.28	3.5 以下	2.94	—	3.10	4.0 以下	2.04	—	2.23
	強 熱 減 量	5.0 以下	2.33	—	2.52	5.0 以下	0.98	—	1.20	5.0 以下	1.29	—	1.82
	全アルカリ	0.75 以下	0.53	—	0.60	0.75 以下	0.48	—	0.56	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035 以下	0.024	—	0.026	0.02 以下	0.009	—	0.013	—	0.016	—	—
備 考													
試験方法は JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203 及び JIS R 5204 による。 28d 圧縮強さ及び 28d 水和熱は前月度の値を示す。													
全アルカリの最大値のうち直近 6 ヶ月の最大の値							高炉セメント B 種						
普通ポルトランドセメント							ベースセメントの全アルカリ						
早強ポルトランドセメント							高炉スラグの分量						

図 3. 6-138 セメント試験成績表

(材料②)劣化により長期的に強度が低下する。

セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する既往論文⁶⁹⁾(図 3.6-139)に記載の通り、現地盤に造成した改良柱体を数年ごとにコアサンプリングを行って計 22 年間の経年劣化を確認している。一軸圧縮強さは長期的な強度低下傾向が見られないことから、地盤改良としての有効性が確認されている(図 3.6-139)。

JCA Report



写真2 改良体の掘起し状況

表5 試験項目および試験方法

試験項目		準拠
物理試験	軸圧縮強さ	JIS A 1216
	含水比	JIS A 1213
	針貫入勾配	JGS 3432
化学試験	CaO含有量	JCAS 112
	pH	JGS 0211
	粉末X線解析	
六価クロム溶出量		昭和66号法(1991年8月)




図1 試料の採取位置




図2 一軸圧縮強さの経年変化




図3 側面からの一軸圧縮強さの分布(材齢22年)

3. 試験結果

3-1. 一軸圧縮強さ

一軸圧縮強さについて、経年変化を図2に、材齢22年における側面からの分布を図3に示す。一軸圧縮強さは、材齢2年まで大きく増進し、材齢5年以降は同程度であった。材齢28日の強さと比較して、材齢10年では約3.4倍、移設後の材齢22年においても約3.2倍であり、長期にわたり安定的に一軸圧縮

図 3.6-139 一軸圧縮強度の長期安定性

⁶⁹⁾ セメント協会 セメント系固化材技術専門委員会編：セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する研究—材齢 22 年試験結果報告—，セメント・コンクリート，No. 804，pp. 9～14，2014。

(施工①) 流動化処理土の製造機械の性能が、品質（強度等）に影響を与える。

流動化処理土を製造するプラントは、車上プラント（移動式プラント）ではなく、品質管理体制が整った定置式の専用プラントを使用するとともに、材料の品質についても工事開始前及び工事期間中に定期的に確認するため、品質（強度等）に影響は与えない（図 3.6-140、図 3.6-141）。




図 3.6-140 定置式プラントのイメージ図




図 3.6-141 定着式プラント配置概要図

(施工②) 流動化処理土の施工機械（打設方法）の違いが、品質（強度等）に影響を与える。

流動化処理土の打設方法には、コンクリートポンプ車を用いたポンプ圧送方式（図 3.6-142）と、トレミー管や生コンホッパー等を使用する直接投入方式（図 3.6-143）がある。

施工に当たっては、施工方法の違いによって品質に問題が生じないことを事前に確認するとともに材料の品質については日々の出荷前に確認する。以上より、打設方法（施工機械）の違いが、品質に影響を与えることはない。




図 3.6-142 ポンプ圧送方式による打設状況（イメージ）




図 3.6-143 直接投入方式（生コンホッパー使用）による打設状況（イメージ）

(施工③) 長期間施工状態を放置することで環境が変わり、当初計画通りの施工ができない。

計画範囲の掘削後、長期間施工状態を放置しても、仮設土留め及び支保工に掘削地山は保持されることから、施工状況は変化しない(図 3.6-144)。




図 3.6-144 仮設土留め及び支保工断面図

- (4) 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）における品質への影響項目の確認結果
- 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の本工事への適用性や改良品質の不確かさの要因を網羅的に抽出するため、リスク要因を整理し、地盤改良におけるリスク（改良品質の不確かさ）の要因を網羅的に抽出した（表 3.6-16 参照）。
- これらのリスク要因をもとに、地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）について、文献やマニュアルなど^{70), 71)}により、改良品質に係るリスク事象を網羅的に洗い出した結果を表 3.6-56 及び表 3.6-57 に示す。

表 3.6-56 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）における改良品質に係るリスク事象（自然的要因）

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
自然地盤の材料・構造・物性等の不確実性に起因するもの	・（地質）工法に適用が困難な転石・玉石層等が存在する。 ・（地質）土の化学的性質（pH, 腐植物）が改良体の強度に影響を及ぼす。 ・（地質）地盤の性状（土質、締りの程度等）の深度方向・水平方向のばらつきにより改良品質（改良径）にばらつきが生じる。
人工地盤の材質・構造・物性等の不確実性に起因するもの	（上記に含まれる）
地質・地盤災害の発生の不確実性に起因するもの	地質・地盤災害の発生（安全上のリスク要因）の抽出であり、地盤の改良品質の不確かさの要因抽出とは目的・視点が異なる。
地盤や地下水等による環境影響の発生の不確実性に起因するもの	・（環境）凍結により必要な強度が得られない（改良体の硬化不良）。 ・（環境）凍結・融解の影響により強度が劣化する。
地下水・地中ガス等の存在や挙動の不確実性に起因するもの等	・（地下水）地下水の水質（pH, 塩分等）が地盤改良体の強度に影響を及ぼす。 ・（地下水）地下水の水質（pH, 塩分等）が地盤改良体の長期的な強度に影響を及ぼす。 ・（地下水）地下水の流れが地盤改良体の強度に影響を及ぼす。

注：表中の灰色部は、リスク想定から除外した項目

⁷⁰⁾ セメント系固化材による地盤改良マニュアル〔第5版〕，2021.

⁷¹⁾ SUPERJET 工法 技術資料. 平成 29 年 10 月.

表 3. 6-57 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）における改良品質に係るリスク事象（人為的要因）

不確実性によるリスク要因	改良品質に係るリスク事象
地盤に対する設計・施工の不確実性に起因するもの	・（設計）個々の地層に対する配合設計を実施しておらず、地質の不均質性により強度が満足できない。 ・（材料）改良材の品質のばらつきが、強度に影響を及ぼす。 ・（材料）劣化により長期的に強度が低下する。 ・（施工）改良順序によっては、先行して施工した改良体に阻害され、未改良部が残る。 ・（施工）施工範囲内にタイロッドがあり、施工に支障が生じる。 ・（施工）施工機械の性能が改良範囲の深度に対応できない。 ・（施工）スラリーの改良材と水の配合が不適切で強度が発現しない。 ・（施工）改良の削孔精度によって改良品質（改良範囲）に影響を及ぼす。 ・（施工）既設構造物や埋設物の存在とその把握精度が低いため、埋設物の影になり未改良部が残る。 ・（施工）海岸付近の改良のため、海側への改良材の逸走により、強度が確保できない。 ・（施工）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。
施設や基礎の管理の不確実性に起因するもの	事前調査と情報整理により、改良範囲及びその周辺において施設や基礎の管理を起因とした地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の施工・品質に影響を及ぼす施設や基礎はないことを確認した。
地質・地盤情報の伝達・対応等の不確実性に起因するもの	・（情報）対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。

注：表中の灰色部は、リスク想定から除外した項目

表 3. 6-56 及び表 3. 6-57 で網羅的に抽出したリスク事象を適用性と改良品質の不確かさの観点で整理した。適用性については a. に、改良品質の不確かさについては b. に確認結果を示す。

- a. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の適用性に係るリスク事象の確認結果
表 3.6-56 及び表 3.6-57 のリスク事象のうち、地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の実施可否について本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの可否（適用性）に係る確認結果の概要を表 3.6-58 に示す。いずれの項目に対しても、本工事で地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の適用性があることを確認した。

表 3.6-58 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の適用性に係るリスク事象の確認結果

適用性に係るリスク事象	確認結果
（地質）工法に適用が困難な転石・玉石層等が存在する。	改良対象層内に転石や玉石層が存在すると、ガイドホール削孔が困難となり、また噴射時の障害となり所定の改良径が確保できず未改良部が生じる。これに対し、近傍の地質調査の結果から、改良範囲内には該当地層が存在しないことを確認した。
（施工）改良順序によっては、先行して施工した改良体に阻害され、未改良部が残る。	地盤改良の配孔は、コラムイン（先行する改良が隣接する改良体の中心を巻き込み、後行の改良が先行の改良体内となり所定の範囲を改良できず未改良部が残る）を回避した間隔で配孔を計画するため、未改良部が残る可能性はない。
（施工）施工範囲内にタイロッドがあり、施工に支障が生じる。	事前の試掘によってタイロッド位置を確認したうえでタイロッドを回避した地盤改良の配孔を計画する。さらに実施工時は、あらかじめ探査ボーリングにて回避していることを確認しているため、施工に支障は生じない。
（施工）施工機械の性能が改良範囲の深度に対応できない。	改良深度 50 m以上の施工実績を有しており、当改良深度（約 18.5 m）は適用範囲内である。
（施工）既設構造物や埋設物の存在とその把握精度が低いとため、埋設物の影になり未改良部が残る。	事前の試掘により、既設構造物や埋設物の位置や深度を把握し、改良計画に反映している。

- b. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果


表 3.6-56 及び表 3.6-57 のリスク事象のうち、地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るものについて本工事の地質・地盤等の現場条件を踏まえ確認する。これらの改良品質の不確かさに係る確認結果を表 3.6-59 に示す。表 3.6-59 を踏まえ、【対策要】のリスク事象について対策を検討・立案する。

表 3.6-59 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果（その1）

改良品質に係るリスク事象	確認結果（対策検討要否含む）
（地質①）土の化学的性質（pH、有機物含有量）が改良体の強度に影響を及ぼす。	・腐植物（有機質・泥炭） 腐植物に含まれる酸により、セメントの固化反応が阻害され、強度が十分に発現されないリスクに対し、地質調査結果から対象土層に腐植物はほとんどないことを確認した。 ・塩類（塩化物・硫酸塩） 塩類による長期的な耐久性の低下が生じるリスクに対し、当改良範囲は、護岸施設及び地盤内にて海水との直接的な接触はなく、また試験施工及び実施工で必要な強度の発現を確認していることから、塩類の改良品質への影響はないことを確認した。 ・極端な酸性・アルカリ性（pH 値） pH の偏りにより、セメントの固化反応への影響が生じるリスクに対し、改良範囲近傍の観測井戸の水質は pH=6.8~7.4 で中性に近い領域であることを確認した。
（地質②）地盤の性状（土質、締りの程度等）の深度方向・水平方向のばらつきにより改良品質（改良径）にばらつきが生じる。	【対策要】 地盤の性状（土質、締りの程度等）のばらつきを考慮した対策を検討する必要があるため、詳細検討を実施する。
（環境①）凍結により必要な強度が得られない（改良体の硬化不良）。	地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている ⁷²⁾ 。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。改良対象地盤は、地表から約 2.7 m 以深の A g 2 及び A c 層地盤であり、当該地盤は凍結しない。
（地下水①）地下水の水質（pH、塩分等）が地盤改良体の強度に影響を及ぼす。	上記の事象「（地質）土の化学的性質項目」で述べた通り、pH、塩分による改良品質への影響はないことを確認した。 詳細は、図 3.6-149 参照

⁷²⁾ 福島県ホームページ：凍結深度と建築物の基礎の設計

表 3.6-59 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係る
リスク事象の確認結果（その2）

改良品質に係るリスク事象	確認結果（対策検討要否含む）
（環境②）凍結・融解の影響により強度が劣化する。	地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている ⁷²⁾ 。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。改良対象地盤は、地表から約 2.7 m 以深の A g 2 及び A c 層地盤であり、当該地盤は凍結しない。
（地下水②）地下水の水質（pH、塩分等）が地盤改良体の長期的な強度に影響を及ぼす。	上記の事象「（地質）土の化学的性質項目」の一次評価に示すように、pH、塩分による改良品質への影響はなく、また試験施工及び実施工に必要な強度の発現を確認していることから改良品質への影響がないことを確認した。 詳細は、3.6.6(1)c. 参照
（地下水③）地下水の流れが地盤改良体の強度に影響を及ぼす。	上位の A g 2 層の分布はほぼ平坦であり、下位の A c 層は不透水層であることから、地下水の水位勾配はない。
（設計①）個々の地層に対する配合設計を実施しておらず、地質の不均質性により強度が満足できない。	土質に応じた改良材を選定し、その材料により決定される強度を設計に採用しており、地層（土質）ごとの品質は満足する設計になっている。
（材料①）改良材の品質のばらつきが、強度に影響を及ぼす。	セメント系改良材は品質管理体制の整った工場生産品であり、各メーカーから提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認できる。
（材料②）劣化により長期的に強度が低下する。	長期的に著しい強度低下がないことを文献 ⁷³⁾ により確認している。  図 3.6-59 長期的一軸圧縮強度
（施工①）スラリーの改良材と水との配合が不適切で強度が発現しない。	スラリー製造機の計量器はあらかじめキャリブレーションにてその精度を確認し、製造時はスラリーの比重測定にて適正に管理している。
（施工②）改良の削孔精度によって改良品質（改良範囲）に影響を及ぼす。	改良深度は、約 18.5 m であるため、削孔精度による改良範囲への影響はない。
（施工③）海岸付近の改良のため海側への改良材の逸走により、強度が確保できない。	当該箇所の海側（護岸）には改良範囲以深まで鋼矢板で囲われており、改良材の海側への逸走は防がれており、問題ない。
（施工④）長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。	地盤改良（高圧噴射攪拌工法）の施工は施工箇所ごとに施工を完了させる手順としており、施工状態が長期間放置することはない。
（情報①）対象地盤の分布を見落とし、未改良範囲が残る。	改良対象範囲は土質条件ではなく、幾何学的形状で決定しており、当該範囲を改良する計画である。

⁷³⁾ セメント協会 セメント系固化材技術専門委員会編：セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する研究－材齢 22 年試験結果報告－，セメント・コンクリート，No. 804，pp. 9～14，2014.

本工事の地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象のうち対策の検討を必要とする項目及びその対策の概要を表 3.6-60 に示す。

表 3.6-60 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象への対策

改良品質に係るリスク事象	対策
(地質②) 地盤の性状（土質、締りの程度等）の深度方向・水平方向のばらつきにより改良品質（改良径）にばらつきが生じる。	施工設計において、地盤の性状（土質、締りの程度等）による改良径のばらつきへの対策として、ばらつきを考慮した地盤改良孔の配置を設定する。

以下に、改良品質の不確かさに係るリスク事象への対策としての地盤改良孔の配置について確認した結果を示す。

(a) 概要

高圧噴射攪拌工法は、ボーリング孔より高圧でセメント系の地盤改良材を噴射し、地盤を切削・攪拌し、地盤を改良する工法で、防潮堤（鋼製防護壁）の東側において地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）として実施した。

(b) 地盤改良体の要求品質

地盤改良体（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の要求品質は、設計の一軸圧縮強度 q_{ud} を満足することである。ただし、土質に応じた改良材を選定し、その改良材により決定される強度を設計に採用した。

要求品質：設計の一軸圧縮強度 砂・礫質土層 $q_{ud}=3.0 \text{ N/mm}^2$
粘性土層 $q_{ud}=1.0 \text{ N/mm}^2$

(c) 施工設計

改良径のばらつきを考慮した地盤改良孔の配置とするためにラップ配置を採用している。また、事後調査ボーリングを行い、計画範囲が改良できていることを確認した。

地盤改良円配置及び調査ボーリング箇所位置図（A c 層）を図 3.6-145 に示す。




図 3.6-145 地盤改良円配置及び調査ボーリング箇所位置図（A c 層）

(d) 既実施箇所の調査結果

既実施箇所にて改良品質等の確認のために実施した一軸圧縮強度試験及びせん断波速度を確認した結果，地盤改良体の一軸圧縮強度 q_u 及びせん断波速度 V_s の試験結果が，改良品質を満足していることを確認している。一軸圧縮強度及びせん断波速度の調査結果を図 3.6-146 に示す。




図 3.6-146 一軸圧縮強度及びせん断波速度の調査結果

c. 地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の文献等

地盤改良（セメント系：高圧噴射攪拌工法）の改良品質の不確かさに係るリスク事象の確認結果を表 3. 6-59 に示し，【対策要】としたものについては対策を示した。対策を示していないものについては，対策が不要であることを示す文献等の根拠を以下に示す。

（地質①）土の化学的性質（pH，有機物含有量）が改良体の強度に影響を及ぼす。

・腐植物（有機質・泥炭）

腐植物に含まれる酸により，セメントの固化反応が阻害され，強度が十分に発現されないリスクに対し，地質調査結果から対象土層に腐植物はほとんどないことを確認した（図 3. 6-147）。

・塩類（塩化物・硫酸塩）

塩類による長期的な耐久性の低下が生じるリスクに対し，当改良範囲は，護岸施設及び地盤内にて海水との直接的な接触はなく，また試験施工及び実施工で必要な強度の発現を確認していることから，塩類の改良品質への影響はないことを確認した（図 3. 6-148）。

・極端な酸性・アルカリ性（pH 値）

pH の偏りにより，セメントの固化反応への影響が生じるリスクに対し，改良範囲近傍の観測井戸の水質は pH=6. 8～7. 4 で中性に近い領域であることを確認した（図 3. 6-149）。

～凡例～

□：高圧噴射攪拌工法対象層

ボーリング柱状図




図 3.6-147 ボーリング柱状図 (TK-56)

～凡例～

□：高圧噴射攪拌工法対象層

ボーリング柱状図

調査名 防潮堤設置工事に係る埋設物・地盤調査

事業・工事名

ボーリング名	TN52	調査位置	茨城県那珂郡東海村白方 1
発注機関			
調査業者名			
調査期間	平成24	調査場所	
孔口標高	2.70m	角	140°
総掘進長	85.40m	方	北 0°
		地盤勾配	約 3%
		使用機種	東洋
		エンジン	ヤ






図 3.6-147 ボーリング柱状図 (TK-52)



計量証明書			
計測井水		計測の方法	
pH (測定水温)	単位: (°C)	No. 1 6.9 (12.0)	JIS K0102-1 12
pH (測定水温)	単位: (°C)	No. 2 6.8 (12.0)	JIS K0102-1 12
備考		採取区分 試料持ち込み	
計量者 (株) 日 東京部江 TEL		計量者 (株) 日 東京部江 TEL	

最小値

計量証明書			
計測井水		計測の方法	
pH (測定水温)	単位: (°C)	No. 1 7.4 (24.0)	JIS K0102-1 12
pH (測定水温)	単位: (°C)	No. 2 7.3 (24.0)	JIS K0102-1 12
備考		採取区分 試料持ち込み	
計量者 (株) 日 東京部江 TEL		計量者 (株) 日 東京部江 TEL	

最大値

図 3.6-149 pH 計量証明書

(環境①) 凍結により必要な強度が得られない(改良体の硬化不良)。

(環境②) 凍結・融解の影響により強度が劣化する。

地盤の凍結が生じない地表面からの深さを示す凍結深度は、茨城県では定められていないが、発電所より北方に位置する福島県小名浜で設定されている凍結深度は 19 cm となっている。本地点において地盤の凍結が生じたとしてもその範囲は地表面程度に留まる。改良対象地盤は、地表から約 2.7 m 以深の A g 2 及び A c 層地盤であり、当該地盤は凍結しない(図 3.6-150)。

→福島県ホームページ

(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/toketusindo.html>)

10年確率凍結指数	凍結最大凍結深さ	凍結深さ(雪換算)	
		鋼鉄新設	簡易舗装
500以上		(別途計算による)	
450~500	108	78	70
400~450	102	71	66
350~400	95	67	62
300~350	88	62	57
250~300	81	57	53
200~250	72	50	47
150~200	63	44	41
100~150	54	38	35
50~100	42	29	27
50以下	27	19	18

◎ 福島地方気象台データ箇所

◎ 現場調査データ箇所

○ 標高差補正箇所

※積雪地区については別途検討する

都市界

町村界




図 3.6-150 小名浜地区における凍結指数(10年確率)

(設計①) 個々の地層に対する配合設計を実施しておらず、地質の不均質性により強度が満足できない。

土質に応じた改良材を選定し、その材料により決定される強度を設計に採用しており、地層（土質）ごとの品質は満足する設計になっている（表 3.6-61、表 3.6-62）。

表 3.6-61 標準配合（1,000ℓ当たり）⁷⁴⁾

SJ-1号				SJ-2号		SJ-4号	
W/C=120%				W/C=130%		W/C=90%	
強度発現型		強度抑制型					
SJ-1号H型	660kg	SJ-1号L型	650kg	SJ-2号	620kg	SJ-4号	800kg
水	780kg	水	776kg	水	797kg	水	736kg
計	1,000ℓ	計	1,000ℓ	計	1,000ℓ	計	1,000ℓ

表 3.6-62 設計基準強度⁷⁵⁾

固化材	土 質	一軸圧縮強さ (MN/m ²)	粘着力 <i>c</i> (MN/m ²)	付着力 <i>f</i> (MN/m ²)	曲げ引張強度 (MN/m ²)	変形係数 <i>E</i> ₅₀ (MN/m ²)
SJ-1号 H型	砂質土	3.0	0.5	$\frac{1}{3}c$	$\frac{2}{3}c$	300
	粘性土	1.0	0.3			100
SJ-1号 L型	砂質土	2.0	0.4			200
	粘性土	0.7	0.2			70
SJ-2号	砂質土	3.0	0.5			300
	粘性土	1.0	0.3			100
SJ-4号	腐植土	0.3	0.1			30

※ 改良対象土質が、砂質土と粘性土により設計基準強度が異なる理由として、ジェットグラウト工法の原理が、一定量のセメント系固化材スラリーを地盤中に超高压ジェットで攪拌・混合することから、対象土質が砂質土の場合はモルタル状（高い発現強度）となり、粘性土の場合はソイルセメント状（低い発現強度）の固結体を造成することとなる。

※ 強度抑制型固化材（SJ-1号L型）は原則として砂質土に適用する。但し、互層地盤で粘性土に適用される場合、改良体の設計基準強度は、以下のとおり低下するものとして考慮する。

〔SJ-1号L型⇒粘性土におけるSJ-1号H型の設計基準強度×70％程度〕

⁷⁴⁾ SUPERJET 研究会：SUPERJET 工法技術資料，p. 20，2025. 10.

⁷⁵⁾ SUPERJET 研究会：SUPERJET 工法技術資料，p. 13，2025. 10.

(材料①) 改良材の品質のばらつきが、強度に影響を及ぼす。

セメント系改良材は品質管理体制の整った工場生産品であり、各メーカーから提出される分析報告書や試験成績表より品質が確認できる(図 3.6-151)。

登録証

登録番号 RQ0119

組織の名称
住友大阪セメント株式会社 栃木工場

貴組織の品質マネジメントシステムは、一般財団法人建材試験センターマネジメントシステム認証実施規程に基づき審査した結果、適合と認められましたので、登録いたします。

所在地 栃木県足利市霞地町 715

適用規格 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)

供給する製品又はサービス
各種セメントの製造

登録日 1997年8月1日
更新日 2023年10月1日
有効期限 2026年9月30日

ISO 9001 JTCCM JAF IAF

固化材分析表

東京セメント工業株式会社
グラウト物産
TEL 03-3501-1111

2025年2月度

固 化 材 品 種		SUPERJET 専用固化工材 SJ-1号H型	成分規格値
密度	(g/cm ³)	3.00	3.00±0.1
比表面積	(cm ² /g)	3.890	3,500以上
化学成分	二酸化ケイ素 (SiO ₂) (%)	22.0	15.0~20.0
	酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃) (%)	7.2	5.0~10.0
	酸化鉄 (Fe ₂ O ₃) (%)	2.3	1.0~5.0
	酸化カルシウム (CaO) (%)	52.5	40.0~59.0
備 考	試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202 及び JIS R 5204 による。 尚、JIS R 5202 は本試験による。 六価クロム対策型		

製造元：住友大阪セメント株式会社

固化材分析表

東京セメント工業株式会社
グラウト物産
TEL 03-3501-1111

2025年2月度


固 化 材 品 種		SUPERJET 専用固化工材 SJ-2号	成分規格値
密度	(g/cm ³)	3.04	3.04±0.1
比表面積	(cm ² /g)	3.980	3,200以上
化学成分	二酸化ケイ素 (SiO ₂) (%)	23.8	17.5~26.5
	酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃) (%)	7.7	4.0~9.5
	酸化鉄 (Fe ₂ O ₃) (%)	1.8	1.0~7.0
	酸化カルシウム (CaO) (%)	56.3	48.0~67.0
備 考	試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202 及び JIS R 5204 による。 尚、JIS R 5202 は本試験による。 六価クロム対策型		

製造元：住友大阪セメント株式会社

図 3.6-151 分析報告書と試験成績表

(材料②) 劣化により長期的に強度が低下する。

長期的に著しい強度低下がないことを文献⁷⁶⁾により確認している (図 3. 6-152)。



⁷⁶⁾ セメント協会 セメント系固化材技術専門委員会編：セメント系固化材を用いた改良体の長期安定性に関する研究－材齢22年試験結果報告－，セメント・コンクリート，No. 804，pp. 9～14，2014。

(施工①) スラリーの改良材と水との配合が不適切で強度が発現しない。

スラリー製造機の計量器はあらかじめキャリブレーションにてその精度を確認し、製造時はスラリーの比重測定にて適正に管理する(図 3.6-153)。




図 3.6-153 高圧噴射攪拌工法の施工管理

(施工②) 改良の削孔精度によって改良品質（改良範囲）に影響を及ぼす。

改良深度は約 18.5 m であり、高圧噴射攪拌工法の鉛直削孔精度が約 1/250 程度であることから、削孔精度による改良範囲への影響は小さい⁷⁷⁾ (図 3.6-154)。したがって、改良体造成位置の精度は十分に許容範囲内である。

また、改良径に対応するためにラップ配置を採用していることから、ラップ箇所でも効果確認のオールコアボーリングを行い、コア観察により改良品質を確認する。

Q

Ⅲ-27

大深度施工における削孔精度はどのくらいですか？

A

鉛直の削孔精度は一般的に 1/250 程度以内に収まります。

深度 70 m で Superjet を施工した事例から、全孔穴曲がり測定を実施した結果、 $S = 1/500 \sim 1/2000$ のデータが得られています。但し、本施工では、大深度削孔のため、削孔方法を特殊仕様で実施し、積算も特別な積上げとなっています。

■穴曲り測定(例)





図 3.6-154 高圧噴射攪拌工法の鉛直精度⁷⁷⁾

(施工③) 海岸付近の改良のため海側への改良材の逸走により、強度が確保できない。

当該箇所の海側（護岸）には改良範囲以深まで鋼矢板で囲われており、改良材の海側への逸走は防がれており、問題ない(図 3.6-155)。



(施工④) 長期間施工状態を放置することで施工状況が変わり、当初計画通りの施工ができない。

地盤改良（高圧噴射攪拌工法）は施工箇所ごとに完了させる手順としており、施工状態が長期間放置されることはない⁷⁸⁾ (図 3.6-156, 図 3.6-157)。




図 3.6-156 施工ステップ図⁷⁸⁾




図 3.6-157 配孔平面図⁷⁸⁾

⁷⁸⁾ SUPERJET 研究会：SUPERJET 工法技術資料，p. 24，2025. 10.

(5) 品質向上を目的とした設計変更（既工認設計からの変更）

防潮堤（鋼製防護壁）の基礎の不具合事象を踏まえた設計変更（地中連続壁は基礎として使用しない設計方針）に加え，防潮堤（鋼製防護壁）の施工検討において，品質向上を目的として一部構造部材の変更（仕様等の変更）を計画している。ここでは，品質向上を目的とした以下の構造部材の変更の概要を示す。品質向上を目的とした構造部材の変更においても，不具合事象の影響を考慮した上での設計とする。

耐震・耐津波評価に反映する構造変更を図 3.6-158 及び図 3.6-159 に示す。

品質向上を目的とした構造部材の変更

- ・ 構造変更①：鋼製防護壁の板厚・材質に係る仕様変更
- ・ 構造変更②：アンカーボルト及び周辺鉄筋に係る仕様変更
- ・ 構造変更③：中詰め鉄筋コンクリートと鋼殻の接合部に係る仕様変更

なお、地中連続壁の不具合事象を踏まえた設計変更による構造変更は以下の項目である。

- ・ 構造変更④：中実鉄筋コンクリート，頂版鉄筋コンクリートの仕様変更※¹
鋼管杭・巻立て鉄筋コンクリートの追加※²
地中連続壁及びジベル鉄筋の変更（削除）※³
地盤改良（セメント系，薬液注入）の追加※²

※1 設計変更前の構造部材の仕様を変更する。

※2 設計変更前にはなかった構造部材等を追加する。

※3 設計変更前の構造部材を変更（削除）する。

品質向上を目的とした構造変更（構造変更①～③）の概要を a. から c. に示す。

既工認設計の結果に加筆






図 3.6-158 各構造部材における変更箇所の概要 (構造変更①, ②, ④)

既工認設計の結果に加筆



注記

100×100 は標準配置間隔を示す。

外面鋼板内面、鉛直隔壁 (Y1~Y6, X2~X6) への配置で 100×100 の標準配置本数が不足する場合は、不足本数を水平隔壁 (Z2) に配置する。

(鋼製防護壁)

図 3.6-159 各構造部材における変更箇所の概要 (構造変更③)

a. 鋼製防護壁の板厚・材質に係る仕様変更（構造変更①）

鋼製防護壁について、既工認設計にて計画していた板厚・材質構成に対し、工場における実際の製作範囲を考慮した上で、板厚の増厚及び材質の向上を図った。その結果、板厚及び材質を統一し、部材点数及び接合箇所を削減し、作業性及び品質の向上を図った。鋼製防護壁に係る仕様変更の一例を図 3.6-160 に示す。





図 3.6-160 鋼製防護壁に係る仕様変更について

Z1 隔壁を例として、表 3.6-63 に板厚及び材質を統合した箇所を示す。既工認では 25mm, 28mm, 40mm, 50mm, 60mm の 5 種類の板厚と SM490Y, SBHS500, SBHS700 の 3 種類の材質との組合せで水平隔壁を構成していた。仕様変更後では、材質を SBHS500 と SBHS700 に統合することにより、板厚を 28mm, 30mm, 50mm, 60mm の 4 種類に低減した。この統合により、部材点数を 7 点から 4 点に削減し、それら部材同士を接続するための溶接延長の低減を図った。

表 3.6-63 板厚, 材質変更による作業性及び品質向上について



b. アンカーボルト及び周辺鉄筋に係る仕様変更（構造変更②）

アンカーボルトは、頂版鉄筋コンクリートと鋼製防護壁の接合部に配置されており、鋼製防護壁による引き抜き力を鋼製防護壁基礎に伝達する。当該箇所においては、頂版鉄筋コンクリートの密な配筋に対してアンカーボルトの施工の確実性を高めるため、アンカーボルトの配置と本数について再検討し、既工認設計と同等以上の安全裕度となる仕様に変更した。

また、中詰め鉄筋コンクリート内の鉛直隔壁に設ける鉄筋貫通孔の詳細に対し、貫通孔を考慮した鉄筋の施工性を確認し、より施工の確実性を高めるため、せん断補強筋の径と配置の見直しを実施した。

アンカーボルトの仕様変更（南基礎）は図 3.6-161 に、中詰め鉄筋コンクリートの鉄筋の配置の変更については図 3.6-162 に示す。




図 3.6-161 アンカーボルトの仕様変更（南基礎）




図 3.6-162 中詰め鉄筋コンクリートの鉄筋配置の仕様変更について

c. 中詰め鉄筋コンクリートと鋼製防護壁の接合部に係る仕様変更（構造変更③）

中詰め鉄筋コンクリートと鋼製防護壁の一体化のために配置するスタッドは、既工認設計では外側鋼板の内面及び鉛直隔壁に配置する計画としていたが、鋼板接合のための添接ボルトや中詰め鉄筋コンクリートの鉄筋の配置を考慮し、施工の確実性を向上させるため、必要設置本数について検討を行い、水平隔壁への配置を追加する仕様に見直した。

(a) 評価方針

「道路橋示方書（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）・同解説（日本道路協会、平成 29 年 11 月）」のせん断力を受けるスタッド必要設置本数の計算に基づき、外側鋼板の内面及び鉛直隔壁への標準間隔（100×100）で配置されるスタッド本数が既工認設計での設計本数以上であることを確認する。

(b) 評価結果

継手板や鉄筋配置の詳細な配置を考慮して再配置するスタッドについて、スタッドの配置面に Z2 隔壁（下面）を追加して設計本数以上を確保する。スタッドの設置本数に関する評価結果を表 3. 6-64 に示す。

表 3. 6-64 に示す実配置本数は、工認設計での算定本数を満足している。

標準配置図の比較を表 3. 6-65 に示す。

表 3. 6-64 スタッド本数の比較

隔壁	工認設計での算定本数 (100×100)	実配置本数	過不足 (+：充足)
X2	4545 ^{※1}	7048×1 面	+2503
X6	4545 ^{※1}	5245×1 面	+700
Y1, Y6	4635 ^{※2} ×2 面	3061×2 面	-3148
X3, X4, X5	4545 ^{※1} ×6 面	3765×2 面 3780×2 面 3716×2 面	-4748
Y2, Y3, Y4, Y5	4635 ^{※2} ×8 面	4850×2 面 5636×2 面 4840×2 面 4931×2 面	+3434
Z2（下面）	-	1697×1 面	+1697
計			+438

※1 X 隔壁 1 面当りの算定本数

$$= \{ (11000 - 200 - 4 \times 200) / 100 + 1 \} \times \{ (4720 - 100 - 50 - 200) / 100 + 1 \} = 101 \times 44.7$$

$$\Rightarrow 101 \times 45 = 4545 \text{ (本)}$$

※2 Y 隔壁 1 面当りの算定本数

$$= \{ (11000 - 200 - 3 \times 200) / 100 + 1 \} \times \{ (4720 - 100 - 50 - 200) / 100 + 1 \} = 103 \times 44.7$$

$$\Rightarrow 103 \times 45 = 4635 \text{ (本)}$$

表 3.6-65 中詰め鉄筋コンクリートと鋼製防護壁の接合部に係る仕様変更について

