



平成18年11月28日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所3,4号機 建設工程の見直しについて

当社の敦賀発電所3,4号機につきましては、平成16年3月に原子炉設置変更許可申請を経済産業大臣宛に行い、安全審査中ではありますが、その中で平成17年2月に敦賀発電所周辺の活断層の連続性、活動性に係る追加調査の指示を受けるとともに、平成18年9月に改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に対応するよう指示があり、本年10月中旬から建設工程への影響を検討してまいりました。その結果、今般、下記の通り、建設工程を見直しましたので、お知らせします。

記

(1) 着工

3号機 平成22年 10月

4号機 平成22年 10月

(2) 営業運転開始

3号機 平成28年 3月

4号機 平成29年 3月


以 上

添付資料：敦賀発電所3,4号機 建設工程

添付資料

敦賀発電所3, 4号機 建設工程

(年度)



※第1回工事計画認可

敦賀発電所 3, 4 号機に係る主要経緯

- 平成 7 年 1 月～平成 1 1 年 8 月 環境事前調査
- 平成 1 2 年 2 月 2 2 日 増設計画事前了解願い 提出
- 平成 1 4 年 1 月 1 6 日 「環境影響評価書」 経済産業大臣から確定通知受領
- 平成 1 4 年 2 月 2 2 日 「第一次公開ヒアリング開催」
- 平成 1 4 年 8 月 2 日 経済産業大臣は敦賀発電所 3, 4 号機増設計画を組入れ、平成 1 4 年度の電源開発基本計画を決定
- 平成 1 4 年 1 2 月 2 5 日 福井県知事、敦賀市長より事前了解を受領
- 平成 1 5 年 3 月 2 7 日 増設計画の一部変更（営業運転開始時期の変更）
- 平成 1 6 年 3 月 3 0 日 原子炉設置変更許可申請および準備工事に係る許認可
手続
- 平成 1 6 年 7 月 2 日 準備工事開始
- 平成 1 7 年 2 月 2 2 日 原子力安全・保安院より安全審査に係る追加調査の指示
- 平成 1 8 年 9 月 1 9 日 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」改訂
- 平成 1 8 年 9 月 2 0 日 原子力安全・保安院より「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う対応指示

以 上