



2023年12月21日
日本原子力発電株式会社

東海発電所 廃止措置計画の工程変更に伴う変更届の提出について

当社は、東海発電所（炭酸ガス冷却型）の廃止措置工事を2001年12月に着手し、その後、2006年6月30日に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく「廃止措置計画認可」を受け、各種設備の解体撤去工事等を進めてまいりました。

今般、廃止措置計画の原子炉領域解体撤去の工事工程について、当該工事に伴い発生する放射性廃棄物を収納する容器の仕様等の決定に時間を要することから、5年延期することとし、本日、廃止措置計画の変更届を原子力規制委員会に提出しました。

添付資料：東海発電所 廃止措置工程表

以 上



※ 汚染のない建屋(非管理区域の建屋及び管理区域解除後の建屋)の解体工程を示す。