



2025年10月16日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 第6回定期事業者検査の終了について

敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）は、2024年3月27日から第6回定期事業者検査を実施していましたが、2025年10月15日に終了しましたのでお知らせします。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要設備

添付資料：敦賀発電所1号機 第6回定期事業者検査実績工程表

以 上

敦賀発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023 年度	2024年度								2025年度				備考
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		検査開始 (3月27日)											検査終了▼ (10月15日)	
原子炉本体			■											放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋外壁の外観検査
核燃料物質の 取扱施設及び 貯蔵施設													※	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料取扱装置の機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設														気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理 施設														屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気筒モニタの機能・性能検査
原子炉格納 施設													※	構造 等 【主な検査】 原子炉建物通常用換気系の機能・性能検査
その他原子炉 の附属施設														非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他 主要設備														消火装置 等 【主な検査】 消火ポンプの機能・性能検査

※当初2025年3月上旬に終了予定であったが、以下の理由により工程を延長した。

- ・原子炉格納施設の内、原子炉建物通常用換気系（原子炉建屋主排気ファン）の交換部品の納期が遅れたため。
- ・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の内、燃料貯蔵池冷却水ポンプ1台（全2台）の点検・補修に必要な交換部品の調達に時間を要したため。