

東海発電所 廃止措置工程表

平成 10年度 (1998)	平成 11年度 (1999)	平成 12年度 (2000)	平成 13年度 (2001)	平成 14年度 (2002)	平成 15年度 (2003)	平成 16年度 (2004)	平成 17年度 (2005)	平成 18年度 (2006)	平成 19年度 (2007)	平成 20年度 (2008)	平成 21年度 (2009)	平成 22年度 (2010)	平成 23年度 (2011)	平成 24年度 (2012)	平成 25年度 (2013)	平成 26年度 (2014)	平成 27年度 (2015)	平成 28年度 (2016)	平成 29年度 (2017)	平成 30年度 (2018)	平成 31年度 (2019)	平成 32年度 (2020)	平成 33年度 (2021)	平成 34年度 (2022)	平成 35年度 (2023)	平成 36年度 (2024)	平成 37年度 (2025)																																								
(原子炉内燃料取出)				▽解体工事着手(平成13年12月4日)																																																															
燃料搬出				原子炉領域安全貯蔵																原子炉領域解体撤去																																															
																								炉内挿入物取出撤去工事		原子炉本体等解体撤去工事				生体遮へい体解体撤去工事																																					
																								原子炉領域以外の解体撤去																																											
																								燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事				燃料取替機等解体撤去工事				熱交換器等解体撤去工事				解体撤去物等搬出準備工事				原子炉領域解体準備工事																											
																								原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事				各建屋附帯設備等解体撤去工事																																							
																																								建屋等 解体撤去																											
																																								原子炉建屋換気設備解体撤去工事				放射性廃棄物処理設備等解体撤去工事				管理区域解除工事																			
																																												建屋解体撤去工事※																							
																								放射性廃棄物の処理処分																																											

実績 | 計画

※ 汚染のない建屋（非管理区域の建屋及び管理区域解除後の建屋）の解体工程を示す。
赤線が今回の変更箇所。

凡例 : 廃止措置工程
 : 参考工程（廃止措置工事の目安工程）