

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 発電所の状況について（2025年6月2日現在）

1 号 機 沸騰水型	廃止措置中（2017年4月19日～） ・第6回定期事業者検査中（2024年3月27日～未定） ・建屋内廃棄物移送ルート等確保に伴う機器解体工事（2024年10月1日～） ・軽油貯蔵タンク他解体工事（2025年4月21日～）
2 号 機 加圧水型 （116万kW）	第18回定期検査中（2011年8月29日～未定）

（ ）内は定格電気出力

＜新規規制基準への適合性審査に係る申請状況＞

	申 請	申請日	補正日	許認可日
2 号 機	保安規定変更認可	2015.11.5	—	—

2. 故障等の状況について（2025年5月2日～2025年6月2日）

（1）法律に基づく報告事象
なし

（2）安全協定に基づく異常時報告事象
なし

（3）保全品質情報等
なし

3. 敦賀発電所3，4号機 準備工事について（2025年6月2日現在）

現在、原子炉建屋背後斜面の緑化管理等の建設予定地維持管理、およびコンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

4. その他

(1) 敦賀発電所 1 号機 廃止措置計画の工程変更に伴う変更届の提出について

当社は、敦賀発電所 1 号機の廃止措置について、2017 年 4 月 19 日に原子力規制委員会から廃止措置計画の認可を受けた以降、各種設備の解体撤去等を進めてまいりました。今回、敦賀発電所 1 号機の廃止措置完了時期を 2040 年度から 2047 年度に変更（7 年延期）し、福井県及び敦賀市に報告するとともに、廃止措置計画の変更届を原子力規制委員会に提出しました

今回の変更は、解体廃棄物の保管予定エリアにある大型機器の解体に時間を要することから、原子炉本体等の解体着手を延期することとしたものです。

当社は、引き続き、安全確保を最優先に、敦賀発電所 1 号機の廃止措置に取り組むとともに、廃止措置の状況につきましては、丁寧な情報発信に努めてまいります。

（5 月 19 日お知らせ済み）

以上