

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 発電所の状況について（2026年10月2日現在）

1号機 沸騰水型	廃止措置中（2017年4月19日～） ・第7回定期事業者検査中（2026年4月6日～未定※） ※ その他主要設備の内、廃棄物処理建物換気系の排風機1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。 また、その他原子炉の附属施設の内、非常用蓄電池1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。
2号機 加圧水型 (116万kW)	第18回定期検査中（2011年8月29日～未定） 新規制基準適合性確認の申請に向けた取り組み ・追加調査実施中（2025年9月16日～） 【別紙】

（ ）内は定格電気出力

<新規制基準への適合性審査に係る申請状況>

	申請	申請日	補正日	許認可日
2号機	保安規定変更認可	2015.11.5	—	—

2. 故障等の状況について（2026年9月2日～2026年10月2日）

（1）法律に基づく報告事象

なし

（2）安全協定に基づく異常時報告事象

なし

（3）保全品質情報等

なし

3. 敦賀発電所3, 4号機 準備工事について（2026年10月2日現在）

現在、原子炉建屋背後斜面の緑化管理等の建設予定地維持管理及びコンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

4. その他

(1) げんでんふれあいギャラリー催し物のご案内について

【開館時間 9:30～16:30】

＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用いただいています＞

① 第23回「五人の会」写真展

よしだ としお

五人の会（代表：吉田 俊雄 様）の4名の皆様による写真展です。若狭地方を中心に、風景・伝統行事などを撮影された作品を40点展示予定です。

（10月6日～10月11日）

② 長谷 俊雄 作品展 第6回隙間に生える植物展

はせ としお

長谷 俊雄 様による6回目の植物展です。わずかな隙間に力いっぱい生えている県内や大津市・山形市など県外で出会った植物の写真を380点展示予定です。

（10月13日～10月18日）

③ PHOTO CLUB「宙」展 「マイ ワールド」

そら きむら た え こ

PHOTO CLUB「宙」（代表：木村 多恵子 様）の8名の皆様による写真作品展です。それぞれの「マイ ワールド」を表現した作品を30点展示予定です。

（10月20日～10月25日）

④ Viva☆Quilt パッチワーク教室展「青と白のキルト」

ビバ キルト

うえだ よしえ

Viva☆Quilt パッチワーク教室（代表：上田 佳恵 様）の皆様による作品展です。今回は、青と白の布のみを使って様々なデザイン手法を用いて製作した作品を中心に50点展示予定です。

（10月27日～11月1日）

(2) げんでんLINE公式アカウントのご紹介

当社のイベントや敦賀発電所の情報など様々な情報をお届けしています。皆さまの登録をお待ちしています。

お友達登録はこちら！



以 上

敦賀発電所2号機 新規規制基準適合性確認の申請に向けた現地調査

現在、現地における追加調査を行っています。掲載している写真は「K断層の分布と性状調査」を目的とした作業の一つとして、K断層の特徴を把握するためのボーリングを行っているものです。

引き続き、安全確保を最優先に調査を進めてまいります。

項目	調査目的	調査位置・概要	実施状況
1 K断層の分布と性状	K断層の岩盤及び深部での分布や性状を確認し、その特徴を詳細に把握	(1) K断層が屈曲している箇所における岩盤までの掘削や、D-1トレンチの地下深部までのボーリング調査を行う。	現地調査中
2 K断層の活動性	K断層の活動年代を特定するための地質データを更に拡充	(2) - D-1トレンチの北西法面のボーリング等による地質の詳細調査を行う。 - ふげん道路ビットの上載層から採取したブロックの内部構造をCTで確認する。	現地調査中
3 K断層の連続性	K断層の連続性の有無を、従来のボーリングデータによる評価に加え、岩盤面において直接確認	(3-1) ふげん道路ビットを岩盤まで掘削し、K断層が南方に連続していないことを直接確認する。 (3-2) ふげん道路ビットから敦賀発電所2号機原子炉建屋側への延長部において、調査坑によるK断層の追跡調査を行う。	現地調査中 (3-1)の調査後に対応
4 その他の破砕帯等	K断層が重要施設の直下まで連続していないことを確認するとともに、敷地全体の破砕帯等の地質データを取得	(4) 原子炉建屋周辺の地質、破砕帯の性状、原子炉建屋直下の破砕帯の活動性、その他の破砕帯の分布、活動性等について、ボーリング調査、調査坑による調査を行う。	現地調査中

<追加調査概要>

D-1トレンチでの追加調査



【K断層の分布と性状】
D-1トレンチでのボーリング



現場の状況を確認する発電所長(右側)