



(お 知 ら せ)

平成25年 3月 8日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成25年3月）

1. 発電所状況について（平成25年3月8日現在）

東海第二発電所 沸騰水型 (電気出力110万kW)	・平成23年5月21日から第25回定期検査を実施中。 (燃料装荷時期及び定期検査終了日は未定)
東海発電所 炭酸ガス冷却型 (廃止措置中)	・熱交換器等解体撤去工事の内、2号熱交換器本体撤去工事等を実施中。 ・3、4号熱交換器周辺機器撤去実施中。

●東海第二発電所の定期検査状況

(1) 主要設備の点検状況

1) 原子炉関連設備

燃料装荷前の状態を維持しています。

2) タービン関連設備

高圧、低圧タービンおよび発電機は、点検ならびに潤滑油系の清浄作業がほぼ終了し、各種機能検査前の状態で保管中です。

なお、高圧タービンについては、脱落したノズル翼の未回収物による影響評価を実施しています。

(2) 安全対策関連

第25回定期検査中に実施してきた安全対策関係についてはほぼ完了しており、更なる安全対策である防潮堤設置等について、検討を進めています。

(3) その他の点検状況

- 1) 東海第二発電所 廃棄物処理建屋主排気系ダクトの(屋外)開孔について（添付資料）
平成24年11月20日、廃棄物処理建屋主排気系ダクト（以下「当該ダクト」という）を計画に基づき点検していたところ、1箇所の開孔を確認しました。

当該ダクトの開孔については、仮補修を行い漏えいのないことを確認しました。

（平成24年12月7日、平成25年1月11日、2月8日発表済み）

その後、他の屋外ダクト点検の結果、開孔等新たな異常はありませんでした。

尚、当該ダクト部は平成27年度に交換する計画です。

2. プレス及びホームページ掲載実績について（2月9日～3月8日）

(1) 法律に基づく報告に該当する重要な事象（1件）

- ・2月15日 東海第二発電所 管理区域外での洗浄廃液の漏れについて（原因・対策）

(2) その他の情報

1) プレス発表（1件）

- ・3月 8日 東海発電所 廃止措置計画の変更認可について

2) お知らせプレス (1 件)

- ・ 3 月 8 日 東海・東海第二発電所の近況について (平成 2 5 年 3 月)

3) ホームページ掲載 (発電所からのお知らせ) (0 件)

4) 取材案内 (1 件)

- ・ 3 月 1 日 東海発電所・東海第二発電所 原子力総合防災訓練に伴う取材のご案内について

3. 保安検査実施状況

東海発電所の平成 2 4 年度第 3 回保安検査が、2 月 1 8 日～2 月 2 2 日までの間で、原子力規制庁により実施されました。

4. イベント情報

月 日	イベント名	場 所	内 容
3 月 1 6 日	げんでん e まなび スクール	テラパーク	いろいろなおもしろ実験

添付資料 東海第二発電所 原子炉建屋、タービン建屋等の換気系屋外ダクトに係る今年度点検計画に基づく結果の集約表

以 上

東海第二発電所 原子炉建屋、タービン建屋等の換気系屋外ダクトに係る
今年度点検計画に基づく結果の集約表

No.	建屋名称	機器名称	点検状況 一覧	点検結果	対 策	
					当面の対策	恒久対策
1	原子炉建屋	換気系排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
2		換気系給気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
3		オフガスヘパフィルター 室排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
4	タービン建屋	オペレーティングフロア 排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
5		ペーラー室 換気系給排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
6	廃棄物処理建屋	建屋換気系主排気ダクト	完了	開孔有り (1箇所)	仮補修済み (ゴム板等)	H27年に 当該ダクト の取替
7		換気系建屋排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
8	廃棄物処理棟	換気系排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
9	サービス建屋	換気系給気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
10		換気系排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し
11	建屋共通	建屋換気系主排気ダクト	完了	異常無し	無し	無し