

東海第二発電所

設計及び工事計画認可申請書 ヒアリング確認事項整理表

【防潮堤（鋼製防護壁）の構造変更】

（抜粋版：審査会合説明資料）

2026 年 8 月 21 日

日本原子力発電株式会社

：今回回答 ：別途回答 ：回答済

管理番号		対応状況	説明資料	頁	確認事項		回答日	回答内容	反映箇所
会合71	260818-1	今回回答	東海第二発電所 設計及び工事計画に係る説明資料（審査会合資料）	27	2026/8/18	SD490を比較対象としている根拠について、既工認で主鉄筋として用いていること等を明確に記載すること。	2026/8/21	SD490を比較対象とした根拠が明確となるよう、既工認で主鉄筋として用いていることを記載した。	27p
会合72	260818-2	今回回答		35 59	2026/8/18	部分欠損モデルについて、断面力算定は部分欠損モデルで実施し、部材照査は残置影響評価モデルと同様である旨を注記等に記載すること。	2026/8/21	部分欠損モデルにおける断面力算定及び部材照査の実施方法について、断面力算定は部分欠損モデルで実施し、部材照査は残置影響評価モデルと同様である旨を注記に追記した。	35p 60p
会合73	260818-3	今回回答		44	2026/8/18	頂版鉄筋コンクリートの「仕様向上」という表現を見直し、「一部仕様を変更した（SD490からSD685へ）」とするなど、変更内容を具体的に記載すること。	2026/8/21	「一部主筋の仕様を向上した」との記載を見直し、「一部主筋の仕様を変更した（SD490からSD685へ）」に修正した。	44p
会合74	260818-4	今回回答		60	2026/8/18	部分欠損モデルと残置影響評価モデルの違いを明確に示すため、残置影響評価モデルの鳥瞰図を併記するなど表の構成を見直すこと。	2026/8/21	部分欠損モデルと残置影響評価モデルの相違点を明確化するため、残置影響評価モデルの鳥瞰図を追加した。	61p
会合75	260818-5	今回回答		55	2026/8/18	説明の流れを踏まえ、柱書の2つ目及び3つ目の記載順を見直すこと。	2026/8/21	柱書きの2つ目及び3つ目の箇条書きの記載順を見直した。	56p
会合76	260818-6	今回回答		61	2026/8/18	「粘土層のはらみ出し」に対する対応策を注記で記載すること。	2026/8/21	「粘土層のはらみ出し」に対する対応策について、柱書きに記載した。	62p
会合77	260818-7	今回回答		—	2026/8/18	地中連続壁工法の概要が理解できるよう、施工手順等を示した概略図の追加を検討すること。	2026/8/21	地中連続壁工法の概要と概略図を記載したスライドを1枚追加した。	51p
会合78	260818-8	今回回答		61 62	2026/8/18	不具合事象の要因分析からリスク抽出及び対策に至るプロセスを明確化するため、記載を見直すこと。	2026/8/21	不具合事象の要因分析からリスク抽出及び対策に至るプロセスを明確化するため、説明の順序及び記載内容を見直した。	62p 63p
会合79	260818-9	今回回答		62	2026/8/18	4/23審査会合資料に記載のあった各ステップにおける品質確認及び工程進捗に応じた確認に係る対策を、対策欄に記載すること。	2026/8/21	「各施工ステップにおいて、工事が計画通りに実施されていることを都度確認しながら施工を進めることで、各工程で求められる品質を一つ一つ確実に積み上げる」との記載を柱書きに追記した。	63p