

# 第25回定期検査工程表

添付資料

| 年月       | 平成23年<br>5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成24年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|----------|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 原子炉関連設備  | 5月21日 定期検査開始<br>▽   |    |    |    |    |     |     |     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          | <p>圧力容器開放</p> <p>全燃料取出</p> <p>炉内構造物予防保全対策(シュラウドサポート等)</p> <p>定期検査中に行う東北地方太平洋沖地震に伴う工事</p> <p>燃料装荷以降の工程未定</p> |    |    |    |    |     |     |     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| タービン関連設備 | 5月21日 定期検査開始<br>▽   |    |    |    |    |     |     |     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          | <p>ターニング</p> <p>中間軸受台修繕</p> <p>低圧タービン(A,B,C)、高圧タービン開放点検、動翼取替及び修繕</p> <p>主変圧器取替工事</p> <p>オイルフラッシング等</p>      |    |    |    |    |     |     |     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |

□ : 計画    ■ : 実績