（お　知　ら　せ）

平成２６年　１月１０日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成２６年１月）

１．発電所状況について　（平成２６年１月１０日現在）

東海第二発電所 沸騰水型 （電気出力１１０万 kW）	・平成２３年５月２１日から第２５回定期検査を実施中。 （燃料装荷時期および定期検査終了日は未定）
東海発電所 炭酸ガス冷却型 （廃止措置中）	・熱交換器等解体撤去工事の内、３，４号熱交換器周辺機器撤去工事等を実施中。

●東海第二発電所の定期検査状況

・主要設備の点検状況

（１）原子炉関連設備

燃料装荷前の状態を維持しています。

（２）タービン関連設備

高圧、低圧タービンおよび発電機は、各種機能検査前の状態で保管中です。

２．東海第二発電所の更なる安全性向上に向けた対策について

東海第二発電所では、東北地方太平洋沖地震以降、自主的に電源確保や重要建屋の浸水防止など、各種安全対策に取り組んできました。

現在、更なる安全性向上に向けた対策として、格納容器フィルタ付ベント設備、防潮堤の設置およびその他の安全対策について、工事を着実に進めています。

（１）格納容器フィルタ付ベント設備

配管敷設箇所のアンカー打設※などは一部が完了しており、現在、フィルタ装置を収納する、建物設置予定場所の埋設物調査等を進めています。

※：配管敷設箇所の寸法を測定し、決められた位置に配管固定用の治具（基礎）の取付け。

（２）防潮堤（浸水防護施設）

海水ポンプ室周りの調査（測量）や資機材搬出入、海水除塵設備等の干渉物調査等を進めています。

なお、保安林と干渉する部分については、保安林解除の許可を得た後に開始します。

（３）その他の安全対策

これまで取り組んできたシビアアクシデント時の対策等を更に強化するための、代替注水用配管敷設工事等を進めています。

３．プレス及びホームページ掲載実績について（平成２５年１２月７日～平成２６年１月１０日）

（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象（０件）

（２）その他の情報

１）プレス発表（３件）

・平成２５年１２月１９日　東海発電所 廃止措置計画の工程変更に伴う変更届の提出について

・平成２５年１２月１９日　東海発電所・東海第二発電所　原子力事業者防災業務計画の修正について

・平成２５年１２月１９日　原子力損害賠償契約「付属通知書」の変更通知手続きの不備に係る文部科学省への報告について

２）お知らせプレス（１件）

・平成２６年　１月１０日　東海・東海第二発電所の近況について（平成２６年１月）

３）ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）（１件）

・平成２５年１２月２５日　原子力所在地域首長懇談会及び県央地域首長懇話会への回答について

４）取材案内　（０件）

４．げんでん東海テラパーク　イベント情報等

（１）イベント情報

月　日	イベント名	内　容
平成２６年１月２５日	げんでん ｅまなびスクール	天体観測

（２）ギャラリー等展示

地域の方々の作品を展示しております。

１）正月飾り展示（平成２５年１２月２６日～平成２６年１月１４日）

濱島 美智子様による、新春を彩る布小物を展示しております。

２）つるし雛展（平成２６年１月１４日～平成２６年３月６日）

濱島 美智子様、川上 恵子様、佐藤 カツ枝様、仲田 京子様、小林 集江様による作品展です。春駒によるお出迎えやたくさんのつるし雛を展示予定です。

以　上